



F. PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. JIŘÍ HERYNEK		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. JIŘÍ HERYNEK			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: TRPÍK	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO:	2803-22-3
AKCE: <h2>SILNICE III/36811 TRPÍK</h2>			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2803
			DATUM:	04/2023
			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	
OBJEKT: F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH: PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK				F.5.

Plán kontrolních prohlídek

Stavba: Silnice III/36811 Trpík

Předmětem této přílohy je návrh plánu kontrolních prohlídek stavby dle § 133 a §134 zákona „č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“. Navržený plán kontrolních prohlídek bude sloužit v průběhu realizace stavby jako doporučení projektanta pro příslušný stavební úřad. Návrh počtu prohlídek byl přizpůsoben náročnosti a složitosti řešené stavby.

Termíny prohlídek budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Kontrolní dny se budou pravděpodobně konat v intervalu max. 1 x za dva týdny. Mimořádné kontrolní dny budou svolávány operativně, nebo hlášeny na předchozím kontrolním dnu. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo.

Po dokončení stavby se bude konat přejímací řízení stavby do užívání, předčasného užívání a kolaudační řízení. Na těchto kontrolních dnech je nutná účast všech dotčených orgánů.

V průběhu stavebních prací doporučujeme provést kontrolní prohlídky:

- Před zahájením stavby (předání staveniště)
- Kontrola provedené objízdné trasy
- Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky
- Kontrola provedení výkopových prací
- Provedení propustků
- Po dokončení úpravy zemní plně
- Kontrola vytyčení konstrukcí
- Před pokládkou asfaltových souvrství
- Kontrola provedení komunikace
- Kontrola provedení dopravního značení a zádržného systému
- Po dokončení jednotlivých stavebních objektů
- Po dokončení stavby + kolaudaci

Při výše uvedených kontrolách bude sledováno zejména:

- Zda je stavba prováděna technicky správně, v náležité kvalitě a v souladu se schválenou PD
- Stavebně technický stav stavby
- Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- Zda nejsou porušovány hygienické limity nad příslušnou míru a je veden stavební deník
- Kontrola umístění přechodného dopravní značení

Výše uvedený „Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby“ je pouze orientační! Před zahájením stavebních prací dodá dodavatel s ohledem na rozsah prací na jednotlivých stavebních objektech plán zkušebních a kontrolních zkoušek. Jejich četnost a rozsah bude vycházet z TKP, TP, platných ČSN a VL-4:2008.

Ve Vysokém Mýtě dne: 23.6.2023

Ing. Jiří Herynek

www.mdsprojekt.cz