



Evidenční číslo:

Počet stran 1  
Počet výtisků  
Výtisk číslo  
Klasifikace PI

F.07.02.03

## D35 Opatovice - Časy

### Zápis z jednání

Koordinační jednání stavby „D35 Opatovice – Časy“ s plánovanou stavbou „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“

dne 11.06.2020 Zařízení staveniště Rokytno od 10:00

#### Body jednání

Účelem svolaného jednání byla koordinace probíhající stavby D35 Opatovice – Časy s plánovanou výstavbou dálničního přivaděče Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť. Majetkoprávní koordinace průběžně probíhá na úrovni Pardubického kraje a ŘSD ČR, Správy Pardubice. Na dnešním jednání proběhla základní technická koordinace obou staveb.

Zhotovitel stavby D35 Opatovice – Časy v současné době již provádí práce na SO 144 a dalších objektech v zájmovém území. Zahájení výstavby Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť se v ideálním případě předpokládá na druhou polovinu roku 2021. Délka výstavby se plánuje na dvě stavební sezóny.

Z výše uvedeného vyplývá, že některé stavební objekty nebo jejich části provedené stavbou D35 Opatovice – Časy by byly stavbou Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť odstraněny v horizontu 3 – 4 let, což je nepřijatelné z hlediska financování stavby D35 Opatovice – Časy z OPD 2 s ohledem na udržitelnost a účelnost vynaložení nákladů. Návazností staveb jsou dotčeny následující SO:

- SO 144 část stavebního objektu od staničení 0,63786 do místa napojení na stávající komunikaci II/298.
- SO 144.1 chodník podél SO 144 v obci Rokytno.
- SO 165.4 v místě napojení na SO 144 a trubní propustek.
- SO 432 veřejné osvětlení SO 144 v obci Rokytno.

Přeložky inženýrských sítí SO 336, 514 a 523 provedené stavbou D35 Opatovice – Časy budou zachovány. Výše uvedené stavební objekty nebo jejich části se po dokončení stavby Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť stanou nepotřebnými a jejich odstranění bude nezbytné zahrnout do stavby Pardubického kraje.

Na jednání bylo dohodnuto, že výstavba D35 Opatovice – Časy bude probíhat v souladu s dokumentací PDPS / RDS bez ohledu na plánovanou výstavbu Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť. Dojde pouze k finančnímu rozdělení dotčených SO na trvalou a dočasnou část, tak aby bylo zřejmé, z jakých zdrojů budou práce financovány (národní zdroje vs OPD).

Pozemky potřebné pro realizaci D35 Opatovice – Časy (SO 144) byly vykoupěny a v současné době jsou v majetku ŘSD ČR. V budoucnu dojde k jejich předání Pardubickému kraji.

#### Závěry z jednání

Projektant stavby Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť poskytne do 12.06.2020 projektovou dokumentaci v otevřené formě včetně stanovení přesného rozhraní demolovaných částí D35 Opatovice – Časy.

Autorský dozor stavby D35 Opatovice – Časy provede rozdělení položek soupisů prací dotčených stavebních objektů na trvalou a dočasnou část do 26.06.2020.

Zapsal

Petr Štěpánek

Jméno

Podpis

#### Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina