

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	48
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 112/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Zápis z Kontrolního dne č. 10 konaného dne 05.06.2020	11 / 5	
Žádost o odsouhlasení úprav obrub MDS Projekt s.r.o. ze dne 15.06.2020	2 / 16	
Koordinační situace "Chodník Němčice II/358"	1 / 18	
Vyjádření AD ze dne 16.06.2020	2 / 19	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace ze dne 17.06.2020	1 / 21	
Fotodokumentace	13 / 22	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 112 / 01	Číslo ZBV: 48
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE

Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Během kontrolního dne č. 10 konaného dne 05.06.2020 byl vznesen požadavek starosty obce Němčice na koordinaci projektu Stavby a budoucího chodníku zřizovaného obcí Němčice. Na základě závěrů z Kontrolního dne předložila obec Němčice dne 15.06.2020 prostřednictvím projekční kanceláře MDS PROJEKT s.r.o. Žádost o odsouhlasení úprav obrub vyvolaných dodatečným návrhem chodníků v rámci akce "Chodník Němčice II/358". K navrženým změnám chodníků se vyjádřil AD ve svém stanovisku ze dne 16.06.2020, kde s nimi vyjádřil souhlas. Na základě těchto okolností vydal Správce stavby dne 17.06.2020 Pokyn k provedení variace. V rámci těchto úprav bylo potřeba zajištění možnosti pohybu chodců a k ochraně nově vybudovaných obrub než dojde k samotné realizaci akce "Chodník Němčice II/358" - z tohoto důvodu bylo provedeno dosypání a zahutnění z recyklovaného materiálu. Dále v rámci těchto úprav bylo potřeba provedení spárování zdiva v km 5,275 a provedení nové římsy z důvodu degradace.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o dodatečný požadavek účastníka výstavby. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	150 662,51 Kč	150 662,51 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis: Tomáš Opelka	Digitálně podepsal Tomáš Opelka Datum: 2020.12.03 13:14:01 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:44:11 +01'00'
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:44:49 +01'00'
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis: Ing. Martin Krejčí	Digitálně podepsal Ing. Martin Krejčí Datum: 2020.12.03 12:02:47 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2020.12.04 09:42:29 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis: Mgr. Jiří Pokorný	Digitálně podepsal Mgr. Jiří Pokorný Datum: 2020.12.03 08:01:11 +01'00'
			Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomýšl - Česká Třebová													
Číslo a název SOIPS: SO 112 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice													
Číslo a název rozpočtu: SO 112 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice - Soupis prací													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS) č.01													
Skupina Změn: §222, odst. (6)													
Proř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0141021	POPLATKY ZA SKLADKU ZEMĚNA	T	237,54	242,94	5,40	263,00 Kč	62 473,55 Kč	0,00 Kč	1 420,20 Kč	63 893,75 Kč	1 420,20 Kč	2,30%
3	0141023	POPLATKY ZA SKLADKU BETONOVÝ ODPAD	T	26,87	106,23	79,36	297,00 Kč	7 981,28 Kč	0,00 Kč	23 568,44 Kč	31 549,72 Kč	23 568,44 Kč	295,30%
6	11318 a	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1,24	29,17	27,93	221,00 Kč	273,60 Kč	0,00 Kč	6 172,31 Kč	6 445,91 Kč	6 172,31 Kč	2256,00%
14	13273 a	HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽI NEPAŽI TŘ. I	M3	31,24	34,24	3,00	332,00 Kč	10 371,68 Kč	0,00 Kč	996,00 Kč	11 367,68 Kč	996,00 Kč	9,60%
28	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	13,00	22,00	9,00	350,00 Kč	4 550,00 Kč	0,00 Kč	3 150,00 Kč	7 700,00 Kč	3 150,00 Kč	69,20%
30	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,00	4,00	1,00	6 656,00 Kč	19 968,00 Kč	0,00 Kč	6 656,00 Kč	26 624,00 Kč	6 656,00 Kč	33,30%
32	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	3,00	4,00	1,00	552,00 Kč	1 656,00 Kč	0,00 Kč	552,00 Kč	2 208,00 Kč	552,00 Kč	33,30%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								107 274,11 Kč	0,00 Kč	42 514,95 Kč	149 789,06 Kč	42 514,95 Kč	40,00%
Nové položky													
223	18230 N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,00	1,00	1,00	179,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179,00 Kč	179,00 Kč	179,00 Kč	100,00%
224	17411 N	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	2,50	2,50	297,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	742,50 Kč	742,50 Kč	742,50 Kč	100,00%
225	327215 N	PREZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,00	0,30	0,30	3 940,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 182,00 Kč	1 182,00 Kč	1 182,00 Kč	100,00%
226	317365 N	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,00	0,29	0,29	32 962,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 493,06 Kč	9 493,06 Kč	9 493,06 Kč	100,00%
227	317325 N	RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,00	1,60	1,60	13 690,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 904,00 Kč	21 904,00 Kč	21 904,00 Kč	100,00%
228	56362 N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,00	540,00	540,00	118,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 720,00 Kč	63 720,00 Kč	63 720,00 Kč	100,00%
229	62745 N	SPAROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	0,00	8,00	8,00	1 186,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 488,00 Kč	9 488,00 Kč	9 488,00 Kč	100,00%
230	89922 N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	0,00	1,00	1,00	1 439,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 439,00 Kč	1 439,00 Kč	1 439,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	108 147,56 Kč	108 147,56 Kč	108 147,56 Kč	800,00%
Celkem za všechny položky								107 274,11 Kč	0,00 Kč	150 662,51 Kč	257 936,62 Kč	150 662,51 Kč	140,00%

Za Zhotovitele:	Mgr. Jiří	Digitalně podepsal Ing.
Datum:	Pokorný	Milan Skýba
		Datum: 2020.12.03 16:45:26
		+01'00'

Za Objednatele:	Ing. Milan
Datum:	Skýba

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	48
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 112/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
17411.N	ZÁSYPAŘH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,500	297,00 Kč	742,50 Kč	převzato z SO 101a
18230.N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1,000	179,00 Kč	179,00 Kč	převzato z SO 132_03
317325.N	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,600	13 690,00 Kč	21 904,00 Kč	převzato z SO 202
317365.N	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,288	32 962,00 Kč	9 493,06 Kč	převzato z SO 202
327215.N	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,300	3 940,00 Kč	1 182,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
56362.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	540,000	118,00 Kč	63 720,00 Kč	převzato z SO 111
62745.N	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	8,000	1 186,00 Kč	9 488,00 Kč	převzato z SO 201
89922.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	1,000	1 439,00 Kč	1 439,00 Kč	převzato z SO 111

Za zhotovitele: **Mgr. Jiří Pokorný**
Podpis: 
Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Pokorný
Datum: 2020.12.03
08:06:22 +01'00'

Za objednatele: **Ing. Milan Skýba**
Podpis: 
Digitálně podepsal
Ing. Milan Skýba
Datum: 2020.12.03
16:46:33 +01'00'

ZÁPIS z kontrolního dne č. 10 konaného dne 05.06.2020

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: MěÚ Litomyšl

Účast: [viz prezenční listina]

Program:

- 1/ Konstatování současného stavu stavby
- 2/ Kontrola kvality
- 3/ Stav BOZP a PO
- 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
- 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
- 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby			
Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
8.2	Požadavek obce Němčice	Požadavek obce Němčice na Zhotovitele a Objednatele	Starosta obce požádal dne 25.03.2020 o zvážení možnosti provést realizaci šachty a překopu silnice II/358 na křižovatce se silnicí III/36018 tak, aby byl umožněn průjezd autobusů z objíždky po III/36018 na "točnu", a byla tak zachována dopravní obslužnost alespoň ve všední dny i v termínu od 01.05.2020 do 30.06.2020. Podle vyjádření Zhotovitele ze dne 31.03.2020 bude provádění dešťové kanalizace přizpůsobeno tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost autobusy po celou dobu provádění Stavby. Podle vyjádření AD ze dne 01.04.2020 je možné souhlasit s náhradou monolitických šachet za šachty prefabrikované, pokud budou dodrženy technické kvalitativní požadavky a pokud to nenavýší cenu. AD zpracovává návrh řešení. Bod je stále řešen.
8.3	Dotaz Zhotovitele	Dotaz Zhotovitele – reprofilace příkopů	V případě chybějící položky krajnic na SO 101d TDS v rámci místního šetření dne 03.04.2020 požádal Zhotovitele o nacenění krajnic u SO 101b, kdy namísto ŠD 0/32 jako materiál krajnic bude použit vyzisk – frézovaný asfalt, a dále bude

			dopočítána položka krajnic. Dojde tedy k ponížení výzisků frézovaného materiálu. Z důvodů finanční úspory bylo dohodnuta záměna materiálu na krajnicích na všech objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný materiál. Správce stavby požádal Zhotovitele o předložení návrhu Variace. Bod je stále řešen.
8.5	Požadavek obce Némčice	Požadavek zástupce obce Némčice na Zhotovitele a Objednatele	Dne 03.04.2020 obdržel Správce stavby od starosty obce následující požadavky na provedení Díla: • Napojit do vybudované šachty na křižovatce II/358 a MK směr Vlčkov krom dešťové kanalizace v MK od Vlčkova i podélně uložené potrubí se silnicí II/358 (levá strana směrem na Č. Třebovou) pro odvod vody z pozemku a studánky za č. p. 35 na Člupku; • Zřídit sjezd k vodojemu mezi Némčicemi a Člupkem o šíři 5 m; • Možnost rozšíření VO SO 402 v Némčicích; • Možnost rozšíření VO SO 402 na Člupku; • Upřesnit typ svítidel VO v Némčicích a Člupku; • Průběžně informovat občany o možnosti nebo zamezení přístupu do jejich nemovitostí (krátkodobě z důvodu prováděných stavebních prací); • Předané sítě (vodovod, 2x kabely pro napájení ČS vodovodu, kanalizace) nejprve pomocí ručně provedených sond vyhledat před započítím prací a zabezpečit proti poškození; • Zvážit dle okolností v případě potřeby umístit semaforey na výjezdu ze Člupku směr Vlčkov, úzká MK s nepřehlednou zatáčkou, kde mají i osobní vozidla problém; • Úprava nivelety obrubníku v Némčicích pro budoucí přechody, bude upřesněno dodatečně dle zpracovávaného projektu na výstavbu chodníků v této části obce. • způsob prokazování oprávněnosti vjezdu do uzavírky (do Némčic, Člupku a Zhoře) pro

			trvale bydlící obyvatelé (občanské nebo jiné průkazy), pro dojíždějící do zaměstnání do obce (vedoucí prodejny, obsluha čerpací stanice PHM), zásobování pro firmy a občany (Konzum, Lodreko, dodací list, objednávka apod.); • přístup, příjezd na čerpací stanici PHM v obci v době uzavírky od 6.4. do 30.9.2020, 1.5. – 30.6.2020; • umístění dočasné zastávky na Člupku směrem na Litomyšl (Vlčkov).
8.6	Připomínka vlastníka dotčené nemovitosti	Provedení chodníku u č.p. 1 na Jiráskově náměstí.	Bod je stále řešen. Správce stavby obdržel dne 03.04.2020 následující připomínku. Vlastník objektu č. p. 1 na Jiráskově náměstí se obává, že zvýšení chodníku, začínající před vchodem do objektu, společně s vybudováním objezdu dvou malých schodišť o tři domy výše, povede k tomu, že při mírných přívalových deštích poteče těsně kolem objektu voda, která bude ohrožovat základy objektu, zatopí sklep a namočí základy. Podle názoru vlastníka úpravy chodníku zvednou hladinu protékající vody a dostane se tak do objektu. Během pochůzky po stavbě bylo konstatováno, že se voda ze silnice na chodník nedostane, neboť došlo k přidání dvou uličních vpustí na komunikaci, kde jsou celkem 4 uliční vpusti. Zhotovitel přislíbil, že vlastníkově situaci objasní. Zhotovitel situaci vlastníkově objasnil. Vlastník nemovitosti však se závěry nesouhlasí. Zhotovitel proto provedl ruční pročištění šachty kanalizace uliční vpusti, která je ve vlastnictví města Litomyšl. Více ze strany Zhotovitele v rámci provádění Díla není možné učinit. Zhotovitel dále vyšel vlastníkově nemovitosti vstříc a vyhověl jeho žádosti o poskytnutí několika pytlů písku, než bude věc vyřešena. Město Litomyšl o pročištění kanalizaci na předmětném chodníku, která je v jeho vlastnictví. Zhotovitel svolá místní šetření, kde bude pomocí cisterny s vodou demonstrován odtok vody.

			Pohled účastníků výstavby na situaci je stále stejný – navržený způsoblepší odtokové poměry (za předpokladu funkčnosti dešťové kanalizace města nacházející se v chodníku). Účastníci výstavby domluví termín, kdy dojde k demonstraci odtoku dešťové vody pomocí cisterny s vodou.
9.4	Požadavek obce Némčice	Oprava místní komunikace v Némčicích	Starosta obce Némčice požádal dne 06.05.2020 o opravení místní komunikace na pozemcích č. 1636, 1697/2 a 1713, která slouží jako přístupová cesta na dočasnou skládku materiálu v Némčicích. Podle vyjádření Zhotovitele z 08.05.2020 byla místní komunikace na dočasnou skládku dne 07.05.2020 opravena, je zde však problém s prosakující vodou z podloží. Podle vyjádření TDS z 11.05.2020 musí Zhotovitel na své náklady uvést pozemky, které využil pro skládku svého materiálu, do původního stavu. Totéž se týká i příjezdové cesty. TDS předpokládá, že Zhotovitel před zahájením Stavby provedl pasportizaci.
10.1	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Bod je stále řešen. Prostřednictvím e-mailu ze dne 19.05.2020 požádal zástupce města Litomyšl o opravu propadlé horské vpusti na místní komunikaci v ulici Lidická, které podle něj vznikla vlivem zvýšeného provozu při vedení objízdny a zásobovací trasy v rámci provádění Díla. Závada byla podle něj objevena v rámci pravidelné roční prohlídky komunikací. Dle tvrzení Zhotovitele podle pasportizace nedošlo k poškození vlivem stavby – popraskané asfaltové souvrství bylo již před zahájením Stavby. Město s tvrzením souhlasí, poukazuje však na výškový propad vpusti, nikoliv na poškozené asfaltové souvrství. Na KD bylo domluveno, že město Litomyšl nechá vypracovat cenový odhad opravy, následně bude projednán způsob opravy a její financování. Sanace propadlé vpusti bude řešena a financována městem a zhotovitel opraví asfaltové souvrství po provedení sanace horské vpusti.

10.2	Požadavek Objednatele	Požadavek Objednatele na Zhotovitele	Objednatel pověřená osoba požádala prostřednictvím e-mailu ze dne 28.05.2020 Zhotovitele o opravu vzniklé závady ve sjízdnosti (výtluky) na silnici III/35846 v úseku, který slouží jako objížděná trasa při uzavírce silnice II/358 Litomyšl – Zhoř. Podle vydaného rozhodnutí o povolení uzavírky, které vydal příslušný silniční správní úřad (MěÚ Litomyšl – odbor místního a silničního hospodářství), má Zhotovitel povinnost ihned odstraňovat vzniklé závady ve sjízdnosti na objížděné trase během trvání uzavírky. Pokud není závadu možné odstranit ihned, má povinnost označit místo příslušnou dopravní značkou. Tento požadavek Objednatele platí i pro úsek silnice II/360 Litomyšl – Némčice k jehož výpravě měl být Zhotovitel telefonicky vyzván v dubnu 2020.
10.3	Požadavek společnosti Kubík, a.s.	Úprava vjezdu do provozovny	Město Litomyšl obdrželo prostřednictvím emailu požadavek společnosti Kubík a.s. k úpravě vjezdu do provozovny v ulici Zámecká, kde dle tvrzení společnosti zvýšená obruba ve výšce 6-7cm způsobuje obtíže při přejíždění osobními automobily. Společnost žádá o snížení obruby na 2-3 cm. Při obchůzce bylo Stavbou konstatováno, že je chodníkový přejezd podle projektu, kdy taková nášlapná výška obrubníku je přejíždělná bez problémů v nízké rychlosti a je tedy zajištěna bezpečnosti chodců (vzhledem k zastávce, která se nachází v bezprostřední blízkosti vjezdu). Poškozená obruba je způsobena především vykládkou zboží z nákladních automobilů, které v těchto místech probíhá. Ke snížení obruby tedy nedojde, nicméně bylo domluveno, že zhotovitel hranu obruby zbrousí v šířce vjezdu.

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

Ve sledovaném období probíhaly práce na těchto stavebních objektech:

- SO 101a Silnice II/358, km 0,000 - 1,366
- SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125
- SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060
- SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899
- SO 121 Propustky
- SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků

- SO 131 Dešťové stoky
- SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712
- SO+210 Opěrná zeď v km 4,561 - 4,593
- SO 142 Dopravně inženýrská opatření

SO 101a Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, SO 111 - Litomyšl

- km 0,300 – 0,420
- oprava ul. Prokešova

SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125

- km 1,366 – 1,825
- pravá polovina komunikace
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm
- odkopání netmelených vrstev komunikace 0,8m
- pokládka geotextilie
- provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 v tl. 0,13m
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm)
- km 1,825 - 2,100
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm
- km 2,900 – 3,650
- levá polovina komunikace
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m
- pokládka trativodů

SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060

- km 5,650 – 6,925 vlevo
- provádění sanací kraje komunikace
- km 5,500 – 5,650
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10
- km 5,500 – 5,650 vpravo, km 7,350 – 7,650, km 7,735 – 8,060
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm)

SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899

- km 2,100 – 2,900
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm, pravá polovina komunikace
- provedení lokálních sanací odkop v tl. 0,5m + zesílení sanací od okraje komunikace v šíři 1,5m v tl. 0,8m
- provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 v šíři 1,5m od kraje komunikace
- provedení lokálních sanací šířka 1,5m z asfaltobetonové vrstvy ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 v tl. 0,13m

SO 121 Propustky

- km 5,587
- pokládka obsyp nových trub
- km 6,987
- pokládka obsyp nových trub

SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků

- km 1,366 – 2,950, km 4,125 – 8,060
- zemní práce, pokládka potrubí vč. záspy
- dláždění vtoků a výtoků z lomového kamene

SO 131 Dešťové stoky

- zhotovení stok „D“ a „E“ včetně dopojení uličních vpustí
- provádění části stoky „F“ od Š 19 do Š 21

SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712

- montáž armatury a bednění opěrné zdi
- betonáž opěrné zdi
- provedení izolace proti zemní vlhkosti

SO+210 Opěrná zeď v km 4,561 - 4,593

- vrtání mikropilot
- odtěžení svahu pro výstavbu zdi
- založení a výstavba gabionové zdi

SO 142 - Dopravně inženýrská opatření

- kontrola přechodného dopravního značení

- b) finanční plnění
c) předávání RDS
d) fotodokumentace

Viz níže.

Je součástí zprávy o postupu prací.

2. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
- Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá k průběhu výstavby připomínky.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1				
1.2				

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby vyzval Zhotovitele dopisem ze dne 26.02.2020 k předložení aktualizovaného HMG, který bude reflektovat změny Díla a postupu prací od října 2019, a to s termínem do 20.03.2020. Zhotovitel předložil dne 19.03.2020 aktualizaci harmonogramu. Správce stavby zaslal Zhotoviteli dne 30.03.2020 odpověď s připomínkami k harmonogramu a požádal o jejich vypořádání do dne 14.04.2020.
Správce stavby	Zhotovitel předložil Správci stavby aktualizaci harmonogramu dne 26.05.2020. Správce stavby seznámil všechny účastníky výstavby s možností nahlédnout do zápisů z pravidelných výrobních výborů, kterých se účastní zástupci Zhotovitele, zástupci Objednatele a tým Správce stavby. Předmětem výrobních výborů je zejména projednání aktuálních Variací. Počet Variací: 42 Předložených ocenění: 38 Podepsaných ZBV: 20

TDS	Ze strany TDS byl vznesen dotaz na Zhotovitele, proč je v úseku km 3,43 – 3,70 oboustranně rigol ze 4 žulových kostek, který je zakončený zasakovacím objektem. Ten po levé straně podle TDS nebude realizovatelný, aniž by muselo být provedeno další zabezpečení sousedního pozemku – pole je skoro 2 m nad jámkou. Navíc je 75 m dále vodoteč, kam by se to dalo zaústit. Podle TDS možná existují důvody pro toto řešení, ale je nutné, aby to bylo ze strany AD objasněno. - Dle vyjádření AD jsou zde žulové kostky navrženy z doporučených důvodů, kdy by běžné betonové žlaby nebylo možné použít z důvodu zásahu do cizích pozemků a rizika poškození kořenových systémů stromů, které rostou v bezprostřední blízkosti. - Na základě pochůzky bylo konstatováno, že je možné svedení dešťové vody do Končinského potoka, avšak za podmínek souhlasu Němčic s pokácením břízy v km 3.425 (ověří Zhotovitel) a souhlasu DOSS (ověří Správce stavby) Dále jsou podle TDS na Stavbě stížnosti na zaústění výtoků z propustků na sousední pozemky – stížnosti na splavování hlíny apod. - Vyústění propustku v km 5,607 bude řešeno úpravou plánované vsakovacího tělesa – AD zpracuje návrh řešení - Vyústění propustku v km 6,435 – bude provedeno vsakovací těleso před předmětným propustkem a upraveno navrhované vsakovací těleso u výtoku – AD zpracuje návrh řešení V rámci obchůzky stavby bylo u řešení vyústění „Stoky G“ v Člupku dohodnuto, že AD ověří možnost vypuštění šachty, která se dle současného návrhu nachází již v účelové komunikaci. Dle názoru stavby by bylo vhodné zachovat stávající šachtu s horskou vpustí.
Město Litomyšl	1. za Město Litomyšl nechápeme důvody pro zvýšený počet sloupků (2x2), proč nejsou stejně označeny i další vyústění účelových komunikací. Navrhujeme případně označit všechna napojení účelových komunikací nepřerušovanou vodící čarou bez instalace sloupků. Město má pro toto řešení dohodu s DI PČR Svitavy - dle vyjádření AD jsou sloupy z důvodu zajištění bezpečnosti chodců v místech křižovatky, nicméně sloupy by měly být ocelové v barvě antracitu, nikoliv červený plast. Město Litomyšl žádá jejich odstranění kompletně, pokud je to možné. Nahrazení červených sloupků u ZŠ Zámecká litinovými sloupky v barvě antracitu by podléhalo povolení dle § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (pevná překážka). Z tohoto důvodu SSÚ navrhuje odstranění červených sloupků bez náhrady. 2. požadavek na urychlené zřízení VZD - přechod pro chodce přes ulici Lidická, tj. v místě vybudování ochranného ostrůvku a obnovení v místě křižovatky s ulicí Tyršova – dle vyjádření Zhotovitele bude VZD doplněno v následujícím týdnu tj. do 12.06.2020 3. město se dotazuje na stav přístřešku zaskávky u provozovny Kubík a.s. – Zhotovitel sdělil, že je zastávka objednaná a čeká tedy na její doručení. Následně bude bezodkladně instalována. 4. Město by mělo zájem o obnovení podélných klikatých čar u přechodu u ZŠ Zámecká a v místě zrušeného přechodu na křižovatce ul. Zámecké a Rektora Stříteského – zástupce DI PČR ověří tuto možnost
ZŠ Zámecká	- žádost o označení místa pro přecházení případně obnovení přechodu u Domova Pod Školou - instalace červených sloupků u vjezdu do areálu školy není vhodná z důvodu zásobování a příjezdu školního autobusu Dle schválení projektové dokumentace je pro dodržení aktuálních norem a předpisů přechod zrušen kompletně. Požadavku nelze vyhovět.

Policie ČR	- podle aktuálního výkladu předpisů se místa pro přecházení nevyznačují přerušovanou čarou – zástupce DI upozorňuje, aby místa pro přecházení nebyla tímto způsobem označována
Obec Němčice	- zajistit odvodnění prostoru za obrubníkem u zastávky v Němčicích, do šachty stoky „E“ - na křižovatce silnic II/358 a III/36018 umístit trubku pro zaústění příkopu směrem k čp.122 a zastávce BUS (projednáno s p. Ing. Skýbou), obdobně prostoru za zastávkou BUS do propustku v zatáčce před čerpací stanicí (zatím neprojednáno) - prodloužit snížené obruby u čp. 55 na Člupku o 1,5 m (na 24,5m) a zaústit trubky ze zatrubněného příkopu u čp. 55 na Člupku do vyústění stoky „F“ v opevněném příkopu (projednáno s p. Ing. Skýbou) - posunout silniční vpust kanalizace stoky „F“ před vjezd k domu čp. 54 na Člupku směrem na ČT, požadavek vlastníka domu čp. 54 p. M. Matouška (projednáno s p. Ing. Skýbou) - zachovat vyústění přepadu vodojemu po levé straně směrem na ČT, (projednáno s p. Rousem) - průběžně udržovat sjízdnou komunikaci pro osobní vozy používanou jako přístup k dočasné skládce, požadavek vlastníka čp. 48 v Němčicích Podněty: - prověřit výšku a napojení nové opěrné zdi před čp. 1 na Člupku na stávající terén, zajistit, zpřístupnit tyto pozemky pro další užívání, požadavek vlastníka čp. 1 a těchto pozemků - prověřit odvodnění, sklon silnice III/36018 v místě křižovatky se silnicí II/358 Všechny body předány Zhotoviteli k řešení. Po koordinaci PD s PD města na úpravu chodníků budou upřesněny požadavky na snížení nášlapných výšek obrub v místech případných přechodů a míst pro přecházení – obec ve spolupráci s AD.

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	03.07.2020
Čas konání příštího KD	10:00
Místo konání příštího KD	Zasedací místnost MěÚ Litomyšl

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy


Číslo	Název
1	Prezenční listina


Rozdělovník

viz Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 10 konaný dne 05.06.2020 v prostorech MěÚ Litomyšl
Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	
		michal.jonas@rhdhv.com	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	
		habrovec@geodrom.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	
		matuska@manifold.cz	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Kristýna Malinská	+420 724 946 065	
		kristyna.malinska@suspk.cz	
MěÚ Litomyšl	Rostislav Simon		
		Rostislav.simon@litomysl.cz	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
MADOS MT	Ing. Petr Rous	722 487 170 rous@madostmt.cz	
Obec Němčice	Ing. Josef Racek	603 717 345 racek@uo.cz nemce@uo.cz	
MěÚ Litomyšl	Miloslav Cink	miloslav.cink@litomysl.cz	
MADOS MT	Zdeněk Stránský	702 235 023 stransky@madostmt.cz	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	David Jaška	david.jaska@suspk.cz	
Policie ČR, DI Svitavy	por. Bc. Martin Pavliš	sy.di@pcr.cz	
MěÚ Česká Třebová	Karel Švercl	Karel.svercl@ceska- trebova.cz	
MěÚ Litomyšl	Ing. Pavel Jiráň	pavel.jiran@litomysl.cz	
MADOS MT	Ladislav Jančík	jancek@madostmt.cz	
PM-SILNICE	ONDŘEJ STOL	602 465 782	
RMŠMV	Michal Janků	Michal.janku@rmshmv.cz	

Ing. Michal JONÁŠ
projektový konzultant
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s
r.o.
Kancelář Černoplní 39
613 00 Brno

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
2137-19-3

Datum / Date
15.6.2020

Chodník Němčice II/358

Žádost o odsouhlasení úprav obrub vyvolaných dodatečným návrhem chodníků v rámci akce 'Chodník Němčice II/358'

Tímto Vás žádám o odsouhlasení následujících úprav obrub projektovaných v rámci akce 'Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová':

- KM 3,950 – 4,025 projektového staničení PD modernizace silnice - zvýšení podsádky obruby z 0 na +120 mm
- Provedení zapuštěné obruby v km 3,984, pouze na délce 3 m v místě napojení pěšiny na komunikaci
- v km 3,981 a 4,025 doplnění UV a přípojek s vyústěním na volný terén (na náklady obce)
- zrušení oboustranného zapuštění obrub v bočním napojení místní komunikace v km 4,075
- U označeného místa pro přecházení pod číslem 1 v km 4,099, prodloužení levostranné zapuštěné obruby o 1 m na šířku m.p.p. 3 m
- U označeného místa pro přecházení pod číslem 1 v km 4,099, posunutí pravostranného zapuštění obruby o 0,5 m směrem do Litomyšle
- Posunutí zapuštěné pravostranné obruby v pravostranném bočním napojení v km 4,138, do konce plánované obruby (m.p.p. č. 5)
- v km 4,138 zrušení zapuštění obruby v délce 2,0 m na pravé i levé straně III/36018
- km 4,175-4,200 – zrušení levostranného zapuštění obruby mezi uvažovaným sjezdem na pozemek pana Prokeše a mezi místem pro přecházení č. 2
- U označeného místa pro přecházení pod číslem 2 v km 4,190, provedení zapuštěné pravostranné obruby na šířku m.p.p. 3 m
- Km 4,2 vlevo - zrušení koncové příčné snížené obruby dl. 2 m
- zvýšení podsádky obrub v nástupních hranách BUS zálivů z +160 na +200 mm (vychází z konzultace se SFDI)
- v km 4,370 – v pravostranném sjezdu zrušení zapuštěných obrub dl. 1,8 a 1 m

www.mdsprojekt.cz

- v km 4,437 – v pravostranném napojení úč. kom. zrušení obloukových obrub dl. 1,5 m
- km 4,550 – 4,575 zvýšení podsádky obruby z + 50 mm na +120 mm
- U označeného místa pro přecházení pod číslem 4 v km 4,660, zapuštění levostranné stávající obruby na šířku m.p.p. 3 m
- Ve všech vytipovaných místech pro přecházení provedení snížené obruby na podsádku + 2cm

Ve Vysokém Mýtě 06/2020

Miloš Bednář, DiS.



MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
DIČ CZ 274 87 938

Pokorný Jiří

Od: Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>
Odesláno: úterý 16. června 2020 16:57
Komu: Miloš Bednář
Kopie: 'opelka@cmanagement.cz'; Milan Skýba; Pokorný Jiří; 'rous@madosmt.cz'; Štol Ondřej; Ing. Josef Racek (racekj@uo.cz)
Předmět: FW: Koordinace - Chodníky Němčice
Přílohy: ŽÁDOST O ODSOUHLASENÍ ÚPRAV OBRUB.PDF; C_3_KOORDINAČNÍ SITUACE_11_6_2020-over.pdf

Dobrý den,

pozn. omlouvám se, znovu pro ostatní i s přílohami, pro vás s řádným podpisem.

s navrženými úpravami za autorský dozor stavby souhlasím.

Vzhledem k jejich množství a faktu, že jde v zásadě o drobnosti, doporučuji jednotlivé úpravy zvýraznit barevně na podkladu stávající situace (asi optimálně pro tisk na A3).

Změny ve výměrách větší než drobné bude třeba pro stavbu vykázat.

S pozdravem M. Jonáš, za autorský dozor stavby

Ing. Michal JONÁŠ
projektový konzultant

T +420 545 425 233 | M +420 602 218 638 | michal.jonas@rhdhv.com | www.royalhaskoningdhv.cz
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | Kancelář Černopolská 39, 613 00 Brno



From: Miloš Bednář <bednar@mdsprojekt.cz>
Sent: Monday, June 15, 2020 4:20 PM
To: Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>
Cc: racekj@uo.cz
Subject: RE: Koordinace - Chodníky Němčice

Dobrý den pane inženýre,

Po projednání s panem starostou Vám v příloze posílám žádost s výčtem dodatečných úprav projektovaných obrub v rámci akce "Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová" a prosím Vás o jejich odsouhlasení, pro případné vysvětlení mi prosím neváhejte zavolat. Děkuji a s pozdravem Bednář MDS.

From: Miloš Bednář <bednar@mdsprojekt.cz>
Sent: Monday, June 8, 2020 9:23 AM
To: Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>
Cc: racekj@uo.cz
Subject: Koordinace - Chodníky Němčice

Dobrý den pane inženýre, prosím Vás o krátkou písemnou konzultaci.

V situaci co posílám v příloze jsem vyznačil 4 místa pro přecházení dle dohody s panem starostou a por. Kaplanem.

U místa č. 2 bychom vpravo potřebovali dodatečně snížit obruby na šířku m.p.p. 3 m, můžeme se takto domluvit se stavbou? OK

Dále jsem Vás chtěl poprosit o Váš názor, zdali SFDI nebude vadit podsádka obrub v BUS nástupních hranách 160 mm tak jak máte v PD. Víím, že v rámci rekonstrukce jim stačí 160, jen nevím zdali to vzhledem k samostatné akci, to nepojmou jako novostavbu chodníku? V tom případě bychom potřebovali dodatečnou úpravu na 200 mm. S nášlapem 200 měli někteří dopravci opakovaně problémy (příliš nízké nízkopodlažní vozy), už jsme i realizované předělávali. Případ pro ilustraci: shorturl.at/ahGWY Pokud s tím ten místní je OK, pak to můžeme upravit. Ohledně SFDI neumím odpovědět.

KM 3,950 – 4,025 projektového staničení vaší PD, je vlevo navržena snížená obruba s nulovou podsádkou, co jsem tak pochopil tak z důvodu odvodnění komunikace. Je možné na této straně obrubu usadit na podsádku 120 a vést tudy chodník tak abychom zajistili odvodnění komunikace? třeba dodatečné osazení UV s vyústěním na do zelených ploch vedle komunikace? Asi může být – něco navrhněte. Ale asi bude potřeba nějaká liniovka... viz xref.

KM 4,55– 4,61 projektového staničení vaší PD, je vpravo navržena snížená obruba s podsádkou přejezdne obruby. Je možné délku snížené obruby zkrátit tak aby začínala v km 4,575? OK

Děkuji za odpovědi a s pozdravem Bednář MDS.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 323 931
mobil: +420 774 743 933
e-mail: bednar@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87
938

www.mdsprojekt.cz

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/082

V Praze dne
17.06.2020

Související
korespondence: -

Věc: Pokyn Správce stavby (Pod-čl. 3.3 / Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na jednání ohledně změn chodníků v obci Němčice, které bylo předmětem KD č. 10 konaného dne 05.06.2020 a výrobního výboru konaného dne 11.06.2020. V návaznosti na tato jednání předložila obec Němčice dne 15.06.2020 prostřednictvím projekční kanceláře MDS PROJEKT s.r.o. návrh na úpravy obrub vyvolaný dodatečným návrhem chodníků v rámci akce „Chodník Němčice II/358“ (dále jen „navržené změny chodníků“). K navrženým změnám chodníků se vyjádřil AD ve svém stanovisku ze dne 16.06.2020, kde s nimi vyjádřil souhlas.

V souvislosti s navrženými změnami chodníků v obci Němčice tímto vydávám v souladu s Pod-čl. 3.3 OP/ZP pokyn Správce stavby k jejich zohlednění při provádění Díla.

Pro případ, že navržené změny chodníků vyvolají Zhotoviteli dodatečné Náklady, vydávám v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP pokyn Správce stavby k provedení Variace a současně Vás zdvořile žádám o neprodlené zaslání ocenění Variace podle Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Závěrem dodávám, že Variace bude administrována podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění Variace.

S pozdravem



5

Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035
www.contractmanagement.cz



Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

- | | |
|---|---|
| 1 | „Žádost o odsouhlasení úprav obrub vyvolaných dodatečným návrhem chodníků v rámci akce „Chodník Němčice II/358“ ze dne 15.06.2020 |
| 2 | Koordinační situace |



























