

# VAŠE VIZE. NÁŠ PROJEKT.

Generální projektant:




**PRODIN a.s.**  
K Vápence 2745  
530 02 Pardubice

www.prodin.cz  
IČO 25292161  
DIČ CZ25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém B.p.v.

Vypracoval: Bc. Martin Hudec		Zodp. projektant: Bc. Martin Hudec	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš			
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Miřetice – Včelákov				
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice						
<div>AKCE</div> <div>REKONSTRUKCE SILNICE III/3437 MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522 VČELÁKOV, PD</div>						
				Formát		A4
				Datum		01/2022
				Účel		PDPS
				Č. zakázky		3111-19-150
Změna		Č. kopie				
Měřítko						
<div>Obsah</div> <div>NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY</div>				Část dokumentace		Č. výkresu
				H.		





## H. NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA	:	Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiř. III/35522 Vřelákov
KRAJ	:	Pardubický
OBEC	:	Miřetice, Majlant, Vřelákov
STAVEBNÍ ÚŘAD	:	Hlinsko
CHARAKTER STAVBY	:	Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace III/3437 v úseku od křiř. II/337 x III/3437 Miřetice – III/3437 x III/35522 Vřelákov. Stavba je dělena na stavební objekty.
ROZSAH STAVBY		<u>Rozsah rekonstrukce:</u> <b>začátek:</b> křiř. II/337 x III/3437 Miřetice <b>konec:</b> křiř. III/3437 x III/35522 Vřelákov <b>délka úseku:</b> 3134,58 m  Rozsah úprav je patrný ze situačních výkresů stavby.
STUPEŇ DOKUMENTACE		PDPS – dokumentace pro provádění stavby
POZEMKY STAVBY		<a href="#">Miřetice u Nasavrku [695921]</a> <b>935/1; 1291/1; 935/6; 936/17; 936/38; 1386/3; 936/36; 173/1; 1315/2; 1291/10; st.201; 1317/1; 1291/9; 935/7; 935/2; 935/3; 509/5; 505; 1329/1; 504/1; 504/2; 405/1; 488/1; 565; 564; st.67; 493/4; 568/1; 1387/1; st.63; 711/23; 711/34; 710; 549/5;</b>  <a href="#">Vřelákov [777374]</a> <b>311; 1356/1; 310; 312; 293; 318/1; 364; 362; 365; 274/1; 370/1; 263/2; 1383; 247; 153/5; 237; 1400; 1369; 180; 170; 179; 318/2; 277/1; 277/2; 1367</b>  Pozemky byly odečteny ze zákresu průběhu vlastnických hranic, který je pouze orientační! Pozemky podrobně v příloze C.2.2 Záboryový elaborát
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	:	Miřetice u Nasavrku [695921] Vřelákov [777374]
OBJEDNATEL	:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje



	Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031
<b>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE VE VĚCECH TECHNICKÝCH</b>	Ing. Jiří Synek tel.: 466 052 715 email.: <a href="mailto:jiri.synek@suspk.cz">jiri.synek@suspk.cz</a>
<b>PROJEKTANT</b> 	<b>Vypracoval:</b> Bc. Martin Hudec tel.: +420 702 186 806 <a href="mailto:martin.hudec@prodin.cz">martin.hudec@prodin.cz</a>  <b>Odpovědný projektant:</b> Bc. Martin Hudec ČKAIT 0602865 +420 702 186 806 <a href="mailto:martin.hudec@prodin.cz">martin.hudec@prodin.cz</a>  <b>Inženýrská činnost:</b> Ing. Lucie Křemenáková +420 607 035 353 <a href="mailto:lucie.kremenakova@prodin.cz">lucie.kremenakova@prodin.cz</a>  Prodin, a.s. K Vápence 2745 530 02 Pardubice  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532  IČ: 25292161 DIČ: CZ25292161



## NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby „**Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice – křiž. III/35522 Včelákov**“ budou realizovány na všech kontrolních dnech, které budou organizovány s minimálně dvoutýdenní pravidelností hlavním dodavatelem stavby.

Na kontrolních prohlídkách stavby budou kontrolovány veškeré dílčí technologické postupy ve fázi realizace i dokončení u všech jednotlivých stavebních objektů stavby.

Kontrolní činnost bude při realizaci stavby prováděna zejména v těchto fázích:

- při předání staveniště
- po provedení odstranění zpevněných vrstev – frézování
- v případě dotčení inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- v průběhu výstavby kanalizace v obci Majlant a Včelákov
- v průběhu opravy propustků
- v průběhu reprofilace příkopů
- před/po průběhu recyklace za studena na místě
- před kladením povrchových vrstev či před provedením obrusných vrstev
- po kladení povrchových či obrusných vrstev
- po provedení nezpevněných krajnic
- po osazení a nástřiku dopravního značení
- před převzetím stavby
- nahodilé kontroly koordinace dopravy spolu se stavbou

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby a vybrán dodavatel stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží vybraný zhotovitel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

V Pardubicích, leden 2022

Vypracoval: Bc. Martin Hudec  
Prodin a.s.  
K Vápence 2745  
530 02 Pardubice  
+420 702 186 806