



D.2. PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: KOČÍ	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2619-22-3
AKCE: OPRAVA SILNICE III/3583, III/3584, III/3585 KOČÍ OBJEKT: D.2. SO 181 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2619
			DATUM:	04/2022
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.1.

Stavba: Oprava silnice III/3583, III/3584,
III/3585 Koččí

Objekt: SO 181 – Dočasné dopravní opatření

D.2.1. – Technická zpráva

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

1.1. Název Akce a Objektu

Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí

Objekty pozemních komunikací:
SO 181 – Dočasné dopravní opatření

1.2. Katastrální území

Kočí (667633)

1.3 Obec

Kočí

1.4 Okres

Chrudim

1.5 Stavebník/objednatel

Investor:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Správce:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice

1.7. Projektant

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451
email.: mds@mdsprojekt.cz

osoba s autorizací – Ing. Lukáš Tobeš č.a. 0701564 – obor ID00-Dopravní stavby

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Předmětem tohoto objektu je návrh dočasného dopravního značení po dobu stavby.

Stavba bude probíhat za omezeného provozu při přípravných a dokončovacích pracích po polovinách vozovky. Stavba bude probíhat za plné uzavírky pro pokládku asfaltových vrstev.

Doba realizace je 1 měsíc pro přípravné a dokončovací práce a plná uzavírka také 1 měsíc.

Stavba bude realizována po jednotlivých délkách pracovních míst při přípravných a dokončovacích pracích. Doprava bude převáděna přes stavbu, bude usměrněna dopravním značením, případně bude doprava řízena proškolenými lidmi. Bude umístěno dopravní značení dle TP 66 dle schéma B/6 a kombinací C/5a B/6 v počtu 1 pracovního místa. Bude snížena maximální povolení rychlosti na 30 km/h dopravním značením B20a „30“.

Plná uzavírka bude realizována ve čtyřech etapách dle možností objízdných tras:

I. etapa, oprava silnice III/3583 je délky 0,530 km v km 0,010-0,540. Objízdná trasa povede po místních komunikacích, kouskem po III/3584 a I/17.

II. etapa, oprava silnice III/3583 je délky 0,394 km v km 0,540-0,934. Objízdná trasa povede po místních komunikacích, po III/3582, III/3584, III/3585, III/3587.

III. etapa, oprava silnice III/3584 je délky 0,366 km v km 0,010-0,376. Objízdná trasa povede po III/3583 a I/17.

IV. etapa, oprava silnice III/3585 je délky 0,458 km v km 0,010-0,468. Objízdná trasa povede po III/3582, III/3583, III/35811 a I/17.

Dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením zkontrolováno a odsouhlaseno správcem komunikací (SÚS PK a samosprávou obce Kočín), Policií ČR DI. **O umístění dopravního značení bude vydáno Stanovení o místním dopravním značení Odborem dopravy.**

Dopravní značení v prostoru stavby je zpracováno v příloze D.2.2. Schéma dočasného dopravního opatření.



Ve Vysokém Mýtě 02/2022

Ing. Lukáš Tobeš.