

## **B 9.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – dopravně inženýrská opatření**

**STAVBA:** Silnice III/3225 Chvaletice – křiž. s I/2

**OBJEKT:** Přechodné dopravní značení po dobu výstavby

### **Úsek stavby:**

- silnice III/3225 v úseku od km 0,000 po km 1,541

### **Postup dopravních opatření:**

- rekonstrukce silnice je rozdělena na dvě etapy :
  - část A - úsek 0,000 – 0,964 (za úplné uzavírky)
  - část B – úsek 0,964 – 1,541 (za úplné uzavírky)
- uzavírka je rozdělena na dvě části z důvodu zajištění dopravní obslužnosti kamenolomu a m.č. Hornická čtvrť.
- uzavírkou jsou dotčeny linky veřejné autobusové dopravy č. 650 623 a 783 a to zastávka Chvaletice, Hornická čtvrť. Po dobu trvání stavby budou zřízeny náhradní zastávky na místní komunikaci směrem ke Chvaleticím (viz. příloha). Budou zřízeny provizorní nástupiště, pro usnadnění nastupování a vystupování. Autobusy budou využívat navrženou objízdnu trasu.

### **Navržená objízdna trasa:**

- pro obě části je navržena stejná objízdna trasa. Z křižovatky silnic I/2 a III/3225 po silnici I/2 do obce Bernardov a pak po silnici III/3225 zpět na původní trasu.

### **Navržená opatření na objízdne trase:**

- částečná úprava zeleně podél silnice III/3225, tak aby byl zajištěn bezpečný průjezd autobusové dopravy.

 **DOPA CZ s.r.o.**  
náměstí T.G. Masaryka 52  
533 03 Dašice  
DIČ: CZ27519341, tel.: 724 513 970

Vypracoval: Ing. Martin Žalud

DOPA CZ s.r.o.