



SOUŘADNICE VYTÝČOVANÝCH BODŮ - DNO VÝKOPU			POZNÁMKA
BOD	Y	X	
001	659 811,333	1 054 025,820	DNO VÝKOPU PRO UZAVŘENÝ RAM
002	659 810,287	1 054 025,604	
003	659 810,525	1 054 025,211	
004	659 803,898	1 054 024,949	
005	659 803,372	1 054 025,815	
006	659 802,182	1 054 025,835	
007	659 805,690	1 054 020,061	
008	659 806,840	1 054 020,106	
009	659 806,273	1 054 021,040	
010	659 812,901	1 054 021,302	
011	659 813,469	1 054 020,367	
012	659 814,619	1 054 020,412	

SOUŘADNICE VYTÝČOVANÝCH BODŮ - DNO VÝKOPU			POZNÁMKA
BOD	Y	X	
11	659 803,034	1 054 024,142	DNO VÝKOPU PRO ODLÁŽDĚNÍ REGULACNÍM KAMENEM NA VÝTOKU
12	659 801,502	1 054 024,030	
13	659 802,683	1 054 021,980	
14	659 804,368	1 054 021,933	
21	659 813,947	1 054 024,666	DNO VÝKOPU PRO ODLÁŽDĚNÍ REGULACNÍM KAMENEM NA VÝTOKU
22	659 812,430	1 054 024,301	
23	659 813,661	1 054 022,275	
24	659 815,752	1 054 021,943	

SOUŘADNICE VYTÝČOVANÝCH BODŮ - PAŽENÍ			POZNÁMKA
BOD	Y	X	
31	659 807,546	1 054 018,432	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
32	659 806,457	1 054 020,091	
33	659 803,807	1 054 019,987	

POZNÁMKY:

1. VYTÝČENÍ BUDE PROVEDENO Z BODŮ PLATNÉ A OVĚŘENÉ VYTÝČOVACÍ SÍTĚ

TOP

S E R V I S

Ing. M. Mikšovský

Ing. L. Henz

Ing. L. Henz

Ing. L. Marek

Vedoucí projektu

Zodpovědný projektant

Kontroloval

Účel

Měřítko

Investor

Místo stavby

Datum

PPPS

1:100, 1:50

15-16

Číslo přílohy

REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 3231-1

VLČÍ HABŘINA

SO 201 – MOST

BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Číslo kopie

C.1.3