

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci bouracích prací

AKCE :

VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY

k.ú. Moravský lačnov,
p.č. 342/3, 343/3, p.č. st. 838/2 areál SÚS Svitavy

INVESTOR :

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155
572 01 Polička

HIP:

Ing. Karel Marek



PROJEKTANT ČÁSTI:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :

Ing. Michaela Švandová

ZODP. PROJEKTANT :

Ing. Martin Kozáček



ČÍSLO ZAKÁZKY :

P2619

DATUM :

12/2019

OBJEKT:

D1-06 – DEMOLICE STÁVAJÍCÍ HALY SOLI

ČÁST :

D1-06-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :

D1-06-1.06

Obsah

1.1 Popis stávajícího stavu	3
1.2 Popis technologického postupu bouracích prací	3

1.1 Popis stávajícího stavu

Objekt je využíván pro skladování soli. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou halu o obdélníkovém půdorysu s rozměry 1257 x 24,56 metrů.

Svislé stěny objektu jsou provedeny z betonových panelů, které jsou vodorovně kladené do ocelových profilů. Zastřešení objektu je provedeno pomocí vlnité laminátové konstrukce. Ve štítových stěnách jsou osazena ocelová otevíravá vrata. Horní část štítových stěn je z laminátových tabulí.

Základové pasy jsou železobetonové, podlaha je z betonové mazaniny.

1.2 Popis technologického postupu bouracích prací

Před započítím demolice bude odpojen přívod elektrické energie do objektu.

Demolice objektu bude prováděna jako postupné odborné rozebrání jednotlivých stavebních konstrukcí. Demontáže budou probíhat ručně, s pomocí drobné mechanizace. Stěnové panely budou rozebrány pomocí autojeřábu. Veškeré stavební práce budou prováděny s ohledem na statiku stavby samotné.

Postup bouracích prací – demontáž střešního pláště, demontáž štítových stěn z laminátových tabulí, demontáž svislých stěn z betonových panelů a ocelových profilů. Částečné odstranění základů a podlahové konstrukce v místě, kde vystupují nad zpevněnou plochu .

Všechn demontovaný materiál bude tříděn a odvážen ze stavby na jednotlivé skládky stavebního materiálu.

V objektu se nenachází technické nebo technologické zařízení.