



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: <b>Bc. Michal Hybner</b>		Zodp. projektant: <b>Ing. Michal Hornýš</b>	Kontroloval: <b>Ing. Michal Hornýš</b>		
Kraj: <b>Pardubický</b>		Traťový úsek/Obec: <b>Černá u Bohdanče</b>			
Investor: <b>SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice</b>					
Akce:  <b>Rekonstrukce silnice III/32225</b>  <b>Černá u Bohdanče - II. etapa</b>				Formát <b>A4</b>	
				Datum <b>06/2019</b>	
				Účel <b>DPS</b>	
				Č. zakázky <b>3110-17-060</b>	
				Změna  Měřítko	Č. kopie
Obsah výkresu: <b>Technická zpráva DIO</b>				Část dokumentace <b>B.2</b>	Č. výkresu <b>1</b>



---

*Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče - II. etapa*

---



# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA	:	Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče - II. etapa SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,600 (II. etapa)
KRAJ	:	Pardubický
OBEC	:	Černá u Bohdanče
CHARAKTER STAVBY	:	<p>Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v obci Černá u Bohdanče v délce úseku 600 m. Rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících konstrukčních vrstev vozovky se zachováním podkladní konstrukce ze štětů (dle přílohy průzkumu konstrukce vozovky).</p> <p>Oproti stávajícímu stavu je navrženo ukotvení konstrukce v části úseku do nově osazených silničních obrub a stávající sil. obruby budou obměněny.</p> <p>V souvislosti s tímto dojde k rekonstrukci odvodnění vozovky pomocí sil.vpustí a betonových žlabů.</p> <p>Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku.</p>
STUPEŇ PD	:	Dokumentace provádění stavby (DPS)
POZEMKY STAVBY	:	Černá u Bohdanče (743844) 532/1; 539/3; 206; 532/7; 532/6; 532/8; 532/2
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	:	Černá u Bohdanče (743844)
OBJEDNATEL	:	 <b>Správa a údržba silnic</b> Pardubického kraje <b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031
PROJEKTANT	:	 Bc. Michal Hybner Prodín a.s. Jiráskova 169 530 02 Pardubice tel. +420 728 121 431 IČ 25292161



## 2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Závěr z jednání
- Mapové podklady
- Průzkum v místě navrhované stavby
- TP Zásady pro přechodné dopravní značení

## 3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Při provádění stavby dojde k omezení silničního provozu na předmětné silnici III/32225

Délka výstavby je odhadována na min. 6 týdnů (dle povětrnostních vlivů, a harmonogramu stavebních prací dle návrhu vybraného zhotovitele).

Dopravní opatření budou vyžadovat omezení provozu (i úplné) a objížďky. Tato opatření je nutné eliminovat na co nejkratší dobu.

Silnice III/3225 je komunikace, která propojuje obec Rybitví a Lázně Bohdaneč. Komunikace prochází obcí Černá u Bohdanče. Řešený úsek komunikace III. třídy III/32225 vede intravilánem.

Délka řešeného úseku je 600,0 m.

Práce, u nichž to jejich povaha umožňuje, budou prováděny za provozu. Při potřebě úplné uzavírky bude vyznačena objízdná trasa. Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

### 3.1 OBJÍZDNÁ TRASA

Stavební práce jsou možné provádět pouze při plné uzavírce. S ohledem na stávající šířku komunikace 6,00 m a zvolenou technologii opravy není možné stavební práce provádět pouze s částečným omezením provozu. Objízdné trasy jsou navrženy s ohledem na možnosti objízdných komunikací.

Stavba bude prováděna jako celek:

Bude probíhat od začátku obce po konec úseku v km 0,600. Předpokládaná doba výstavby je 5 týdnů. S ohledem na zvolené technologie opravy komunikace a šířku komunikace 6,00 m je navržena úplná uzavírka. Vjezd bude povolen pouze složkám IZS.

**Celková délka stavby je předpokládána 6 týdnů.**

Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Je počítáno s pronájmem provizorního dopravního značení na dobu 43 dnů.

#### **Plná uzavírka (5 týdnů)**

B1 - 4x  
E13 - 4x  
E3a - 2x  
Z4a - 5x  
Z2 - 3x  
B20a - 4x  
IS11c - 14x



## *Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče - II. etapa*

---

### **Předpokládané objízdné trasy:**

Objízdná trasa nebude vyznačována (bude vedena po místních komunikacích)

### **3. 2. DOBA OMEZENÍ**

Je odhadována na min. 6 týdnů v návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. Přesný harmonogram určí vybraný zhotovitel stavby.

Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích:

Vypracoval: Bc. Michal Hybner  
Prodin a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice  
+420 728 121 431

V Pardubicích, červen 2019



## Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče - II. etapa

