

TECHNICKÁ ZPRÁVA - DIO

STAVBA: Oprava silnice III/322 62 Moravany

OBJEKT: Přechodné dopravní značení po dobu výstavby

Úsek stavby:

- Silnice III/32262 v km 0,000 – 0,862 Moravany, mezi křižovatkou s III/32256 ul. Komenského a křižovatkou s III/32263 ul. Smetanovou

Postup dopravních opatření:

- Přípravné práce budou probíhat za provozu, za dopravních opatření (viz. příloha – frézování a přípravné práce)
- Pokládka ohrusné vrstvy živičného koberce bude probíhat za úplné uzavírky.
- Úsek je rozdělen na 3 etapy. I. etapa – křižovatka s Komenského ulicí – mezi křižovatkami s ul. Cukrovarskou. II. etapa – mezi křižovatkami s ul. Cukrovarskou po vjezd do areálu ČSAO Moravany (mimo vjezd). III. Etapa – vjezd do areálu ČSAO Moravany (včetně vjezdu) – křižovatka s ul. Smetanovou.

Navržená objízdná trasa:

- Při uzavírce není navržena objízdná trasa, doprava bude vedena po přilehlých místních komunikacích a silnicích III. třídy.

Předpokládaná doba realizace:

- přípravné práce : 7 týdnů
- pokládka ohrusných vrstev : 1 týden
- **III. etapa musí být prováděna o víkendu!**

Navržená opatření na objízdné trase:

- v první etapě bude zakryto dopravní značení v ul. U Nádraží a na nám. Hrdinů omezující nákladní dopravu

Dotčená autobusová doprava:

- není dotčena

Návrh řešení dopravní obslužnosti:

- není navrženo

Vypracoval: Ing. Martin Žalud, DOPA CZ s.r.o.

DOPA CZ s.r.o.®
Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec
DIČ: CZ27519341, tel.: 724 513 950
