



TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA	: Oprava silnice III/337 73 Miřetice - Dřevěš SO 101 III/337 73 úsel křiř. II/337 Miřetice – konec pietního místa Leřáky (1385/1, 1/2, st. 1, 2, 1340, 984, 985/2, 981, 980, 960/4, 971, 960/5, 1006/1, 1007, 1366/3, st. 129, 1037/1, 1366/1, 1366/2, 1345/6, 1345/3, 1072, 1082, 1071/8, 1100, 1124/2, 1374/1, 1385/2, 981, 467, 468/1, 473, 529/2, 540/2, 924/2, 1958) SO 102 III/337 73 úsek od konce pietního místa Leřáky – křiř. s III/337 77 (924/2, 548, 1958, 1180/2, 1872/1, 1181, 1098/68, 1098/105, 1178, 1186/1, 1960) SO 103 III/337 73 úsek křiř. III/337 77 – křiř. s II/355 Dřevěš (1958, 1172, 1170/1, 1109/1, 1111/3, 1111/1) SO 201 Most ev.č. 337 73-1 Leřáky (1109, 1110, 1374/1, 1385/2, 1111/1, 1371/2, 1111/2, 972/1, 468/2, 468/3, 981, 467)
STAVEBNÍ ÚŘAD	: Hlinsko
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	: Miřetice u Nasavrk (695921), Louka u Vrbatova Kostelce (785857), Tisovec (767310):
STUPEŇ PD	: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
POZEMKY STAVBY	: Miřetice u Nasavrk (695921); 1385/1, 1/2, st. 1, 2, 1340, 984, 985/2, 981, 980, 960/4, 971, 960/5, 1006/1, 1007, 1366/3, st. 129, 1037/1, 1366/1, 1366/2, 1345/6, 1345/3, 1072, 1082, 1071/8, 1100, 1124/2, 1109, 1110, 1374/1, 1385/2, 1111/1, 1371/2, 1111/2 Louka u Vrbatova Kostelce (785857): 972/1, 468/2, 468/3, 981, 467, 468/1, 473, 529/2, 540/2, 924/2, 548 Tisovec (767310): 1958, 1180/2, 1872/1, 1181, 1098/68, 1098/105, 1178, 1186/1, 1960, 1172, 1170/1, 1109/1, 1111/3, 1111/1,
OBJEDNATEL 	: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubřavice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031

PROJEKTANT 	: Bc. Lenka Ledvinková ČKAIT 0602363 Prodin a.s. K Vápence 2745 530 02 Pardubice tel. +420 725 601 941 IČ 25292161
--	--

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Závěr z jednání
- Mapové podklady
- Průzkum v místě navrhované stavby
- TP Zásady pro přechodné dopravní značení

3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Při provádění stavby dojde k omezení silničního provozu na předmětné silnici III / 337 73

Délka výstavby je odhadována na u **SO 101 III/337 73 úsek křiž. II/337 Miřetice – konec pietního místa Ležáky + SO 201 Most ev.č. 337 73-1 Ležáky** na 4 měsíce (dle povětrnostních vlivů, a harmonogramu stavebních prací dle návrhu vybraného zhotovitele), u **SO 102 III/337 73 úsek od konce pietního místa Ležáky – křiž. s III/337 77** je délka výstavby odhadována na 2 měsíce a u **SO 103 III/337 73 úsek křiž. III/337 77 – křiž. s II/355 Dřeveš** také na 2 měsíce.

Dopravní opatření budou vyžadovat omezení provozu (i úplné) a objížďky. Tato opatření je nutné eliminovat na co nejkratší dobu.

Silnice III/337 73 je komunikací, která propojuje obec Miřetice, obec Dachov, Ležáky a Dřeveš. Řešený úsek začíná v intravilánu obce Miřetice v křižovatce s kom. II/337 a končí v intravilánu obce Dřeveš u čerpací stanice. Délka řešeného úseku je 3,168 27 km, dle staničení ŘSD se zájmový úsek nachází ve staničení km 0,000 – 3,168 27. Modernizovaný úsek se nachází v extravilánu i intravilánu

Práce, u nichž to jejich povaha umožňuje, budou prováděny za provozu. Při potřebě úplné uzavírky bude vyznačena objíždná trasa. Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

3.1 OBJÍZDNÁ TRASA

Stavební práce budou z důvodu šířkového uspořádání, sanace krajů vozovky, budování nových příčných propustků pod komunikací a zkrácení doby uzavírky prováděny pouze při plné uzavírce. Stavba bude prováděna po etapách (SO 101 + SO 201 a SO 102 + SO 103). Objíždné trasy jsou navrženy s ohledem na možnosti objíždných komunikací. Tento úsek komunikace není obsluhován dálkovou autobusovou dopravou.

Předpokládané členění na úseky je následující.

SO 101 III/337 73, úsek křiž. II/337 Miřetice – konec pietního místa Ležáky + SO 201 most ev.č. 337 73-1 Ležáky (2 104,70 m): bude prováděn za plné uzavírky z důvodu šířkového upořádání komunikace, sanace krajů vozovky, pokládka nových ohrub, budování nových uličních vpustí

kompletní opravě příčných propustků pod komunikací a mostního objektu ev.č. 337 73-1 Ležáky.
Délka výstavby bude cca 4 měsíce.

SO 102 III/337 73, úsek od konce pietního místa Ležáky – křiž. s III/337 77 (586,70 m) bude prováděn za plné uzavírky z důvodu šířkového upořádání komunikace, sanace krajů vozovky, pokládky nových obrub a kompletní opravě příčných propustků pod komunikací. **Délka výstavby bude cca 2 měsíce.**

SO 103 III/337 73, úsek křiž. III/337 77 – křiž. s II/355 (467,27 m) bude prováděn za plné uzavírky z důvodu šířkového upořádání komunikace, sanace krajů vozovky a kompletní opravě příčných propustků pod komunikací. **Délka výstavby bude cca 2 měsíce.**

Celková délka stavby je předpokládána 8 (4 + 2 + 2) měsíců.

Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Objízdná trasa je vyznačena v příloze této technické zprávy.

Je počítáno s pronájmem provizorního dopravního značení na dobu 240 dnů.

Plná uzavírka SO 101 + SO 201 (4 měsíce)

IS11c směrová tabule pro vyznačení objížďky **22x**
IP22 cedule velká s vyznačením údajů o objížďce **7x**
B1 + E13 – MIMO VOZIDEL STAVBY **6x**
Z2 (3xS7 typ1) Zábrana pro označení uzavírky **4x**

Plná uzavírka SO 102 + SO 103 (2 + 2 měsíce)

IS11c směrová tabule pro vyznačení objížďky **30x**
IP22 cedule velká s vyznačením údajů o objížďce **7x**
B1 + E13 – MIMO VOZIDEL STAVBY **7x**
Z2 (3xS7 typ1) Zábrana pro označení uzavírky **3x**

Předpokládané objízdné trasy:

I. etapa výstavby (SO 101 + SO 201):

OS + BUS – Miřetice – Havlovice – Louka - Dřeveš, délka trasy 5,0 km

II. etapa výstavby (SO 102 + SO 103):

OS + BUS – Miřetice – Havlovice – Louka - Dřeveš, délka trasy 5,0 km

3. 2. DOBA OMEZENÍ

Je odhadována na 4 měsíce pro SO 101 a SO 201, 2 měsíce pro SO 102 a 2 měsíce pro SO 103 v návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. Přesný harmonogram určí vybraný zhotovitel stavby.

Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích:

Vypracovala:

Bc. Lenka Ledvinková

Prodin a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
+420 725 601 941

V Pardubicích, leden 2021

