

Předmět: RE: Modernizace silnice II/358 - skládkovné Česká třebová
Datum: středa 20. listopadu 2019 10:26:13 Středoevropský standardní čas
Od: Michal Jonás
Do: Pokorný Jiří
Kopie: Tomáš Opelka
Přílohy: image001.png

Dobrý den,
potvrzuji že v rozpočtu SO 102 je chybně počítáno s výměrou 1107 m² bourané vozovky, zatímco správná hodnota je 3932,57 m².
Uvedený rozpor vnikl chybou při výkazu, kdy namísto plochy bylo uvažováno s obvodem.
S pozdravem M. Jonáš, DHV

From: Pokorný Jiří [mailto:Jiri.Pokorny@msilnice.cz]
Sent: Sunday, November 17, 2019 11:02 AM
To: Michal Jonás
Cc: Tomáš Opelka
Subject: Modernizace silnice II/358 - skládkovné Česká třebová

Dobrý den, mám dotaz týkající se skládkového v rámci stavebních objektů SO 102 a SO 113. V příloze zasílám tabulku poplatků za skládku včetně variací, celkem je na tyto dva objekty v rozpočtu 1900,22t.

Výpočet tun skládkového nestmelených vrstev komunikace:

Začátek odkopávek v km 11,470
Konec odkopávek v km 11,968
Délka úseku 498 m

Výpočet odkopávek nestmelených vrstev komunikace: 7,5 (průměrná šířka komunikace) x 0,44 (průměrná mocnost odkopávek, 7cm průměrná mocnost asfaltu) x 498 = 1643,4 m³, tj. 2958,12t

Je to nastínění nesouladu mezi rozpočtovanými tunami skládkového a skutečností, neboť v tuto chvíli máme na skládce cca 3500t z České Třebové.

Žádám o přepočet skládkového, popřípadě zdůvodnění rozpočtovaných tun skládkového.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Jiří Pokorný
vedoucí provozu



M - SILNICE a.s.
oblastní závod STŘED
Udánky 106
571 01 Moravská Třebová
mobil: +420 606 680 697
jiri.pokorny@msilnice.cz

Upozornění: Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že ve společnosti M - SILNICE a.s. podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému společnosti M - SILNICE a.s. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní charakter, nezakládá jakýkoliv závazky společnosti M - SILNICE a.s. a slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré smlouvy jsou společností M-SILNICE a.s. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou formou. Společnost M - SILNICE a.s. si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh a jednak ukončit jednání o každé smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy se smluvním partnerem; jakákoliv předsmluvní odpovědnost společnosti M-SILNICE a.s. se vylučuje - souhlas s uvedeným vyslovuje osoba, jednající se společností M - SILNICE a.s., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností M - SILNICE a.s. jakýmkoliv způsobem v jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

-

Společnost M - SILNICE a.s. poskytuje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů na svých webových stránkách

<http://www.msilnice.cz/o-spolecnosti/gdpr.htm>

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately



člen koncernu MEDIS

Tomáš Opelka
Správce stavby

Contract Management, a.s.
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Vyřizuje: Mgr. Jiří Pokorný
Tel.: 606 680 697
E-mail: jiri.pokorny@msilnice.cz
V Mor. Třebové dne: 04.12.2019

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Předložení návrhů variací

Na základě postupu prací na stavbě – intravilány měst Litomyšl, Česká Třebová zhotovitel předkládá návrhy variací:

- 17.) **Kabely ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. SO 101a v km 0,250 – 0,300** – zhotovitel přerušil práce v tomto úseku a toto přerušení oznámil správci stavby dne 14.11.2019. Zhotovitel přerušil práce z důvodu zjištění kabelů ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., které nemají potřebné krytí, neboť jsou umístěny v hloubce 0,80m od finální vrstvy asfaltbetonu. Na základě oznámení správci stavby obdržel zhotovitel dne 15.11.2019 pokyn správce stavby k provedení variace č.17. Z těchto důvodů zhotovitel provedl přeložku části kabelu, který byl opatřen dvěma spojkami a zapuštěn o 0,15m níže v délce 8m. Jedná se o úsek kabelu v km 0,250 - 0,255, kde kabel přechází přes vozovku a stáčí se směrem k ulici Lidická a je umístěn v celé délce v konstrukčních vrstvách komunikace. Přeložka se týká nejnamáhanější části kabelu. Zbytek kabelu byl dochráněn změnou konstrukčních vrstev komunikace a to vrstvou šterkopísku frakce 0/4 do výšky 0,1m nad kabely, následně byla provedena roznášení betonová deska z betonu C25/30 v tl. 0,20m, na betonovou desku byla provedena vrstva šterkodrtě frakce 0/63 v tl. 0,20m. Dále byly provedeny vrstvy dle schválené PD a to vrstva SC 0/32 C8/10 a tři vrstvy asfaltbetonu.

Cena za provedení 247 900 Kč.

- 18.) **Napojení ulic P. Bezuče a T. Novákové v Litomyšli SO 101a a SO 111** – na základě požadavku města Litomyšle ze dne 25.11.2019 a následného pokynu správce stavby ze dne 28.11.2019 provedl zhotovitel nové napojení ulic P.Bezuče a T.Novákové v Litomyšli. Zhotovitel provedl napojení obou ulic na základě schválené projektové dokumentace. Na základě následného požadavku provedl zhotovitel vybourání napojovacích oblouků z obrub a dvojlinek z žulových kostek a rozšířil napojení ulic dle pokynu správce stavby. Zhotovitel provedl přeložku obrub a žulových dvojlinek. Rozšířením napojení obou ulic došlo k rozšíření konstrukčních vrstev vozovky a ploch

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jwqtq7ju

IČO: 42196868, **DIČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111
e-mail: stred@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

asfaltobetonů. U ulice P.Bezruč se rozšíření napojení dotklo keřů, které se dostaly do rozhledových poměrů u napojení ulice na ulici V.K.Jeřábka. Keře zasahující do rozhledových poměrů musely být odstraněny.

Cena za provedení 89 653 Kč bez DPH.

- 19.) **Sanace podloží v rámci objektu SO 101a v km 0,774 - 0,366** – zhotovitel zjistil na základě statické zatěžovací zkoušky na pláni provedené dne 07.10.2019, že pláň nedosahuje hodnot stanovených PD, kdy pláň dosahovala hodnot 38,0 MPa. Zhotovitel provedl sanaci odtěžením 0,3m podloží na úroveň paraplaně a sanační vrstvu vyplnil šterkodrtí frakce 63/125. Zhotovitel nechal sanační vrstvy geodeticky zaměřit. Výměra sanační vrstvy činí 3 459 m². Provedení sanační vrstvy bylo ověřeno statickou zatěžovací zkouškou ze dne 14.10.2019 s výsledkem 53,5 MPa.

Cena za provedení 1 868 275 Kč bez DPH.

- 20.) **Odstranění asfaltobetonových ploch a nestmelených vrstev komunikace SO 102** – Zhotovitel v rámci provádění prací zjistil, že byly v rámci SO 102 použity nesprávné výpočty týkající se odstranění konstrukčních vrstev stávající komunikace. Na základě skutečného měření na stavbě zhotovitel zjistil odchylky mezi výpočty použitými v rámci výpočtu položek a skutečně provedenými pracemi.

Cena za provedení 1 091 180 Kč bez DPH.

.....
Mgr. Jiří Pokorný
zástupce zhotovitele

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwqtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/049

V Praze dne
09.12.2019

Související

korespondence: „Předložení návrhů variací“ ze dne 04.12.2019

Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variací (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na návrhy Variací č. 17 až 20, které jste mi předložil v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP na základě mého požadavku.

Úvodem konstatuji, že součástí vašeho výše uvedeného dopisu je i návrh **Variace č. 17** ve věci zjištění kabelů ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. a návrh **Variace č. 18** ve věci nového napojení ulic P. Bezručů a T. Novákové v Litomyšli, ke kterým jsem již vydal pokyny k jejich provedení dne 15.11.2019 (Variace č. 17) a dne 28.11.2019 (Variace č. 18).

Variace č. 17 spočívá v provedení přeložky části kabelu a jeho dochránění změnou konstrukčních vrstev pomocí vrstvy štěrkopísku z frakce 0/4 do výšky 0,1 m nad kabely, roznášecí betonové desky z betonu C25/30 v tl. 0,20 m a vrstvy štěrkočtverečnice frakce 0/63 v tl. 0,20 m. Návrh na ocenění Variace č. 17 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 247.900 Kč bez DPH změn kladných**. Variace č. 18 spočívá ve vybourání napojovacích oblouků z obrub a dvojlinek ze žulových kostek, rozšíření napojení ulic a provedení přeložky obrub a žulových dvojlinek. Návrh na ocenění Variace č. 18 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 89.653,28 Kč bez DPH změn kladných**.

Variace č. 19 spočívá v provedení sanační vrstvy v rámci objektu SO 101a v km 0,774 – 0,366 z důvodu zjištění nedosažených hodnot, které stanovuje PDPS. Sanace byla provedena odtěžením 0,3 m podloží a vyplněním sanační vrstvy štěrkočtverečnice frakce 63/125. Geodeticky změřená výměra sanační vrstvy činí 3.459 m². Návrh na ocenění Variace č. 19 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 1.868.275,08 Kč bez DPH změn kladných**.

Variace č. 20 spočívá v odstranění asfaltobetonových ploch a nestmelených vrstev komunikace SO 102, a to z důvodu nesprávných výpočtů, které byly použity při odstraňování konstrukčních vrstev stávající komunikace. Měřením byly zjištěny odchylky mezi výpočty položek a skutečně provedenými pracemi. Návrh na ocenění Variace č. 20 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 1.091.179,72 bez DPH změn kladných**.

Protože v souvislosti s Variacemi č. 17 - 20 nebyly v návrzích výslovně uvedeny žádné modifikace harmonogramu, Doby pro dokončení ani jiných časových milníků, mám za to, že se **nepředpokládá žádný časový dopad těchto Variací na provedení Díla**.

Na základě výše uvedeného tímto vydávám pokyn k provedení Variací č. 19 a 20.

Tento pokyn k provedení Variací je vydáván před potvrzením (podpisem) Změnových listů, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.

Závěrem dodávám, že veškeré Variace budou administrovány podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění jednotlivých Variací.

S pozdravem

CM 5
Contract Management
Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035
www.contractmanagement.cz

Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

1	-
---	---