

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci bouracích prací (dle příl.č. 15 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE: HALA NA SÚL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
k.ú. Moravská Třebová
ul. Nádražní, reál SÚS Moravská Třebová, p.č. 2613/9

OBJEDNATEL: SÚS Pardubického kraje
Doubravice č.p. 98
533 53 Pardubice

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička

VYPRACOVAL: Ing. Karel Marek

ČÍSLO ZAKÁZKY: P1420

DATUM: 06/2020

STAVEBNÍ OBJEKT: D1-00 DEMOLICE STÁVAJÍCÍ HALY NA SÚL

OZNAČENÍ PŘÍLOHY: **D1-00.01**

1 Popis stávajícího stavu

Objekt je využíván pro skladování soli. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou halu o obdélníkovém půdorysu s rozměry 25,25 x 12,68 m.

Svislé stěny objektu jsou provedeny jako ŽB monolitické. Zastřešení objektu je provedeno pomocí vlnité laminátové konstrukce. Ve štítových stěnách jsou osazena ocelová otevíravá vrata. Horní část štítových stěn je z laminátových tabulí.

Založení objektu je na pilotech, podlaha je z betonové mazaniny.

2 Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

Před započítím demolice bude odpojen přívod elektrické energie do objektu.

Demolice objektu bude prováděna jako postupné odborné rozebrání jednotlivých stavebních konstrukcí. Demontáže budou probíhat ručně, s pomocí drobné mechanizace. Betonové stěny budou rozebrány pomocí autojeřábu. Veškeré stavební práce budou prováděny s ohledem na statiku stavby samotné.

Postup bouracích prací – demontáž střešního pláště, demontáž štítových stěn z laminátových tabulí, demontáž svislých stěn z železobetonu. Odstranění podlahové konstrukce.

Všechn demontovaný materiál bude tříděn a odvážen ze stavby na jednotlivé skládky stavebního materiálu.

V objektu se nenachází technické nebo technologické zařízení.