

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina - SMLO-198/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	3 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Zápis z KD č. 4 ze dne 03.09.2020	5 / 7	
Fotodokumentace	2 / 12	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 14	
Vyjádření TDS ke Změně	1 / 15	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina - SMLO-198/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace 1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.07.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci provádění stavebních prací na předmětném stavebním objektu bylo provedeno odfrézování stávajícího asfaltového souvrství. Provozem po staveništi došlo k dotvarování stávající vrstvy z penetračního makadamu, který zkopíroval podkladní vrstvu štetové vozovky. Ve staničení km 0,270 - 0,800 je v souvislosti se skutečně zastiženým stavem vozovky nutné provést vyrovnávku z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S, tl. 70 mm (dále jen "ACP"). Ke Změně dochází z důvodu dosažení normového sklonu vozovky (srovnání příčných i podélných sklonů), dále také z důvodu zachování jednotné podsádky a silničních obrub v podélném sklonu a z důvodu řešení stávajících vjezdů a napojení na místní komunikace. Vyrovnávka z ACP musí být provedena před pokládkou předepsaných tloušťek asfaltových směsí. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	360 960,92 Kč
		360 960,92 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Radim Malát	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: podpis:
Projektant	jméno: Ing. Michal Hornýš	datum: podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Petr Zbraněk	datum: podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: SMLO-198/2020 - Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace 1 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Úsek km 0,000 - 1,135							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	3 149,46	3 149,46	0,00	255,90 Kč	805 947,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	805 947,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	212,10	212,10	0,00	393,69 Kč	83 499,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	83 499,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	43,59	43,59	0,00	5 487,92 Kč	239 218,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	239 218,43 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	48,90	48,90	0,00	31,26 Kč	1 528,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 528,61 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	11313.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	15,24	15,24	0,00	650,75 Kč	9 917,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 917,43 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	0,90	0,90	0,00	138,95 Kč	125,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	125,06 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 896,72	1 896,72	0,00	113,48 Kč	215 239,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	215 239,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	113329.B	OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ ŠD PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ	M3	449,46	449,46	0,00	52,11 Kč	23 421,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 421,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	11352.A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	654,00	654,00	0,00	62,53 Kč	40 894,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 894,62 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	480,58	480,58	0,00	438,85 Kč	210 904,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210 904,29 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	11372.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	28,35	28,35	0,00	438,85 Kč	12 441,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 441,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	240,00	240,00	0,00	55,58 Kč	13 339,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 339,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	12110.A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	11,92	11,92	0,00	59,06 Kč	704,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	704,23 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	442,48	442,48	0,00	78,74 Kč	34 840,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 840,72 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	124,32	124,32	0,00	122,74 Kč	15 258,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 258,55 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	4,05	4,05	0,00	354,32 Kč	1 435,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 435,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	703,63	703,63	0,00	62,53 Kč	43 997,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 997,73 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	129324.R	PŘÍPLATEK K ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ	M	573,63	573,63	0,00	33,58 Kč	19 262,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 262,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	60,50	60,50	0,00	141,27 Kč	8 546,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 546,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	255,00	255,00	0,00	218,85 Kč	55 806,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 806,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	58,50	58,50	0,00	349,69 Kč	20 456,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 456,87 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	8,00	8,00	0,00	477,07 Kč	3 816,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 816,56 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	140,74	140,74	0,00	245,48 Kč	34 548,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 548,61 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	13373.A	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	23,80	23,80	0,00	477,07 Kč	11 354,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 354,27 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	34,05	34,05	0,00	111,16 Kč	3 785,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 785,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	70,76	70,76	0,00	100,74 Kč	7 128,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 128,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	109,94	109,94	0,00	640,33 Kč	70 396,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 396,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	8 292,50	8 292,50	0,00	10,42 Kč	86 407,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 407,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	8,00	8,00	0,00	245,48 Kč	1 963,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 963,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	195,06	195,06	0,00	41,68 Kč	8 130,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 130,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	213614.R	VODOPROPUSTNÁ FÓLIE	M2	52,50	52,50	0,00	86,85 Kč	4 559,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 559,63 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 021,50	1 021,50	0,00	33,58 Kč	34 301,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 301,97 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,05	4,05	0,00	3 591,88 Kč	14 547,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 547,11 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,10	2,10	0,00	6 704,37 Kč	14 079,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 079,18 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,17	0,17	0,00	30 337,58 Kč	5 096,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 096,71 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,55	2,55	0,00	3 520,09 Kč	8 986,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 986,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	45152.R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	358,45	358,45	0,00	834,86 Kč	299 258,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	299 258,07 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	25,53	25,53	0,00	6 461,21 Kč	164 954,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	164 954,69 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	5 538,80	5 538,80	0,00	242,01 Kč	1 340 444,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 340 444,99 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	52,50	52,50	0,00	106,53 Kč	5 592,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 592,83 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	566,94	566,94	0,00	123,90 Kč	70 243,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 243,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	394,57	394,57	0,00	164,43 Kč	64 879,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 879,15 Kč	0,00 Kč	0,00%
43	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	3 429,77	3 429,77	0,00	202,64 Kč	695 007,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	695 007,98 Kč	0,00 Kč	0,00%
44	56336.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	105,00	105,00	0,00	283,69 Kč	29 787,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 787,45 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	56342	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 100MM	M2	35,01	35,01	0,00	86,85 Kč	3 040,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 040,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
46	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 150MM	M2	23,48	23,48	0,00	127,37 Kč	2 990,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 990,65 Kč	0,00 Kč	0,00%
47	56346	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 300MM	M2	0,48	0,48	0,00	245,48 Kč	117,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	117,83 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	650,04	650,04	0,00	116,95 Kč	76 022,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	76 022,18 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	7 429,71	7 429,71	0,00	17,37 Kč	129 054,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	129 054,03 Kč	0,00 Kč	0,00%

50	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	6 714,15	6 714,15	0,00	10,07 Kč	67 611,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 611,46 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	6 714,15	6 714,15	0,00	169,91 Kč	1 140 800,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 140 800,72 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	170,56	170,56	0,00	406,22 Kč	69 285,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 285,29 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	6 537,08	6 537,08	0,00	226,27 Kč	1 479 146,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 479 146,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
54	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM	M2	722,06	1 949,86	1 227,80	293,99 Kč	212 279,30 Kč	0,00 Kč	360 960,92 Kč	573 240,22 Kč	360 960,92 Kč	170,00%
55	58221	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	84,00	84,00	0,00	1 372,14 Kč	115 259,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	115 259,76 Kč	0,00 Kč	0,00%
56	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	304,80	304,80	0,00	387,90 Kč	118 231,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	118 231,92 Kč	0,00 Kč	0,00%
57	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,68	9,68	0,00	433,06 Kč	4 192,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 192,02 Kč	0,00 Kč	0,00%
58	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,28	5,28	0,00	619,49 Kč	3 267,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 267,81 Kč	0,00 Kč	0,00%
59	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,09	15,09	0,00	678,54 Kč	10 237,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 237,13 Kč	0,00 Kč	0,00%
60	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	119,38	119,38	0,00	808,23 Kč	96 484,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 484,88 Kč	0,00 Kč	0,00%
61	587206	PŘEDDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	70,00	70,00	0,00	259,37 Kč	18 155,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 155,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
62	82446	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	M	10,00	10,00	0,00	1 435,83 Kč	14 358,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 358,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
63	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	23,00	23,00	0,00	407,58 Kč	9 374,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 374,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
64	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	75,00	75,00	0,00	144,74 Kč	10 855,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 855,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
65	87733	CHRÁNICKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	26,00	26,00	0,00	232,74 Kč	6 051,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 051,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
66	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	3,00	3,00	0,00	33 811,35 Kč	101 434,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 434,05 Kč	0,00 Kč	0,00%
67	8943712.R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU BET. NA MÍSTĚ ATYPICKÁ	KUS	3,00	3,00	0,00	31 560,36 Kč	94 681,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 681,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
68	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12,00	12,00	0,00	9 460,23 Kč	113 522,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	113 522,76 Kč	0,00 Kč	0,00%
69	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	29,00	29,00	0,00	1 430,03 Kč	41 470,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 470,87 Kč	0,00 Kč	0,00%
70	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	12,00	12,00	0,00	2 663,23 Kč	31 958,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 958,76 Kč	0,00 Kč	0,00%
71	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	5,79	5,79	0,00	3 045,34 Kč	17 617,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 617,29 Kč	0,00 Kč	0,00%
72	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	91,00	91,00	0,00	370,54 Kč	33 719,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 719,14 Kč	0,00 Kč	0,00%
73	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,00	2,00	0,00	115,79 Kč	231,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231,58 Kč	0,00 Kč	0,00%
74	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	1,00	0,00	57,89 Kč	57,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57,89 Kč	0,00 Kč	0,00%
75	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	32,00	32,00	0,00	1 389,51 Kč	44 464,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 464,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
76	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,00	2,00	0,00	57,89 Kč	115,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	115,78 Kč	0,00 Kč	0,00%
77	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,00	21,00	0,00	2 084,26 Kč	43 769,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 769,46 Kč	0,00 Kč	0,00%
78	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	306,74	306,74	0,00	75,27 Kč	23 088,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 088,09 Kč	0,00 Kč	0,00%
79	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	306,74	306,74	0,00	243,17 Kč	74 589,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	74 589,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
80	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 075,90	1 075,90	0,00	361,27 Kč	388 690,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	388 690,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
81	917225.R	PŘÍPLATEK K PRACÍM PODÉL STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH OBRUB	M	44,00	44,00	0,00	13,89 Kč	611,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	611,16 Kč	0,00 Kč	0,00%
82	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	70,00	70,00	0,00	2 416,58 Kč	169 160,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	169 160,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
83	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	2,00	2,00	0,00	2 537,01 Kč	5 074,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 074,02 Kč	0,00 Kč	0,00%
84	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 782,96	1 782,96	0,00	52,11 Kč	92 909,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	92 909,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
85	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	397,67	397,67	0,00	68,31 Kč	27 164,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 164,77 Kč	0,00 Kč	0,00%
86	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,51	0,51	0,00	103 055,16 Kč	52 558,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52 558,13 Kč	0,00 Kč	0,00%
87	935212.A	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	7,00	7,00	0,00	547,69 Kč	3 833,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 833,83 Kč	0,00 Kč	0,00%
88	935212.B	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	22,00	22,00	0,00	547,69 Kč	12 049,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 049,18 Kč	0,00 Kč	0,00%
89	96613.A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	17,28	17,28	0,00	1 667,41 Kč	28 812,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 812,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
90	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	64,00	64,00	0,00	585,91 Kč	37 498,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 498,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
91	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	8,00	8,00	0,00	1 435,83 Kč	11 486,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 486,64 Kč	0,00 Kč	0,00%
92	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	5,00	5,00	0,00	3 033,76 Kč	15 168,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 168,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
93	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	16,00	16,00	0,00	438,85 Kč	7 021,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 021,60 Kč	0,00 Kč	0,00%

94	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	10,00	10,00	0,00	514,12 Kč	5 141,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 141,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						9 900 776,80 Kč	0,00 Kč	360 960,92 Kč	10 261 737,72 Kč	360 960,92 Kč	4,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Název a evidenční číslo Stavby:				Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina - SMLO-198/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH			50 104 708,93 Kč		6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ				360 960,92 Kč		bez ABS		9=(32/1)*100		Sledování limitu 50 % pro nezbytná dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)				0,00%		limit nepřekročen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)			50 465 669,85 Kč		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ				0,72%		limit nepřekročen		10=(36/1)*100		Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)				0,72%		limit nepřekročen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3=(2/1)*100 Procento změny Přijáté smluvní částky			100,72%		8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ				15 031 412,68 Kč				11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ				25 052 354,47 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ			0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5=(39/1)*100 Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15 % z Přijaté smluvní částky				7 515 706,34 Kč						Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)				Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Hodnota ZBV		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	17	18			19=22+25+29+33+37		20=23+26+30+34+38		21=19+20		22		23		24=22+23		25		26		27=(28/1)*100		28=(25+26		29		30		31=29+30		32=(29+30		33		34		35=33+34		36=(33+34		37		38		39=37+38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					0,00 Kč		360 960,92 Kč		360 960,92 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00%		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		360 960,92 Kč		360 960,92 Kč		360 960,92 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SO 101.1	1	Úsek km 0,000 - 1,135 / Vyrovnávka z ACP v km 0,270-0,800			0,00 Kč		360 960,92 Kč		360 960,92 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		360 960,92 Kč		360 960,92 Kč		360 960,92 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Z Á P I S

KD č. 4 stavby

Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina

konaného dne 3. 9. 2020 ve 12hod – Hasičská zbrojnice Nová Ves – Kunčina

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto zápisu.

1. Zpráva zhotovitele o postupu výstavby od KD č. 3

- Zhotovitel seznámil účastníky KD s realizovanými pracemi v úseku dle staničení 0,000 – 0,800
 - DIO v km 0,000 – 0,800 v platnosti do 16. 9. 2020, následně dle Rozhodnutí (pracovní místa)
 - Zaslána žádost o DIO - úplnou uzavírku ve staničení 0,000 – 0,270, z důvodu provádění sanací ve středu vozovky a pokládky asphaltových směsí, v návaznosti na šířkové poměry vozovky. Předpoklad je od 10. 10. 2020
 - Ve staničení 0,270 – 0,800 provedena vyrovnávka z ACP 22+ z důvodu srovnání příčných i podélných sklonů vozovky a následně 0,270 – 0,750 vrstva z ACP 16+ v tloušťce 50 mm
 - Z důvodu napojení místních komunikací v úseku 0,270 – 0,800 (na třech místech výškové rozdíly provedených prací na vozovce dle PD) se tyto musí upravit. Způsob a rozsah bude určen 21. 9. 2020
 - S ohledem na místní poměry ve staničení 0,275 L, se u nově zřízeného příčného propustku, v místě napojení na stávající žlaby, zřídí horská vpust. Od stávajícího podélného propustku na místní komunikaci v délce cca 10 m, se příkop do horské vpusti propojí trubkami a zasype zeminou. Římsa realizována nebude
 - Z důvodu nízké podsádky silničních obrubníků v úseku 0,750 – 0,800 a dále na některých vjezdech v úseku staničení 0,000 – 0,800, se tyto musí přeložit, vyvrácené silniční obrubníky srovnat
- Zhotovitel seznámil účastníky KD s realizovanými pracemi v úseku dle staničení 0,800 – 1,520
 - Zahájení frézování ve staničení od 0,800 – 1,520 dle PD (DIO v platnosti)

- Zhotovitel seznámil účastníky KD s realizovanými pracemi v úseku dle staničení 2,780 – 3,550
 - V úseku staničení 2,780 – 3,550 (DIO v platnosti) provedeno odfrézování dle PD a zahájeny práce na sanacích krajů a rozšířeních dle PD
 - Po provedených měřeních statickou zkouškou ve staničení 2,780 – 3,550 v rýze po splaškové kanalizaci, byla zjištěna nedostatečná míra zhutnění a nedostatečné konstrukční vrstvy ve vozovce. Na základě tohoto zjištění bylo svoláno jednání na 21. 9. 2020 v 11 hod za účasti zástupců Obec Kunčina, GASKO s.r.o., PRODIN a.s., SÚS Pce, OHL ŽS a.s. a TDI na místě.
 - V úseku staničení 2,780 – 3,550 byl několika sondami zjištěn stav stávající dešťového kanalizačního řadu. Stavebně-technický stav (spáry mezi trubkami, výškové uspořádání) je nevyhovující.
 - Z těchto důvodů dostal projektant od investora za úkol vypracovat variantní řešení – nový návrh konstrukce opravované vozovky
 - V úseku staničení cca 2,920 – 3,120 bylo sondami zjištěno chybné uložení nově uloženého kabelu ČEZ. Dle sdělení starosty obce Kunčina, by tento chybně uložený kabel měl ČEZ přeložit ve 39 týdnu
- 2. Zhodnocení průběhu kontrolních zkoušek
 - Provádění statických zkoušek sanovaných míst dle KZP
 - V případě některé nevyhovující zkoušky jsou realizována opatření a místo je po opravě následně zkoušeno. Teprve na základě vyhovujícího výsledku se pokračuje v dalších pracích
 - Zhotovitel bude při kontrolních měřeních pořizovat foto s grafikou výsledku a identitou místa měření
- 3. Předpoklad výstavby na další týden a období do dalšího KD (14-ti denní cyklus)
 - Zhotovitel zašle aktualizovaný HMG do 18. 9. 2020
 - Vlivem přerušení prací z důvodů dešťů a z důvodů nově zjištěných skutečností (viz výše) došlo k cca 10-ti dennímu zpoždění
 - Projednání dalších etap pro DIO do konce roku 2020
 - **Úkol trvalý:** zasílání Plánu prací na další týden vždy v pátek

4. Aktualizace a předložení týdenního Harmonogramu prací (etapy dle DIO) rok 2020 a rok 2021 zhotovitelem

- **Úkol:** aktualizace bude provedena v souvislosti s vydaným Rozhodnutím na DIO

5. KOO BOZP

- KOO BOZP upozorňuje na důsledné dodržování nošení OOP a dále na bezpečnost prací v ochranných pásmech sítí
- **Úkol:** Zhotovitel bude průběžně zajišťovat písemné seznámení všech pracovníků na stavbě s Riziky
- **Úkol:** Zhotovitel řádně zajistí staveniště (skládky stavebního materiálu a pod oplocením nebo jiným vhodným způsobem)

6. Provádění kontrol DIO

- TDI důrazně upozorňuje na zajištění DIO dle Rozhodnutí.
- Po opuštění pracovních míst zajistí zpětné uvedení do stavu dle Rozhodnutí
- Zhotovitel zajistí řízení provozu na pracovních místech poučenými pracovníky
- **Úkol trvalý**

7. Informovanost dotčených stran (místní obyvatelé, obec, organizace) o postupu výstavby

- **Úkol trvalý,** zhotovitel v souvislosti s probíhajícími pracemi zajistí informovanost rezidentů, organizací

8. Fotodokumentace, SD

- **Úkol:** na dalším KD Zhotovitel předloží fotodokumentaci na CD

9. Ostatní (vyjádření – projektant, KOOBOZP, obec, organizace) o postupu výstavby

- Starosta obce požádal zhotovitele, aby v rámci projednání DIO, bylo možné osazení zákazové značky pro autobusy na místní komunikace
- TDI upozorňuje na denní likvidaci odpadů (PET) a vratných obalů (palet) ze staveniště a úklid staveniště
 - **Úkol trvalý**

- TDI upozorňuje Zhotovitele, že silniční obrubníky budou ukládány, po předchozím geodetickém vytyčení, v liniích plynulých oblouků (bez lomových bodů)

10. Stanovení termínu příštího KD:

Příští kontrolní den se uskuteční **v pondělí 5. 10. 2020 ve 12 hodin**
se srazem Hasičská zbrojnice Kunčina.

Zapsal: Ing. Petr Křenek







Manifold Group s.r.o.
Mikulašské nám. 17, 326 00 Pízeň
Ing. Petr Křenek
technický dozor investora
GSM: 602 540 515, Tel: 377 321 193

PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby č. 4 dne 17. 9. 2020

Akce: Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
SÚS M.T.	ŠTOL LUBAN	727 99 380	
OBEC KUNČINA	MIROSLAV KUBIN	702 058 855	
OML ŽS a.s.	KOPEČNÍ PETR	402 151072	
— k —	ZLATNÝK VLADIMÍR	602 749 178	
SÚS PH	Malinský	425 955 104	
PRODIM	HORNÝŠ	724 322580	
Hazinfold Group s.r.o.	Křenek	602 610616	



1 - Vyrovnávka z ACP



2 - Vyrovnávka z ACP



3 - Vyrovnávka z ACP



4 - Vyrovnávka z ACP



SDĚLENÍ PROJEKTANTA K PŘEDLOŽENÉMU ZMĚNOVÉMU LISTU ZBV1 – STAVBY „REKONSTRUKCE SILNICE III/368 23 KUNČINA“

Na stavbě „Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“ došlo ke změnám oproti původní projektové dokumentaci ve smyslu:

1. U objektu SO 101 Komunikace 1 v rozpočtu SO 101.1 Úsek km 0,000 – 1,135 v položce pod pořadovým číslem 54 kód položky 574E68 došlo u plochy navýšení pokládky položky podkladní asfaltobetonové vrstvy - jednalo se o vyrovnávací podkladní vrstvu pro srovnání rovinatosti v příčném i podélném směru mezi podkladními vrstvami stmelenými a nestmelenými. Doplněním vyrovnávací vrstvy došlo k vyrovnání povrchů a tak podkladní vrstvy pro zdárné uložení ložné a obrusné asfaltobetonové vrstvy. Dále z důvodů změn v zájmovém území stavby během zpracování PD a realizované výstavby splaškové kanalizace, došlo k přeasfaltování a tak nadvýšení nivelety vozovky připojených místních komunikací. I z tohoto důvodu došlo k realizování vyrovnávací vrstvy pro zdárné napojení asfaltových vrstev silnice a místních komunikací. V rozpočtu bylo množství vyrovnávací vrstvy - plošně - navrženo jako předpokládané množství cca 15% z plochy stabilizace, pokud by nebylo možné provést cementovou stabilizaci z důvodů konstrukcí štětů a asf. vrstev s poznámkou, že bude čerpáno se souhlasem TDI a investora stavby.

Vypracovala:

Jana Förstlová

Prodin a.s.

K Vápence 2745

530 02 Pardubice

+420 725 601 925

V Pardubicích, říjen 2020



PRODIN

PRODIN a. s.
K Vápence 2745
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

Prodin a.s.
www.prodin.cz

[11]



Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina

ZBV 01 (SO 101.1)

V rámci provádění stavebních prací byly zastiženy nepředvídané okolnosti, které spočívaly ve skutečně zjištěném stavu vozovky po odfrézování asfaltového souvrství. Tento stav vyžadoval provedení vyrovnávky z ACP 22+ pro dosažení normového příčného a podélného sklonu. Vyrovnávku z ACP je nutné provést před samotnou pokládkou předepsaných tloušťek asfaltových směsí.

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Ing. Křenek Petr

TDI



Manifold Group s.r.o.

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň

ing. Petr Křenek

technický dozor investora

OSM 602 610 616 Tel: 377 321 193