

Generální projektant:



VÁŠE VIZE. NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.

K Vápence 2745

530 02 Pardubice

www.prodin.cz

DIČ: CZ25292161

IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Bc. Adam Burjáněk	Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Bc. Martin Hudec		
Kraj: Pardubický	Obec/město: Choceň			
Investor Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň				
Akce: CHODNÍKY PODÉL II/312, CHOCEŇ				
Obsah výkresu: PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY			Formát 2 x A4	
			Datum 03/2021	
			Účel DÚSP+PDPS	
			Č. zakázky 3111/20/135	
			Změna	Č. kopie
			Měřítko	
			Část dokumentace H.	Č. výkresu

H. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

OZNAČENÍ STAVBY	: Chodníky podél II/312, Choceň
OBJEDNATEL	: Město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IČ 00278955 Zastoupený ve věcech technických: vedoucí investičního odboru Ing. František Eliáš, 465 461 944, 604 295 977 frantisek.elias@chocen-mesto.cz:
PROJEKTANT	: Prodin a.s. K Vápence 2745 530 02 Pardubice IČ 25292161  projektant: Bc. Adam Buriánek +420 702 254 712 adam.burianek@prodin.cz inženýrská činnost: Martina Řezaninová 725601963 martina.rezaninova@prodin.cz zodpovědný projektant: Ing. Michal Hornýš ČKAIT 0602053 michal.hornys@prodin.cz

OBEC KRAJ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	: Choceň Pardubický Choceň [651974]
CHARAKTER STAVBY	<p>Předmětem projektové dokumentace oprava stávajícího levostranného chodníku v Chocni v provozním staničení komunikace km 0,000 - 0,100. V rámci opravy levostranného chodníku dojde k výměně stožárů a lamp veřejného osvětlení. Délka rekonstruovaného chodníku je 111 m. Chodník bude opraven ve stávajícím šířkovém uspořádání. Dále se jedná o výstavbu nového chodníku v provozním staničení komunikace km 0,100 - 0,260 po pravé straně komunikace. Délka výstavby nového chodníku je 177 m. Součástí rekonstrukce pravostranného chodníku je nový nasvětlený přechod pro chodce v lokalitě u Hřbitova.</p> <p>Projektová dokumentace je koordinována s projektovou dokumentací, Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy.</p> <p>Stavební objekty: SO 101 CHODNÍKY SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</p>
STUPEŇ PD	Sloučená dokumentace dle přílohy č. 11 k vyhlášce 499/2006 Sb. DÚSP + PDPS
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU	: Celá stavba se nachází v k.ú.: Choceň [651974] Pozemky dotčené stavbou: SO 101: 2837/16, 704/8, 2730/9, 2730/4, 2730/1, st. 503, 722/1, 723, 720/6. SO 401: 704/8, 723, 2730/1 Podrobnosti viz Záborový elaborát.

NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby „**Chodníky podél II/312, Choceň**“ budou realizovány na všech kontrolních dnech, které budou organizovány s minimálně dvoutýdenní pravidelností hlavním dodavatelem stavby.

Na kontrolních prohlídkách stavby budou kontrolovány veškeré dílčí technologické postupy ve fázi realizace i dokončení u všech jednotlivých stavebních objektů stavby.

Kontrolní činnost bude při realizaci stavby prováděna zejména v těchto fázích:

- při předání staveniště
- po provedení odstranění zpevněných vrstev – frézování
- v případě dotčení inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- před kladením konstrukčních vrstev chodníku
- před kladením povrchových vrstev či před provedením obrusných vrstev

- po osazení a nástřiku dopravního značení
- před převzetím stavby
- nahodilé kontroly koordinace dopravy spolu se stavbou

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby a vybrán dodavatel stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží vybraný zhotovitel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

V Pardubicích, duben 2021

Vypracoval:

Bc. Adam Buriánek
+420 702 254 712
Prodin a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice