



C
PDPS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY



OPRAVA SILNICE JE SPOLUFINANCOVÁNA
ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY





PARDUBICKÝ KRAJ
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125
530 02 PARDUBICE
IČO 708 92 822

Razítko, datum, podpis:



SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE
DOUBRAVICE 98
533 53 PARDUBICE
IČO 000 85 031

Razítko, datum, podpis:

KRESLIL:	JAN VAJS			IDProjekt s.r.o.			
ZPRACOVAL:	JAN VAJS			Inženýring a projekce dopravních staveb			
TECHNICKÁ KONTROLA:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			Júnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS			tel. 494 544 554 www.idprojekt.cz			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS			IČO 024 97 247 DIČ CZ02497247			
KRAJ:	PARDUBICKÝ	OKRES:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC:	KRÁLÍKY	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE						ZAK. ČÍSLO:	0122
AKCE: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY - PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 2 - PROSTŘEDNÍ LIPKA						ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2016-017-0122
						DATUM:	X/2018
OBJEKT: SO - 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ						FORMÁT:	A4
						MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO						ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, Etapa 2 – Prostřední Lipka

Technická zpráva DIO

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, Etapa 2 – Prostřední Lipka

1.1. Název Objektu

Dopravně inženýrská opatření

1.2. Katastrální území

Králíky [672556], Prostřední Lipka [733806]

1.3. Obec

Králíky

1.4. Okres

Ústí nad Orlicí

1.5. Investor

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.6. Správce objektu

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.7. Projektant

IDProjekt s.r.o.
Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Jedná se o opravu stávající vozovky v současném nevyhovujícím stavu v délce 1,439 32 km s konečným povrchem z asfaltového betonu ACO 11+.

Šírkové a směrové parametry navržené stavební úpravy vycházejí ze stávajících poměrů. Výškové vedení trasy zůstává téměř zachováno viz příloha C.2.3. Podélný profil..

Jedná se o opravu nevyhovujícího stavu. Stávající dotčený úsek se nachází v extravilánu města Králíky

Dopravně inženýrské opatření

V úseku km 0,700 00 – 2,139 32 je navržena kompletní uzavírka stávající komunikace.

Dočasné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením odsouhlaseno správcem komunikace a Policií ČR DI. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním značení, které zajistí zhotovitel stavby. Během stavby je nutno zajistit dopravní obslužnost všech sousedních organizací.

Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, Etapa 2 – Prostřední Lipka

Technická zpráva DIO

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zákony a vyhláškami č. 13/97 Sb a č. 104/97 Sb. A č.183/2006 Sb. v platném znění. Zajistí a rozmístí v okolí staveniště dočasné svislé dopravní značení upravující podmínky v okolí stavby.

Zhotovitel podnikne všechny potřebné kroky, aby zabránil vozidlům vjíždějícím na nebo vyjíždějícím ze staveniště ve znečištění povrchu vozovek nebo chodníků blátem nebo úlomky a má za povinnost průběžně případné znečištění odstraňovat.

Předpokládaná lhůta výstavby

S ohledem na rozsah díla je předpoklad předání stavby do užívání po etapách.

Předpokládané termíny:

Předpokládaný termín zahájení stavby	léto/2019
Předpokládaný termín dokončení stavby	podzim/2019
Předpokládaná kolaudace stavby	podzim/2019

2.1. Rozsah výkonů

Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony:

- Osazení dočasného dopravního opatření
- Odstranění dočasného dopravního značení

3. POPIS PRACÍ

3.1. Všeobecné práce

Tento stavební objekt si nevyžádá žádné související práce. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení Policií ČR DI o dočasném omezení provozu.

3.2. Projednání

Návrh projektovaného objektu byl projednán se zástupci investora objektu a dotčenými orgány. Před zahájením stavebních prací je nutné definitivní návrh a podobu dopravního opatření a značení dokonzultovat se zástupci správců komunikace a Policií ČR DI.



V Litomyšli X/2018

Ing. Pavel Matys