

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	16
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101a/09

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	<b>Počet listů / od listu č.</b>	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Předložení návrhů Variací č. 12-16 ze dne	2 / 5	
Pokyn Správce stavby z Variacím ze dne	2 / 7	
Návrh AD na odvodnění sjezdu v km 0.071P ze dne 30.09.2019	2 / 9	

## §222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 101a / 09	Číslo ZBV:  16										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s.      Husova 1694, 530 03 Pardubice												
Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:







Změna spočívá v odvodnění vjezdu v rámci SO 101a v km 0,071. Zhotovitel provedl na základě požadavku Správce stavby a dle návrhu AD ze dne 30.09.2019 odvodnění vjezdu v km 0,071. Došlo k napojení podélného žlabu osazeného mříží v délce 8,5 m lemovaného žulovou kostkou. Skutečná délka napojení činí 18 m. Napojení do dešťové kanalizace bylo provedeno v komunikaci, proto byla vrchní vrstva zpevněna vrstvou SC 0/32 C8/10 v tloušťce 150 mm.

Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	119 613,94 Kč	119 613,94 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: { 0 - 12 - 2019 }	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: { 0 - 12 - 2019 }	podpis: 
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: { 03 - 12 - 2019 }	podpis: 
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: { 03 - 12 - 2019 }	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 6.12.19	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: { 03 - 12 - 2019 }	podpis: 
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09													
ZVĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č.09													
Evidenční číslo a název stavby: N241900860 - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/358, km 0,000 - 8,060													
Číslo a název rozpočtu: SO 101a - Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 - 1. etapa													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141021		POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA	T	373,28	412,16	38,88	243,00 Kč	98 171,85 Kč	0,00 Kč	10 225,44 Kč	108 397,29 Kč	10 225,44 Kč	10,40%
1413273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. NEPAŽ. TR. I	M3	24,05	45,65	21,60	332,00 Kč	7 983,94 Kč	0,00 Kč	7 171,20 Kč	15 155,14 Kč	7 171,20 Kč	89,80%
2017581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,72	35,72	9,00	1 097,00 Kč	29 312,94 Kč	0,00 Kč	9 873,00 Kč	39 185,94 Kč	9 873,00 Kč	33,70%
2456143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 130MM	M2	4 173,83	4 191,83	18,00	314,00 Kč	1 310 592,62 Kč	0,00 Kč	5 652,00 Kč	1 316 234,62 Kč	5 652,00 Kč	0,40%
4087433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	50,10	68,10	18,00	350,00 Kč	17 535,00 Kč	0,00 Kč	6 300,00 Kč	23 835,00 Kč	6 300,00 Kč	35,90%
		Celkem za položky ze Smlouvy dle kóde Změnou					350,00 Kč	1 463 586,35 Kč	0,00 Kč	39 221,64 Kč	1 502 807,99 Kč	39 221,64 Kč	3,00%
		Nové položky											
10817481 N		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	12,60	12,60	1 148,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 464,80 Kč	14 464,80 Kč	14 464,80 Kč	100,00%
10991771 N		OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	0,00	11,00	11,00	375,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 158,00 Kč	4 158,00 Kč	4 158,00 Kč	100,00%
11093543 N		ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTELÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MRŽI	M	0,00	8,50	8,50	7 287,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	61 789,50 Kč	61 789,50 Kč	61 789,50 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	80 392,30 Kč	80 392,30 Kč	80 392,30 Kč	300,00%
		Celkem za všechny položky						1 463 586,35 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	1 583 200,29 Kč	119 613,94 Kč	8,00%
Za Zhotovitele: <div>09-12-2019</div>													
Datum: <div>09-12-2019</div>													

*[Handwritten signature]*

09-12-2013

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

09-12-2013

*[Handwritten signature]*

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																													
Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b																													
1 Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH		148 047 801,14 Kč		6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		2 313 005,61 Kč		bez ABS		9=(32/1)*100		Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)		0,00%		limit nepřekročen		12=(28/1)*100		Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)		0,26%		limit nepřekročen			
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)		150 747 626,26 Kč		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		1,50%		limit nepřekročen		10=(36/1)*100		Sledování limitu 50 % pro změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)		1,88%		limit nepřekročen		13=28		Sledování čerpání limitu (ABS)		22 207 170,17 Kč		386 819,51 Kč		limit nepřekročen	
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky		101,82%		8=1+10,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		44 414 340,34 Kč				11=1+0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		74 023 900,57 Kč				14=1+9222+000+28		Zbývá do vyčerpání limitu		22 207 170,17 Kč		21 820 350,66 Kč			
4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ		0,00%																											
5=(39/1)*100 Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		0,00%																											
15 % z Přijaté smluvní částky		22 207 170,17 Kč																											
OK v limitu																													
SO	ZBV	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se známenkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávatel se známenkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných			
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=125+26	29	30	31=29+30	32=(29+30)	33	34	35=33+34	36=133+34	37	38	39=37+38						
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	-231 630,00 Kč	2 931 455,12 Kč	2 699 825,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	386 819,51 Kč	0,26%	386 819,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	2 544 635,61 Kč	2 313 005,61 Kč	2 776 265,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vodící proužky	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / užití vpusť	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sanace klenby	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sanace podlaží	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / obruby ve vnitřní	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vstupy pod OŽK	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 142	11.1	Dopravné inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 142	11.2	Dopravné inženýrské opatření - IV. etapa / Úprava DIO SO	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / separační geote	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vyrovnávací vrst	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / odvodnění vjezd	0,00 Kč	119 613,94 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,08%	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč						
Formka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.																													



# Přehled nových položek

Číslo ZBV:	16
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101a/09

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,6	1 148,00 Kč	14 464,80 Kč	Převzato z SO 121
91771.N	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	11	378,00 Kč	4 158,00 Kč	převzato z SO 111
93543.N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM	M	8,5	7 267,00 Kč	61 769,50 Kč	převzato z SO 111

Za zhotovitele:

Podpis:

[ 3-12-2013



Za objednatele:

Podpis:

[ 3-12-2013





člen koncernu MEDIS

**Tomáš Opelka**  
**Správce stavby**

Contract Management, a.s.  
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Vyřizuje: Mgr. Jiří Pokorný  
Tel.: 606 680 697  
E-mail: jiri.pokorny@msilnice.cz  
V Mor. Třebové dne: 11.11.2019

**Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová**

**Předložení návrhů variací**

Na základě postupu prací na stavbě – intravilány měst Litomyšl, Česká Třebová zhotovitel předkládá návrhy variací:

12.) **Úprava vjezdu u č.p. 123 na ulici V.K.Jeřábka v Litomyšli SO 111** - na základě pokynu správce stavby ze dne 22.10.2019 k provedení variace č.12 spočívající v prodloužení vjezdu u č.p. 123 na ulici V.K.Jeřábka v Litomyšli, zhotovitel předkládá nacení této variace. Jedná se o rozebrání stávajícího chodníku a prodloužení stávající vjezdu u domu č.p. 123 o 6m, provedení nové zádlažby z betonové zámkové dlažby v celkové výměře 12m<sup>2</sup>.

Cena za provedení 19 351 Kč bez DPH.

13.) **Separční geotextilie SO 101a v km 0,775 – 1,100** – zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 101a na pláň a po provedení vrstvy štěrku frakce 0/63 zjistil, že při hutnění vrstvy štěrku dochází k promíchávání vrstev pod plání se štěrku. Na základě pokynu TDS provedl zhotovitel na vymezené části pokládku separční geotextilie za účelem zjištění, zda je toto opatření dostatečné. Vzhledem k tomu, že na základě tohoto opatření přestalo promíchávání spodních vrstev s vrstvou štěrku, navrhuje zhotovitel provést toto opatření v celém úseku stavby se stejným složením podkladních vrstev pod plání tj. v km 0,775 – 1,100.

Cena za provedení 63 545 Kč bez DPH.

14.) **Odvodnění podjezdu pod viaduktem SO 102 v km 11,446 – 11,460** – zhotovitel v rámci provádění stavby zjistil, že stávající dešťová vpust neodvádí dešťovou vodu z komunikace. Na základě pokynu TDS provedl zhotovitel odkopání potrubí, kterým byla dešťová vpust napojena, a zjistil, že je kompletně ucpané. Zhotovitel provedl vybourání potrubí DN 200 v délce 3m a osadil nové potrubí DN 200, dále provedl napojení všech stávajících

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611  
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddílu B, vložka č. 430  
Datová schránka: jwqtq7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111  
e-mail: stred@msilnice.cz  
web: www.msilnice.cz



člen koncernu MEDIS

drenáží, které se nacházely v nestmelených vrstvách komunikace do stávající dešťové vpusti. Toto opatření zajistí řádný odvod dešťových vod z komunikace.

Cena za provedení 21 308 Kč bez DPH.

- 15.) **Provedení vyrovnávací vrstvy asfaltobetonu SO 101a v km 0,000 – 0,200** – zhotovitel navrhnul provedení vyrovnávací vrstvy v tomto úseku za účelem zajištění řádného odvodu dešťových vod z komunikace a z důvodu zajištění rovinnosti obrusné vrstvy. V tomto úseku byly navrženy pouze dvě vrstvy asfaltobetonu a to ACL 16 CRmB v tl. 70 mm a SMA 8 NH 45/80-65 v tl. 30 mm. Zhotovitel provedl vyrovnávací vrstvu z asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 20-50 mm a z asfaltobetonu ACL 16+ v tl. nad 50 mm.

Cena za provedení 354 220 Kč bez DPH.

- 16.) **Odvodnění vjezdu SO 111 v km 0,071** – zhotovitel na základě požadavku správce stavby k odvodnění vjezdu v km 0,071 a dle návrhu AD ze dne 30.09.2019 provedl napojení podélného žlabu osazeného mříží v délce 8,5m lemovaného žulovou kostkou. Skutečná délka napojení činí 18m. Napojení do dešťové kanalizace bylo provedeno v komunikaci, proto byla vrchní vrstva zpevněna vrstvou SC 0/32 C8/10 tl. 150 mm.

Cena za provedení 119 614 Kč bez DPH.

Mgr. Jiří  
Pokorný

Digitálně podepsal  
Mgr. Jiří Pokorný  
Datum: 2019.11.11  
07:02:22 +01'00'

Mgr. Jiří Pokorný  
zástupce zhotovitele

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611  
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddílu B, vložka č. 430  
Datová schránka: jwrtq7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111  
e-mail: stred@msilnice.cz  
web: [www.msilnice.cz](http://www.msilnice.cz)

Mgr. Jiří Pokorný  
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim  
IČO: 421 96 868  
ID schránky: jwqtq7ju

## Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/045

V Praze dne  
12.11.2019

Související

korespondence: „Předložení návrhů variací“ ze dne 11.11.2019

### Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variací (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na návrhy Variací č. 13. až 16., které jste mi předložil v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP na základě mého požadavku.

Úvodem konstatuji, že součástí vašeho výše uvedeného dopisu je i návrh **Variace č. 12** ve věci úpravy vjezdu u č. p. 123 v ulici V. K. Jeřábka v Litomyšli, u které jsem již vydal pokyn k jejímu provedení dne 22.10.2019. Variace spočívá v rozebrání stávajícího chodníku a prodloužení stávající vjezdu u domu č. p. 123 o 6 m, a dále v provedení nové zádlahy z betonové zámkové dlažby v celkové výměře 12 m<sup>2</sup>. Návrh na ocenění Variace č. 12 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 19.351 Kč bez DPH změn kladných**.

**Variace č. 13** spočívá v pokládce separační geotextilie na SO 101a v km 0,775-1,100. Účelem tohoto opatření je zabránit promíchávání spodních vrstev pod plání s vrstvou šterkodrtě frakce 0/63, ke kterému docházelo při hutnění vrstvy šterkodrtě. Návrh na ocenění Variace č. 13 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 63.545 Kč bez DPH změn kladných**.

**Variace č. 14** spočívá v odvodnění podjezdu pod viaduktem v rámci SO 102 v km 11,446-11,460. Stávající dešťová vpust neodváděla dešťovou vodu z komunikace. Na základě pokynu TDS provedl Zhotovitel odkopání potrubí, kterým byla dešťová vpust napojena, a zjistil, že potrubí je kompletně ucpané. Zhotovitel provedl vybourání potrubí DN 200 v délce 3 m a osadil nové, dále provedl napojení všech stávajících drenáží, které se nacházely v nestmelených vrstvách komunikace do stávající dešťové vpusti. Toto opatření zajistí řádný odvod dešťových vod z komunikace. Návrh na ocenění Variace č. 14 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 21.308 Kč bez DPH změn kladných**.

**Variace č. 15** spočívá v provedení vyrovnávací vrstvy asfaltbetonu v rámci SO 101a v km 0,000 – 0,200. Zhotovitel navrhnul provedení vyrovnávací vrstvy v tomto úseku za účelem zajištění řádného odvodu dešťových vod z komunikace a z důvodu zajištění rovinnosti obrusné vrstvy. V tomto úseku byly navrženy pouze dvě vrstvy asfaltbetonu a to ACL 16 CRmB v tloušťce 70 mm a SMA 8 NH 45/80-65 v tloušťce 30 mm. Zhotovitel provedl vyrovnávací vrstvu z asfaltbetonu ACO 11+ v tloušťce 20-50 mm a z asfaltbetonu ACL 16+ v tloušťce nad 50 mm. Návrh na ocenění Variace č. 15 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 354.220 Kč bez DPH změn kladných**.



**Variace č. 16** spočívá v odvodnění vjezdu v rámci SO 101a v km 0,071. Zhotovitel provedl na základě požadavku Správce stavby a dle návrhu AD ze dne 30.09.2019 odvodnění vjezdu v km 0,071. Došlo k napojení podélného žlabu osazeného mříží v délce 8,5 m lemovaného žulovou kostkou. Skutečná délka napojení činí 18 m. Napojení do dešťové kanalizace bylo provedeno v komunikaci, proto byla vrchní vrstva zpevněna vrstvou SC 0/32 C8/10 v tloušťce 150 mm. Návrh na ocenění Variace č. 16 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací v celkové výši **119.614 Kč bez DPH změn kladných**.

Protože v souvislosti s Variacemi č. 12 až 16 nebyly v návrzích výslovně uvedeny žádné modifikace harmonogramu, Doby pro dokončení ani jiných časových milníků, mám za to, že se **nepředpokládá žádný časový dopad těchto Variací na provedení Díla**.


**Na základě výše uvedeného tímto vydávám pokyn k provedení Variací č. 13, 14, 15 a 16.**

**Tento pokyn k provedení Variací je vydáván před potvrzením (podpisem) Změnových listů, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.**

Závěrem dodávám, že **veškeré Variace budou administrovány podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění jednotlivých Variací.

S pozdravem

**CM** 5  
Contract Management  
Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035  
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035  
www.contractmanagement.cz



Tomáš Opelka  
Správce stavby

#### Přílohy

1

**Předmět:** Sjezd 0.071 P - ŽLAB

**Datum:** pondělí 30. září 2019 11:20:13 Středoevropský letní čas

**Od:** Michal Jonás

**Do:** Tomáš Opelka

**Kopie:** Jiří Synek - SUS Pk (jiri.synek@suspk.cz)

**Přílohy:** image001.png, Litomysl Zlab u sjezdu 0.071P.pdf

Dobrý den,

na základě dnešní tel. žádosti Ing. Synka předávám návrh řešení sjezdu na účelovou komunikaci v km 0,071P.

Po jednání Ing. Synka s dotčeným vlastníkem bylo dohodnuto,

- do vjezdu bude osazen krytý žlab v celé délce 8,5 m. Navržený žlab je shodný s typem užitým v SO 111 - liniový žlab polymerbetonový 210/200/1000 mm s pozinkovanou hranou bez spádu dna, litinový kryt, SW 18, černý, D400
- předpokládané napojení do sousední vpusti UV4 přípojkou DN 150 dl. 12 m.
- provedení: okolo žlabu bude provedena 1 linie žul. kostek drobných z obou stran. Vnitřní linie kostek průběžného proužku proběhne vjezdem přímo, směrem do vjezdu bude přisazen žlab a druhá linie.
- do vjezdu nebude osazen původně uvažovaný krajník.
- platí že od tohoto vjezdu dál ve směru staničení bude 2řádka.

Prosím o předání dotčeným a zařazení na příští KD ke schválení

S pozdravem M. Jonáš, DHV

Ing. Michal JONÁŠ  
projektový konzultant

T +420 545 425 233 | M +420 602 218 638 | [michal.jonas@rhdhv.com](mailto:michal.jonas@rhdhv.com) | [www.royalhaskoningdhv.cz](http://www.royalhaskoningdhv.cz)  
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | Kancelář Černopolní 39, 613 00 Brno



This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

