

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101a/03

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Kalkulační rozpad položky 12273.R	1 / 5	
Vyjádření NPÚ ze dne 17.09.2019	2 / 6	
Předložení návrhů Variací č. 1-11 ze dne	3 / 8	
Pokyn Správce stavby k provedení Variací č. 1-1 ze dne 07.10.2019	3 / 11	
Fotodokumentace	3 / 14	
Vyjádření AD k Variacím č. 1-16 ze dne	1 / 17	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101a / 03	Číslo ZBV: 6										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1694, 530 03 Pardubice												
Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:







Změna spočívá v sanaci klenby sklepních prostor v km 0,580-0,633 v rámci SO 101a zastížených během provádění zemních prací, které představují archeologický nález. Na základě vyjádření NPÚ, Územního pracoviště v Pardubicích ze dne 17.09.2019 je nutné odkopání materiálu na klenbě sklepních prostor provést ručně, následně na klenbu položit geotextilii a doplnit vrstvou štěrkodrtě frakce 0/63 do úrovně zemní pláně. Následně je možné pokračovat dle PDPS. Zhotovitel navíc navrhuje do vrstvy kameniva zpevněného cementem přidat svařovanou KARI síť 8x8 mm z ocelových drátů žebírkových tvářených za studena s okem 100x100 mm. Tyto úpravy byly zvoleny pro zajištění stability a únosnosti klenby sklepních prostor tak, aby nedošlo k jejímu propadu za provozu.



Vzhledem ke skutečnosti, že o sklepních prostorách v této oblasti objednatel a zpracovatel PDPS nebyl informován dotčenými oslovenými orgány státní správy, nebylo možné této události předejít. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: 06-12-2019	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 06-12-2019	podpis: 
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 06-12-2019	podpis: 
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: 06-12-2019	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 6-12-19	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: 06-12-2019	podpis: 
			Číslo paré:


Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.03													
Evidenční číslo a název stavby: NZ41900460 - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/358, km 0,000 - 0,060													
Číslo a název rozpočtu: SO 101 a - Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 „I. etapa“													
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	141021	POPLATKY ZA SKLADKU ZEMLINA	T	373,28	517,08	143,80	243,00 Kč	98 171,85 Kč	0,00 Kč	37 819,40 Kč	135 991,25 Kč	37 819,40 Kč	38,50%
2a	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ	M3	93,00	172,89	79,89	1 176,00 Kč	109 368,00 Kč	0,00 Kč	93 950,04 Kč	203 318,04 Kč	93 950,04 Kč	85,90%
		Celkem za položky ze Smlouvy dočtené Změnou						207 539,85 Kč	0,00 Kč	131 770,04 Kč	339 309,89 Kč	131 770,04 Kč	63,00%
		Nové položky											
101	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,00	319,55	319,55	71,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 688,05 Kč	22 688,05 Kč	22 688,05 Kč	100,00%
102	451366	VÝTLUŽ PODKL.VRSTEV Z KARI-SIT	T	0,00	2,65	2,65	27 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 610,00 Kč	72 610,00 Kč	72 610,00 Kč	100,00%
114	12273 R	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I	M3	0,00	79,89	79,89	669,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 424,41 Kč	69 424,41 Kč	69 424,41 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	164 722,46 Kč	164 722,46 Kč	164 722,46 Kč	300,00%
		Celkem za všechny položky						207 539,85 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	504 032,35 Kč	296 492,50 Kč	143,00%
Za Zhotovitele: 												Za Objednatelē: 	
Datum: 10.02.2010												Datum: 11.02.2010	

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101a/03

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
12273.R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	79,89	869,00 Kč	69 424,41 Kč	modifikace položky - viz. kalkulační rozpac
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	319,55	71,00 Kč	22 688,05 Kč	OTSKP 2019
451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	2,65	27 400,00 Kč	72 610,00 Kč	OTSKP 2019

Za zhotovitele:
Podpis:

 6. 12. 2019

Za objednatele:
Podpis:

6. 12. 2019 

Rozbor ceny

Stavba

12273.R

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

SO

101a

MNOŽSTVÍ

79,89

MJ

M3

POLOŽKA

001

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I

Celkem náklady zhotovitele					679,50
R1	Režie - Výrobní	5,00 %		CC	33,98
R2	Režie - Správní	5,00 %		CC	33,98
Z	Zisk	5,00 %		CC	33,98
PM	Přímé mzdy				257,52
OM	Odvody ze mzdy	34,00 %			87,56
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]					101,94
Náklady celkem zhotovitele					869,00
Jednotková cena					869,00
Celková cena					69 424,14

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena MJ	JC (M3)
Vlastní práce							
1	P	000001	Dělník	Nh	1,85600	138,60	591,94
			Profese				257,52
							257,52



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
V PARDUBICÍCH

Váš dopis č. j.	MěÚ Litomyšl 082233/2019
ze dne/doručeno dne	16.9.2019
Naše č. j.	NPU-361/73271/2019/TC
Vyřizuje / linka	Mgr. Tomáš Čurda/50
Spisový znak	820.3.6
V Pardubicích dne	17.9.2019

Městský úřad Litomyšl – KCR
Odd. státní památkové péče
PhDr. Milada Nováková
Bratří Šťastných 1000
570 20 LITOMYŠL

VYJÁDŘENÍ ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

Konzervace zděné konstrukce suterénního prostoru na pozemku parc. č. 2175/1 v k. ú. Litomyšl (křižení ulic Zámecká a Jiráskova), Litomyšl, okres Svitavy, Pardubický kraj

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti MěÚ v Litomyšli odd. SPP k věci: Konzervace zděné konstrukce suterénního prostoru na pozemku parc. č. 2175/1 v k. ú. Litomyšl (křižení ulic Zámecká a Jiráskova), Litomyšl, okres Svitavy, Pardubický kraj.

Žádost o vyjádření ve věci výše zmíněného stavebního záměru byla AO NPÚ-ÚOP v Pardubicích doručena dne 17.9.2019

K žádosti o vyjádření byla přiložena žádost o vydání ZS a vyjádření RM v Litomyšli.

V předložené žádosti jsou avizovány tyto zamýšlené zemní práce: Skrývka původního povrchu silnice v rámci její modernizace.

K žádosti o vyjádření k situaci zjištěné zděné konstrukce suterénního prostoru během stavby „Modernizace silnice II/358 Litomyšl-Česká Třebová“ na ppč. 2175/1 v k.ú. Litomyšl sdělujeme z hlediska zachování archeologických terénů: Dle zjištěné části zde odkryté situace lze předpokládat, že se jedná o prostor objektu původní, nejspíše středověké zástavby. Rozsah daného suterénního prostoru a způsob jeho případného zaklenutí nelze v současnosti určit. Každopádně je třeba zde všechny vizuálně zřetelné prvky shledané situace patřičně archeologicky zdokumentovat. Co se týče pokračujících prací na vozovce, zde bychom doporučili dostatečně separovat svrchní část zjištěného objektu od následné konstrukce probíhající stavby, například pomocí vrstev vhodné geotextilie. Dále při dalších pracích při skrývce stávajících povrchů silnice by bylo vhodné pokračovat s maximální opatrností a zasahovat jen minimálně do nezbytných hloubek, neboť je zde vážný předpoklad umístění dalších podzemních sídlištních objektů a rizika jejich případného poškození.

Dále dle § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění upozorňuje, že v případě jakéhokoliv zjištění nálezů archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu) povinen dodržet následující body:

1/ neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení nemovitých archeologických situací, stejně jako zjištění nálezů movité povahy (keramické zlomky, kov, kosti, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu v Praze. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů po učiněném oznámení.

2/ následně uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou organizací. O vybraném zhotoviteli bude archeologické oddělení Národního památkového ústavu ÚOP v Pardubicích včas informováno.

Tyto požadavky jsou stanoveny z hlediska péče o případné archeologické nálezy a situace též dle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a rovněž jsou uplatněny i ve smyslu zákona č.

100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za dodržení výše uvedených podmínek

„otisk úředního razítka“

PhDr. Václav Paukert
vedoucí odboru péče o památkový fond



člen koncernu MEDIS

Tomáš Opelka
Správce stavby

Contract Management, a.s.
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Vyřizuje: Mgr. Jiří Pokorný
Tel.: 606 680 697
E-mail: jiri.pokorny@msilnice.cz
V Mor. Třebové dne: 02.10.2019

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Předložení návrhů variací

Na základě postupu prací na stavbě – intravilány měst Litomyšl, Česká Třebová zhotovitel předkládá návrhy variací:

- 1.) **Kompletní výměna uličních vpustí v rámci SO 102** – zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 102 zjistil, že uliční vpusti jsou v některých případech zborcené, jsou osazeny různými mřížemi a jejich umístění není s ohledem na spádování vozovky na takovém místě, aby mohly řádně plnit svou funkci, viz fotodokumentace.

Zhotovitel navrhuje výměnu všech uličních vpustí – kompletní sestava vpusti včetně nového napojení vpustí.

Cena za provedení 94 643 Kč bez DPH.

- 2.) **Přeskládání kamenných obrub v rámci SO 102** – zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 102 zjistil, že některé kamenné obruby již nedrží, neboť vlivem času došlo ke stravení betonového lože, což způsobuje vylamování obrub do vozovky. Zhotovitel navrhuje vybourat stávající obruby v délce 170 m a znovu tyto obruby položit do betonového lože. Vzhledem k tomu, že obruby jsou lemovány chodníky, je nutné rozdláždit část navazujících chodníkových ploch a znovu po položení obrub tyto plochy zadláždít.

Cena za provedení 223 382 Kč bez DPH.

- 3.) **Oprava kanalizačních přípojek v rámci SO 102** - zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 102 zjistil, že kanalizační přípojky k domům č.p. 268 a 96 nejsou zaústěny do splaškové kanalizace. V rámci těchto přípojek chyběly revizní šachty, při obnažení šachet umístěných pod vozovkou došlo k jejich zborcení. Zhotovitel navrhuje v rámci stavby provést zemní a montážní práce související s opravou kanalizačních přípojek.

Cena za provedení 26 286 Kč bez DPH.

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jwq7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111
e-mail: stred@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz



člen koncernu MEDIS

- 4.) **Výměna vodících proužků v rámci SO 101a** – zhotovitel navrhuje vyměnit vodící proužky podél komunikace od světelné křižovatky směrem na Českou Třebovou. Celková délka vodících proužků k výměně činí 296ks (37m²). Zhotovitel navrhuje vybourat stávající vodící proužky, které jsou zdeformované a rozlámané a neplní řádně funkci odvodnění komunikace. Následně osadit do betonového lože nové vodící proužky.

Cena za provedení 71 372 Kč bez DPH.

- 5.) **Výměna uličních vpustí v rámci SO 101a v km 0,000-0,100** – zhotovitel po odfrézování vozovky zjistil, že uliční vpusti jsou v některých případech zborcené a jejich umístění není s ohledem na spádování vozovky na takovém místě, aby mohly řádně plnit svou funkci. V uličních vpustech jsou osazeny lapače nečistot, které neplní řádně svou funkci, neboť se jedná o atypické uliční vpusti. Tímto dochází k zanášení dešťové kanalizace.

Zhotovitel navrhuje výměnu všech uličních vpustí – kompletní sestava vpustí včetně nového napojení vpustí.

Cena za provedení 78 427 Kč bez DPH.

- 6.) **Sanace sklepních prostor v rámci SO 101a v km 0,580-0,633** – zhotovitel v rámci provádění odkopávek zjistil, že v daném úseku se nachází archeologický nález – klenuté sklepní prostory. Na základě sdělení NPÚ, Územní odborné pracoviště v Pardubicích, je nutné provést odkopání svrchní části sklepních prostor šetrným způsobem – ručně. Následně položit separační geotextilii a doplnit štěrkodrtí frakce 0/63 do úrovně zemní pláň a následně pokračovat dle schválené PD. Do vrstvy kameniva zpevněného cementem SC 0/32 C8/10 navrhuje vložit Svařovanou síť z ocelových drátů žebírkových tvářených za studena, typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m. Dilataci této vrstvy provést po 15bm.

Cena za provedení 288 410 Kč bez DPH.

- 7.) **Úprava podkladních vrstev u kabelů CETIN v rámci SO 111 v km 0,175** – zhotovitel po odstranění asfaltobetonových vrstev zjistil, že se zde nacházejí kabelovody společnosti CETIN, které jsou zakryty betonovou vrstvou. Tato vrstva zasahuje do kladecí vrstvy žulových kostek, které jsou zde navrženy dle PD. Na základě vyjádření zástupce společnosti CETIN, že v dotčeném místě se jedná o povrchy tělesa kabelovodu, propojující jednotlivé kabelové komory a nelze je snížit či posunout bez porušení vlastní konstrukce kabelovodu, zhotovitel navrhuje provést tuto úpravu. Provést mezi kabelovody CETIN ruční odkopávku zbytků zeminy do hloubky 0,35m, následně doplnit 0,20 m štěrkodrtě frakce 0/63 a vrstvu 0,15m kameniva zpevněného cementem SC 0/32 C8/10 a na tuto vrstvu provést pokládku dvou vrstev asfaltobetonu dle PD (asf. mastixový SMA 8 NH 45/80-65 tl. 30 mm, asf. beton pro ložné vrstvy ACL 16 CRmB tl.70 mm).

Cena za provedení -91 208 Kč bez DPH.

- 8.) **Sanace podloží v rámci objektu SO 101a v km 0,197-0,560** – zhotovitel zjistil na základě statické zatěžovací zkoušky na pláni provedené dne 11.9.2019, že pláň nedosahuje hodnot stanovených PD, kdy pláň dosahovala hodnot 36,2 – 40,9 MPa. Zhotovitel provedl sanaci odtěžením 0,3m podloží na úroveň parapláně a sanační vrstvu vyplnil štěrkodrtí frakce 63/125. Zhotovitel provedl levou polovinu jízdního pruhu a následně nechal sanační vrstvu geodeticky zaměřit. Výměra sanační vrstvy činí 1330 m². Vzhledem k tomu, že pravá polovina vozovky má



Člen koncernu MEDIS

stejně podloží, je nezbytné sanovat i druhou polovinu vozovky ve stejném rozsahu. Celková výměra sanací činí 2660 m². V položkovém rozpočtu je 310m², navíc bude provedeno 2 350 m² sanací v tl. 0,3m, tj. 705 m³. Provedení sanační vrstvy bylo ověřeno statickou zatěžovací zkouškou ze dne 26.9.2019 s výsledkem 60,6 MPa.

Cena za provedení 1 269 282 Kč bez DPH.

- 9.) **Úprava oblouku v rámci objektu SO 101a v km 0,780-0,855** – na základě prohlídky stavby dostal zhotovitel od stavebního dozoru pokyn provést vnitřní oblouk komunikace nově z žulových obrub hladkých a z důvodu podmáčení vozovky za deště posílit dešťové vpusti o 3ks. Stávající žulové obruby budou vybourány a nově budou osazeny žulové obruby hladké. Tyto obruby budou dovezeny ze skladu města Litomyšl.

Cena za provedení 136 898 Kč bez DPH.

- 10.) **Doplnění vrstev pod OŽK objektu SO 101a v km 0,000-0,200** – zhotovitel zjistil po odfrézování živichých vrstev vozovky, že se pod touto vrstvou nacházejí žulové kostky, které se vylamují, a nelze na ně pokládat asfaltobetonovou vrstvu a dále zhotovitel objevil starý trativod zaústěný do uliční vpusti. Všechna nesoudržná místa zhotovitel navrhuje vyčistit a odstranit nadbytečný materiál a tato místa vyplnit vrstvou z kameniva zpevněného cementem SC 0/32 C8/10. Jedná se o plochu 100m².

Cena za provedení 33 610 Kč bez DPH.

- 10.) **Změny v DIO** – v důsledku požadavku Města Litomyšl v rámci řešení DIO, musel zhotovitel provést provizorní komunikaci na ul. Tyršova. Na základě požadavku města Česká Třebová musel zhotovitel zhotovit provizorní komunikaci pro napojení parkoviště před OD Billa a parkoviště ul. Václavská. Z důvodu požadavku investora provádět SO 101a a SO102 současně v celém úseku, musel zhotovitel osadit více dopravních značek týkajících se dopravní obslužnosti ulic v Litomyšli i České Třebové. Vzhledem k tomu, že město Litomyšl požadovalo provádět část SO 101a za provozu od km 0,000-0,100 a 0,300-0,600 z důvodu obsluhy OD Albert a ul. Tyršova, ZŠ ul. Zámecká a provozovny Kubík. Z těchto důvodů osadil zhotovitel o 50ks značek Z4 navíc a 30ks provizorních svislých dopravních značek vše na 90 kalendářních dnů.

V rámci provádění prací vzniknul z města Litomyšl požadavek na řešení bezpečnosti přechodu pro chodce před ZŠ na ul. Zámecká. Z tohoto požadavku vyplynulo osazení dvou svislých dopravních značek se snížením rychlosti na 30km/h s dodatkovou tabulkou.

Cena za provedení 117 064 Kč bez DPH.

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M - SILNICE a.s. ⑦
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka č. 430
Datová schránka: jw7q7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111
e-mail: stred@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz



2019/09/02 09:21



2019/09/02 09:20



Sídlo společnosti:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Korespondenční adresa:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Černopolní 39, 613 00 Brno

Tel.: 545 425 230

www.rhdhv.com

Věc: Stanovisko AD k variacím č.1-11 ze dne 2.10. 2019 a 12-16 ze dne 11.11. stavby „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“

Projektant stavby z pozice autorského dozoru projektanta stavby konstatuje, že návrh variací č. 1-11 ze dne 2.10. 2019 a č. 12-16 ze dne 11.11. 2019 přeložených zástupcem hotovitele stavby fi. M-Silnice Mgr. Jiřím Pokorným je v souladu s návrhy a dohodnutým řešením uvedených technických problémů vzniklých na stavbě tak, jak bylo učiněno v rámci kontrolních dnů. Navržené změny jsou nezbytné k provedení a dokončení díla v souladu se záměry projektu a umožní zajištění jeho dlouhodobě udržitelného bezvadného stavu.

Odůvodnění:

Variace 1, 2, 14, 16 - poruchy na technickém zařízení nebyly při přípravě projektu projektantem zastiženy nebo identifikovány.

Variace 6 - o skutečnosti dotčené orgány státní správy ve svém vyjádření neinformovali

Variance 3, - lokální atypické technické řešení nebylo při přípravě použitými prostředky identifikovatelné.

Variance 7, - o atypickém řešení správce sítě projektanta ve svém vyjádření neinformoval

Variance 4, 5, 9 - poruchy na konstrukčním prvku se oproti stavu z doby přípravy projektu 2015-16 zhoršily natolik, že tyto vyžadují výměnu.

Variace 8, 13 - rozsah sanací byl navržen na základě provedených průzkumů v rámci přípravy, skutečný rozsah je zřejmý až na stavbě po rozebrání původního krytu a odhalení pláně

Variace 10 - rozsah poškození výstavbou nelze předem kvantifikovat.

Variace 11, 12 - požadavky třetích stran v průběhu výstavby

Variace 15 - požadavky třetích stran týkající se problematického způsobu odvozu

V Brně dne 22. listopadu 2019

*HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
e-mail: info@rhdhv.com • DIČ: CZ45797170*


Ing. Michal Jonáš, projektant
HaskoningDHV CZ