

dle rozdělovníku

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje
Stránský

Pardubice
10.6. 2019

Věc: Záznam z jednání ze dne 7.6. 2019

Na základě dohody jsem zpracoval jednoduchý záznam domluveného.

- bylo konstatováno, že požadavku p. Vondrky na přejmenování Neratovské aleje může vyhovět pouze město Lázně Bohdaneč, neboť bylo vyhlásovatelem tohoto VKP. Je proto nutno tento požadavek směřovat na město Lázně Bohdaneč.
V rámci stavby bude v prostoru odpočívky umístěna informační tabule o Dr. J. Jánském.
 - bylo konstatováno, že je třeba vyvíjet tlak na Povodí Labe, aby zajistilo opravu Opatovického kanálu v dohledném termínu.
Zde byla, s povděkem, přijata nabídka p. Kortýše, že se ze své pozice pokusí tato jednání vyvolat.
 - taktéž byla přijata informace o nutnosti zajistit na stavbě (i jiným podobným), ze strany investora, „biologický dozor stavby. S tímto investor souhlasil.
 - bylo dohodnuto, že část silnice (vyznačená jako etapa č. 1) bude realizována v rámci okružní křižovatky silnic I/36 a III/0361
 - dohodnutý harmonogram realizace stavby je kompromisem mezi požadavky zpracovatelů „biologického průzkumu“ a potřebou realizace modernizace silnice III/0361
- etapa „1“** - jedná se o úsek od křižovatky s I/36 po sjezd ke skladu RHB u čp. 365, tento úsek bude stavebně realizován v rámci realizace okružní křižovatky.
S ohledem na další úspěšné pokračování stavební činnosti musí v rámci této etapy investor zajistit jednak vykoupení pozemků od RHB a jednak zajistit výsadbu nové aleje vpravo (na patě budoucího svahu násypu silnice). Tato podmínka je stanovena s ohledem na dostatečný časový prostor pro zakořenění a růst vysazených stromů tak, aby v době realizace etapy „4“ vykazovaly růst. Tato etapa se předpokládá v délce 5let (0 – 5rok).

- etapa „2“** - jedná se o výstavbu v rozsahu od výhybny u hospody U Čochtana po centrum obce Neratov (výstavba v rámci této etapy se v žádném případě nedotkne „Neratovské aleje“).
Tato etapa se předpokládá v délce 2let (5 - 6rok) - PD vč. povolení + realizace.
- etapa „3“** - jedná se o výstavbu v rozsahu od sjezdu k Rybničnímu hospodářství Bohdaneč po výhybnu u hospody U Čochtana.
Tato etapa se předpokládá v délce 2let (9 - 10rok) - PD vč. povolení + realizace.
- etapa „4“** - jedná se o výstavbu v rozsahu od konce „1“ etapy (sjezd ke skladu u čp. 365) po sjezd k Rybničnímu hospodářství Bohdaneč.
Tato etapa se předpokládá v délce 2let (13 - 14rok) - PD vč. povolení + realizace.

Mezi realizacemi etap **2 - 3** a **3 - 4** bude vždy 3letá proluka ve stavební činnosti s ohledem na okolní zeleň (v tomto období bude zajištěno přesídlování netopýrů, brouků atd).

Jsem s pozdravem

Jiří Stránský
projekce dopravních staveb