

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-151/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2021-043

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/337 73 Miřetice – Dřeveš, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

II. **M – SILNICE a.s.**

Zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

E-mail: stred@msilnice.cz

[Zástupce zhotovitele: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED](#)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-151/1073/200/20/2021 a dne 6.12.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Oprava silnice III/337 73 Miřetice – Dřeveš, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
20 326 929,12	4 268 655,12	24 595 584,24

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží el. originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/337 73 Miřetice - Dřeveš, I. etapa - SMLO-151/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/337 73 úsek křiž. II/337 Miřetice – konec pietního místa Ležáky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1. stavba/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	79 / 7	
Nové Položky	1 / 86	
Fotodokumentace - sanace	2 / 87	
Protokol o zkoušce č. 195/21/CSL/CR	1 / 89	
Protokol o zkoušce č. 218/21/CSL/CR	1 / 90	
Protokol o zkoušce č. 235/21/CSL/CR	1 / 91	
Zápis ve SD - sanace	1 / 92	
Zápis ve SD - SZZ, kanalizační poklopy	1 / 93	
Vyjádření AD k ZBV 01 ze dne 25.05.2022	1 / 94	
Vyjádření AD k ZBV 01 ze dne 09.06.2022	1 / 95	
Vyjádření TDS k ZBV 01 ze dne 08.06.2022	2 / 96	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/337 73 Miřetice - Dřeveš, I. etapa - SML0-151/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/337 73 úsek kříž. II/337 Miřetice – konec pietního místa Ležáky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: 1. stavba / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.07.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: M-SILNICE a.s.	Doubravice 98, 533 53 Pardubice Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V průběhu provádění stavebních prací byly v souladu s předpokladem PDPS provedeny na úrovni zemní pláně statické zatěžovací zkoušky podle ČSN 72 1006 (dále jen "SZZ"). Dle PDPS bylo uvažováno s minimální únosností zemní pláně ve výši 45 MPa. Dle výsledků SZZ však nebylo těchto hodnot dosaženo, kdy z důvodu neměřitelných hodnot byla zkouška nedoměřena (viz protokol o zkoušce č. 195/21/CSL/CR, který je součástí dokumentace ZBV). Dle PDPS bylo uvažováno provedení sanace vrstvou štěrkodrti frakce 0/63 v mocnosti 30 cm. Na základě výsledků SZZ bylo po konzultaci s AD a TDS navrženo provedení sanace ve větší mocnosti, než bylo uvažováno. Konkrétně byla mocnost sanace navýšena na 50 cm, kdy k vrstvě štěrkodrti frakce 0/63 byla doplněna 20 cm vrstva štěrkodrti frakce 0/125 v celkovém objemu 995,760 m3. Po provedení sanace dle nového způsobu byly opět provedeny SZZ pro potvrzení dostatečné únosnosti zemní pláně (viz protokoly o zkoušce č. 218/21/CSL/CR a č. 235/21/CSL/CR, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 123736 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM) a přidání nové položky soupisu prací č. 21451 (SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE).

2) V rámci PDPS bylo uvažováno provedení výškové úpravy 4 kusů kanalizačních poklopů. V době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby došlo k vybudování nové splaškové kanalizace v obci Dachov. Z tohoto důvodu bylo nutné v průběhu provádění stavebních prací provést výškovou úpravu dalších 8 kusů kanalizačních poklopů. Tím bude docíleno jednotné úpravy v rámci celého opravovaného úseku silnice III/337 73. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 89921 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ).

3) Při realizaci stavebních prací byl zjištěn nesoulad výkazu výměr s výkresovou částí projektové dokumentace. Na základě této skutečnosti bylo nutné doplnit 28 m silničních ocelových svodidel, aby byly naplněny požadavky na zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 9113C1 (SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ).


4) Dle PDPS bylo uvažováno zakrytí plynového potrubí v průběhu provádění stavebních prací. Plynové potrubí se v opravovaném úseku silnice III/337 73 vyskytovalo jen na začátku staničení stavby (úsek 0,000), kde bylo pouze prováděno frézování stávajících asfaltových vrstev v mocnosti 10 cm s následnou recyklací za studena. Při provádění prací v dotčeném úseku tak nebylo plynové potrubí vystaveno negativním vlivům těchto prací a jeho zakrytí nebylo nutné provádět. Změna má vliv na odpočet dotčené položky soupisu prací č. 58301 (KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

5) V rámci rekonstrukce předmětné silnice bylo uvažováno napojení uličních vpustí (dále jen "UV") do stávající dešťové kanalizace, která vede pod úrovní stávajících chodníků pro pěši. V místech napojení UV se dle PDPS uvažovaly lokální opravy dešťové kanalizace, pokud by stav potrubí vykazoval zjevná poškození. V průběhu realizace stavebních prací však lokální poruchy dešťové kanalizace nebyly zjištěny, proto dochází k odpočtu dotčené položky soupisu prací č. 81446R (VÝMĚNA POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě provedených SZZ. Navýšení počtu kanalizačních poklopů v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby nebylo možné objektivně předvídat. Nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-90 528,00 Kč	1 055 489,12 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Ing. Radim Malát	datum:	podpis: Ing. Radim Malát <small>Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2022.06.13 06:52:12 +0200'</small>
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum:	podpis: Ing. Radim Malát <small>Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2022.06.13 06:52:31 +0200'</small>
Projektant	jméno: Bc. Lenka Ledvinková	datum:	podpis: Bc. Lenka Ledvinková <small>Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.06.09 11:5804 +0200'</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  <small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.06.13 07:1045 +0200'</small>
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum:	podpis: Ing. Lukáš Horčík <small>Digitálně podepsal Ing. Lukáš Horčík Datum: 2022.06.10 11:43:10 +0200'</small>
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/337 73 Miřetice - Dřeveš, I. etapa - SMLO-151/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/337 73 úsek křiž. II/337 Miřetice – konec pietního místa Ležáky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1. stavba/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	3 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	79 / 7	
Vyjádření TDS k ZBV 02 ze dne 08.06.2022	1 / 86	
Vyjádření AD k ZBV 02 ze dne 09.06.2022	1 / 87	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/337 73 Měřetice - Dřeveš, I. etapa - SMLO-151/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/337 73 úsek křiž. II/337 Měřetice – konec pietního místa Ležáky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: 1. stavba / 02	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.07.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS byla pod stávajícím mostem ev. č. 33773 uvažována oprava stávající kamenné dlažby. V průběhu realizace stavby byla provedena pochůzka v místě tohoto mostu za účasti zástupců Zhotovitele, Objednatele a Krajského úřadu Pardubického kraje - oddělení kultury a památkové péče. Na základě této prohlídky byl zástupcem oddělení kultury a památkové péče vysloven dodatečný požadavek na ponechání původní kamenné dlažby. Důvodem je skutečnost, že se jedná o historicky významnou oblast a jakékoliv stavební zásahy je vhodné minimalizovat. Jako důvod bylo dále uvedeno, že stávající kamenná dlažba je ve vyhovujícím stavu a její výměna tak není zcela nutná. Vyhovující stav této dlažby potvrdili jak zástupci Zhotovitele, tak technický dozor stavebníka (TDS). Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 451313 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) a č. 96613 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě provedené pochůzky na stavbě, ze které vyplynul dodatečný požadavek třetí strany. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-100 494,00 Kč	0,00 Kč	-100 494,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Radim Malát	datum:	podpis: Ing. Radim Malát	Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2022.06.13 06:50:06 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum:	podpis: Ing. Radim Malát	Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2022.06.13 06:50:28 +02'00'
Projektant	jméno: Bc. Lenka Ledvinková	datum:	podpis: Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.06.09 11:59:08 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.06.13 07:11:58 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum:	podpis: Ing. Lukáš Horčík	Digitálně podepsal Ing. Lukáš Horčík Datum: 2022.06.10 11:45:15 +02'00'
			Číslo paré:	