

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-39/1073/200/20/2022  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-17

## **REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### **„Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **II. „Společnost silnice Rozsocha – Velká Skrovnice**

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

**Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.**

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Zapsána: KS v HK, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 19-8575810297/0100  
E-mail: priprava@madosmt.cz  
Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam

**Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**

Zastoupena: Ing. Irena Andršová, člen představenstva  
Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  
IČO: 25274104  
DIČ: CZ25274104  
Zapsaná: KS v HK, oddíl B, vložka 1633  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 29702591/0100  
E-mail: sam@lit.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-39/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „**Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice**“ ( dále jen „Smlouva“ ).

**II.**

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka v Kč<br>(bez DPH) | DPH 21 % v Kč       | Přijatá smluvní částka<br>včetně DPH 21 % v Kč |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>38 907 233,19</b>                     | <b>8 170 518,97</b> | <b>47 077 752,16</b>                           |

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:  
Za Objednatele:

V Lupenici dne:  
Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

-----  
**Ing. Ivo Muthsam**  
jednatel společnosti MADOS MT  
s.r.o., zmocněn k podpisu za  
Společnost silnice Rozsocha – Velká  
Skrovnice

## Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo Stavby:</b><br>Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice - SML0-39/2022<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice                                                                                         | <b>Číslo SO/PS /<br/>/ číslo Změny SO / PS:</b><br><br>SO 101 / 01 | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>01 |
| <b>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 15.03.2022</b><br><b>Objednatel:</b> Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br><b>Zhotovitel:</b> Společnost silnice Rozsocha - Velká Skrovnice      Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí |                                                                    |                             |
| <b>Přílohy změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Paré č.</b> <b>Příjemce</b>                                     |                             |

**Iniciátor změny:** Zhotovitel

### Popis Změny:

1) Dle předpokladu PDPS mělo dojít po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky k provedení lokálních sanací podkladních vrstev vozovky s následnou pokládkou asfaltových vozovkových vrstev v souladu s nově navrženou niveletou vozovky. Tyto práce měly spočívat v pokládce ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky byla provedena pochůzka na stavbě za účelem kontroly stavu odfrézovaného povrchu. Odfrézovaný povrch byl po vizuální stránce nehomogenní, technické vlastnosti povrchu byly na různých místech odlišné a stávající asfaltová vrstva lokálně nedosahovala potřebné tloušťky pro provádění navazujících prací dle předpokladu PDPS.

Vzhledem k zastiženému stavu podkladní vrstvy vozovky po odfrézování byly v místech s lokálními poruchami provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen „SZZ“), které potvrdily nevyhovující požadavky na předepsaný poměr modulů přetvárnosti dle PDPS.

V souvislosti s touto skutečností AD ve svém vyjádření ze dne 04.05.2022 konstatoval, že podkladní vrstvu vozovky je nutné homogenizovat v celé délce stavby.

Na základě výše uvedeného byla, po konzultaci s AD a Objednatel, provedena recyklace podkladní vrstvy vozovky za studena v tloušťce 200 mm s použitím cementového pojiva. Tímto postupem bylo docíleno požadovaných hodnot na únosnost podkladních vrstev vozovky. Navazující práce, které spočívaly v pokládce asfaltové ložní a obrusné vrstvy probíhaly v souladu s předpokladem PDPS. V PDPS uvažované lokální sanace byly provedeny pouze v krajích vozovky v místech rozšířených oblouků zatáček.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014102.2 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11372D (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2), č. 113767 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 113769 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 17310 (ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 21450 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA), č. 289972 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN), č. 28997E (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM), č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2), č. 931327 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2), č. 931328 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2), č. 96713 (VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC) a přidání nové položky soupisu prací č. 567501 (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM).

2) V rámci PDPS bylo uvažováno odstranění stávajících odvodňovacích žlabů a realizace žlabů nových. V průběhu provádění stavebních prací došlo k vyčištění příkopů podél opravované silnice III/3124 a následnou pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že stav stávajících odvodňovacích žlabů je vyhovující. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat práce spojené s obnovou příkopových žlabovek.




Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11328 (ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC) a č. 935222 (PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM). Tyto dotčené položky soupisu prací byly odečteny v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož v případě dílčí Změny 1) mohlo k jejímu zjištění dojít až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a na základě výsledků provedených SZZ. Nehomogenní stav podkladních vrstev vozovky nebyl provedeným diagnostickým průzkumem v době zpracování PDPS odhalen. V případě dílčí Změny 2) mohl být vyhovující stav stávajících odvodňovacích žlabů zjištěn až po vyčištění příkopů a vizuální kontrole jejich skutečného stavu. V době zpracování PDPS nebylo možné stav žlabovek kvůli nánosům v příkopech ověřit.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                  | -2 901 433,50 Kč                    | 2 484 300,00 Kč                    | -417 133,50 Kč                                                |

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno: Jiří Burian       | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci<br>organizační struktury k vyjádření k ZBV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno: Jiří Burian       | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno: Ing. Jiří Herynek | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. |                          |                     |                                                                                             |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel<br>dle interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno: Ing. Jiří Synek   | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno: Ing. Josef Šalda  | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Číslo paré:         |          |

## Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:  
Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice - SML0-39/2022  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
Intravilán Velká Skrovnice

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO / PS:

SO 102 / 01

Číslo ZBV:

02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 15.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost silnice Rozsocha - Velká Skrovnice Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

1) Dle předpokladu PDPS mělo dojít po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky k provedení lokálních sanací podkladních vrstev vozovky s následnou pokládkou asfaltových vozovkových vrstev v souladu s nově navrženou niveletou vozovky. Tyto práce měly spočívat v pokládce ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm a ohrubné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky byla provedena pochůzka na stavbě za účelem kontroly stavu odfrézovaného povrchu. Odfrézovaný povrch byl po vizuální stránce nehomogenní, technické vlastnosti povrchu byly na různých místech odlišné a stávající asfaltová vrstva lokálně nedosahovala potřebné tloušťky pro provádění navazujících prací dle předpokladu PDPS.

Vzhledem k zastiženému stavu podkladní vrstvy vozovky po odfrézování byly v místech s lokálními poruchami provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen „SZZ“), které potvrdily nevyhovující požadavky na předepsaný poměr modulů přetvárnosti dle PDPS.

V souvislosti s touto skutečností AD ve svém vyjádření ze dne 25.05.2022 konstatoval, že podkladní vrstvu vozovky je nutné homogenizovat v celé délce stavby.

Na základě výše uvedeného byla, po konzultaci s AD a Objednatel, provedena recyklace podkladní vrstvy vozovky za studena v tloušťce 200 mm s použitím cementového pojiva. Tímto postupem bylo docíleno požadovaných hodnot na únosnost podkladních vrstev vozovky. Navazující práce, které spočívaly v pokládce asfaltové ložné a ohrubné vrstvy probíhaly v souladu s předpokladem PDPS. V PDPS uvažované lokální sanace byly provedeny pouze v krajích vozovky v místech rozšířených oblouků zatáček.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014102.2 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11372D (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2), č. 113767 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 113769 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 17310 (ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I), č. 21450 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA), č. 289972 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN), č. 28997E (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM), č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2), č. 931327 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2), č. 931328 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2) a přidání nové položky soupisu prací č. 567501 (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM).

2) V rámci PDPS bylo uvažováno odstranění stávajících odvodňovacích žlabů a realizace žlabů nových. V průběhu provádění stavebních prací došlo k vyčištění příkopů podél opravované silnice III/3124 a následnou pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že stav stávajících odvodňovacích žlabů je vyhovující. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat práce spojené s obnovou příkopových žlabovek.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11328 (ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC) a č. 935222 (PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM). Tyto dotčené položky soupisu prací byly odečteny v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.


Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož v případě dílčí Změny 1) mohlo k jejímu zjištění dojít až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a na základě výsledků provedených SZZ. Nehomogenní stav podkladních vrstev vozovky nebyl provedeným diagnostickým průzkumem v době zpracování PDPS odhalen. V případě dílčí Změny 2) mohl být vyhovující stav stávajících odvodňovacích žlabů zjištěn až po vyčištění příkopů a vizuální kontrole jejich skutečného stavu. V době zpracování PDPS nebylo možné stav žlabovek kvůli nánosům v příkopech ověřit.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

|                                  |                                     |                                    |                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|                                  | -3 252 007,23 Kč                    | 2 436 980,00 Kč                    | -815 027,23 Kč                                                |

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                     |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno: Jiří Burian       | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno: Jiří Burian       | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno: Ing. Jiří Herynek | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |                          |                     |                                                                                             |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno: Ing. Jiří Synek   | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno: Ing. Josef Šalda  | datum: 22. 07. 2022 | podpis:  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | Číslo paré:         |                                                                                             |