

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-39/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-17

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. „Společnost silnice Rozsocha – Velká Skrovnice

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: KS v HK, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-8575810297/0100
E-mail: priprava@madosmt.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupena: Ing. Irena Andršová, člen představenstva
Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104
DIČ: CZ25274104
Zapsaná: KS v HK, oddíl B, vložka 1633
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 29702591/0100
E-mail: sam@lit.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-39/1073/200/20/2022 a dne 22.7.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „**Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
38 894 321,18	8 167 807,45	47 062 128,63

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 29.09.2022
Za Objednatele:

V Lupenici dne: 29.09.2022
Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Miroslav Němec.

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Ivo Muthsam.

Ing. Ivo Muthsam

jednatel společnosti MADOS MT
s.r.o., zmocněn k podpisu za
Společnost silnice Rozsocha – Velká
Skrvnice

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice - SMLO-39/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 181 / 01	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 15.03.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost silnice Rozsocha - Velká Skrovnice Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:	Paré č.:	Příjemce:
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V době realizace stavebních prací na předmětné zakázce 'Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice' (dále jen 'Stavba') bylo dle PDPS uvažováno s využitím objízdných tras (dále jen 'Trasy'). Po dokončení Stavby měly být Trasy opraveny obnovou stávající ložné a obrusné asfaltové vrstvy a provedením vodorovného dopravního značení. Na základě dodatečného požadavku zástupce provozního oddělení Správy a údržby silnic Pardubického kraje (dále jen 'Provozní odd. SÚS PK') byla provedena změna způsobu opravy objížděné trasy v úseku od Sudslavského rybníku po obec Sudslava na silnici III/3155. Tato změna spočívala v omezení frézování stávajícího asfaltového krytu a provedení pouze jedné vrstvy obrusné asfaltové vrstvy, před kterou bylo provedeno nutné podrovnání případných nerovností a vyplnění příčných a podélných trhlin pružnou asfaltovou záplavkou. Ložná asfaltová vrstva tak dle tohoto požadavku nebyla provedena, obrusná asfaltová vrstva byla naopak provedena ve větší mocnosti (tloušťka 50 mm). V požadavku je dále konstatováno, že další nutné práce (dosypání krajnic, vodorovné dopravní značení a podobně) dořeší již Provozní odd. SÚS PK na své vlastní náklady svými pracovníky. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12922 (ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM), č. 12932 (ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M), č. 56962 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574C46 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM), č. 57631 (POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 5774AE (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+, 11S), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM), č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF. ZÁLIVKOU MODIFIK. PRŮŘ. DO 600MM2), č. 931327 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF. ZÁLIVKOU MODIFIK. PRŮŘ. PŘES 800MM2) a č. 931328 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF. ZÁLIVKOU MODIFIK. PRŮŘ. DO 1200MM2). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvidat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě dodatečného požadavku třetí strany, konkrétně pak Provozního odd. SÚS PK. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvidatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-1 294 868,51 Kč	1 281 956,50 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-12 912,01 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 27. 09. 2022 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 27. 09. 2022 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Jiří Herynek	datum: 27. 09. 2022 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 27. 09. 2022 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Josef Šalda	datum: 27. 09. 2022 podpis: 
		Číslo paré: