

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

číslo zhotovitele: 2022-MT-18

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Obec Orlické Podhůří**
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: 8721611/0100
Telefon: 465 588 119, 603 712 142
e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz

stavební dozor objednatel: Hudeček, s.r.o., Jiří Hudeček,
736 629 213, hudecek.uo@seznam.cz

- 1.2. Zhotovitel:

**Společnost silnice Rozsocha – Velká Skrovnice, Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí**

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

*Zastoupená: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
sídlo společnosti: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25297899 DIČ: CZ25297899
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 19-8575810297/0100
telefon, fax, e-mail: 494 544 554, priprava@madosmt.cz
zástupce ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel
odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 13982*

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

*Zastoupená: Ing. Irena Andršová, člen představenstva
sídlo společnosti: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČ: 25274104 DIČ: CZ25274104
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 29702591/0100
telefon, fax, e-mail: 461 612 315, sam@sam.lit.cz
zástupce ve věcech technických: Bc. Libor Kabele
odpovědný stavbyvedoucí: Lukáš Pelc*

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 1633*

Předmětná smlouva k realizaci díla „Chodníky v Orlickém Podhůří – Rozsocha – část B“ SO 101 Chodníky B, SO 102 Zpevněná plocha B, SO 301 Dešťová kanalizace, VRN 001 – Všeobecné rozpočtové náklady se v souladu s bodem 11.8. smlouvy o dílo mění a upravuje v následujících ustanoveních:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.2. Z důvodu okolností prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem - souběhu díla se stavbou „Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy“, jejímž zadavatelem a investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, nebylo možné dokončit dílo v termínu daném smlouvou o dílo. Realizace stavby „Modernizace silnice II/312 Choceň-České Libchavy byla neplánovaně odsunuta na rok 2023. Z uvedeného důvodu se termín dokončení díla dle bodu 4.2.3. smlouvy o dílo mění následovně:

Dle SOD:

4.2.3. Termín dokončení stavby

Dokončení sjednaného díla a jeho předání 09/2022
- **zadavatel požaduje nejpozději do 09/2022**

Dle D1 k SOD:

4.2.3 Termín dokončení stavby

Dokončení sjednaného díla a jeho předání
- **nejpozději ve stejném termínu, kdy bude předána souběžně realizovaná stavba „Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy“ SUS PK**

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Tato smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 19. 10. 2022 usnesením č 14/1/2022.

V Orlickém Podhůří dne 26.10.2022

V Lupenici dne.....

.....

Za objednatele:

Ing. Mgr. Marie Kršková
starostka obce

.....

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel
společnosti MADOS MT s.r.o.,
zmocněn k podpisu za Společnost silnice
Rozsocha – Velká Skrovnice