

## **Dohoda Stran za účasti Správce stavby o prodloužení doby pro dokončení Sekce a doby pro splnění postupného závazného milníku**

Smluvní strany

### **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČO: 000 85 031  
zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744  
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou  
Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále  
jen „**Strany**“)

### za účasti Správce stavby, **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 053 06 035  
zastoupená odpovědným  
zaměstnancem: Ing. Janem Hájkem

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu (dále jen „**Dohoda**“).

### **Preambule**

- A. Strany uzavřely dne 27.08.2021 smlouvu o dílo č. Objednatele SMLO-217/1073/200/20/21, č. Zhotovitele 841/TC/RC/2021/094 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl**“ (dále jen „**Dílo**“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B. V průběhu realizace Díla došlo ke vzniku níže popsané a definované Okolnosti, se kterou Smlouva podle Pod-čl. 8.4 písm. a) ve spojení s Pod-čl. 8.13 a 20.1 OP/ZP spojuje vznik práva Zhotovitele na prodloužení doby pro dokončení Sekce ve smyslu Pod-čl. 1.1.5.6 OP/ZP a Přílohy k nabídce a doby pro splnění postupného závazného milníku – *Etapy č. 1 Úsek Litomyšl – Němčice* podle Pod-čl. 4.29 Přílohy k nabídce (dále jen „**Etapa č. 1**“):



Město Litomyšl svým oznámením ze dne 24.03.2022 požádalo o posunutí realizace části Etapy č. 1 Díla v rozsahu ul. Havlíčkova v Litomyšli z roku 2022 na rok 2023 z důvodu připravované úpravy chodníků v této ulici. Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem ze dne 01.04.2022, ev. č. RCRS-022. Správce stavby reagoval dopisem ze dne 19.04.2022, č.j. UnOLi/SpS/JH/020, ve kterém vyzval Zhotovitele, ať dokončí Etapu č. 1 s výjimkou ul. Havlíčkova a přejde na realizaci Etapy č. 2 Úsek Němčice – Sloupnice s tím, že Etapa č. 1 bude dokončena později. Tímto Správce stavby vydal pokyn k Variaci podle Pod-čl. 13.1 písm. f) OP/ZP. Zhotovitel následně svým dopisem ze dne 28.04.2023 ev. č. RCRS-064 oznámil Správci stavby claim č. 5 na prodloužení smluvních lhůt v souvislosti s Variací podle předchozí věty, neboť ta způsobila zpoždění a nutnost dokončení Etapy č. 1 a současně Sekce v roce 2023.

(dále jen „**Okolnost**“)

- C. Zhotovitel v souvislosti s Okolností oznámil Správci stavby claim č. 5 na prodloužení doby pro dokončení Sekce o 28 dní a doby pro splnění Etapy č. 1 o 28 dní (dále jen „**Claim**“).
- D. Zhotovitel v souvislosti s Okolností a/nebo jí způsobeným zpožděním (prodloužením) realizace Sekce a Etapy č. 1 nenárokují dodatečnou platbu a ani jiné další nároky bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci.
- E. Správce stavby v souladu s Pod-čl. 20.1 OP/ZP posoudil Claim. Zhotovitel je dle tohoto posouzení Správce stavby oprávněn k prodloužení doby pro dokončení Sekce o 28 dní a doby pro splnění Etapy č. 1 o 28 dní. Správce stavby Claim schválil svým dopisem ze dne 09.06.2023, č.j. UnOLi/SpS/JH/047.
- F. Strany mají zájem v souladu s Pod-čl. 3.5 vypořádat s konečnou platností Claim plynoucí z Okolnosti uzavřením této Dohody za účasti Správce stavby.

### **Strany se za účasti Správce stavby dohodly následovně:**

#### **I.**

**Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Okolností na základě jím oznámeného Claimu nárok na prodloužení:**

- i. doby pro dokončení Sekce ve smyslu Pod-čl. 1.1.5.6 OP/ZP o 28 dní, tj. do dne 07.05.2023 a**
- ii. doby pro splnění Etapy č. 1 o 28 dní, tj. do dne 07.05.2023**

**a Strany s tím bez výhrad souhlasí**

(dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

#### **II.**

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Okolností a Claimem, resp. takovým sporům předcházet, se Strany za účasti Správce stavby dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě:

- i. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých nároků bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Okolností a/nebo Claimem, a Objednatel s tímto souhlasí.

#### **III.**

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran a Správce stavby.



Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a Strany a Správce stavby obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

**Ing. Tomáš Hajič**

prokurista

**Ing. Karel Klofáč**

prokurista

Za Správce stavby:

**Ing. Jan Hájek**

Správce stavby

