

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-186/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: S23-045-0065

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno“, v části realizace Díla
„**Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno**“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupena: Zdeňkem Havlem – vedoucím o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice (plná moc)
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení (plná moc)
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele: Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-186/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno**“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
20 027 066,38	4 205 683,94	24 232 750,32

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:
Za Objednatele:

V Chrudimi dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno - SMLO-186/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101 - SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	101 - SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	23 / 6	
Fotodokumentace - rozšíření sanací	2 / 29	
Protokol č. 260-23-ZL o SZZ ze dne 15.06.2023	1 / 31	
Vyjádření AD a TDS ke změně ze dne 31.08.2023	1 / 32	
Zápis ve SD, list č. 08145 a č. 08146	2 / 33	
Zápis z KD č. 2 ze dne 19.06.2023	4 / 35	
Zápis z KD č. 3 ze dne 17.07.2023	4 / 39	
Zápis z KD č. 4 ze dne 07.08.2023	4 / 43	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SMLO-186/2022 - Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.08.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
1) Na základě provedené pochůzky na stavbě dne 14.06.2023 a provedení statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ") s nevyhovujícím výsledkem únosnosti zemní pláně bylo rozhodnuto o rozšíření plochy sanací aktivní zóny vozovky. Rozšíření ploch se týkalo krajů vozovky, ve kterých nebylo dle PDPS se sanací aktivní zóny uvažováno. Konkrétně se rozšíření sanací aktivní zóny týká úseků km 0,185 - 1,049 vpravo a km 0,005 - 1,049 vlevo. Sanace byla provedena ve smyslu odstranění nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v dotčených úsecích a jejich nahrazením za vrstvu betonového recyklátu v tloušťce 400 mm a šířce 2 m. Dále byly na vrstvu betonového recyklátu položeny dvě konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 200 mm a šířce 2,5 m. Výše uvedenou Změnou bylo dosaženo požadovaného napojení jednotlivých konstrukčních vrstev, zabezpečení řádného odvodu srážkových a podzemních vod a také požadované únosnosti a životnosti opravované silnice III/3439. 2) V průběhu kontrolního dne č. 3, konaného dne 17.07.2023, bylo za účasti AD, TDS a zástupců Zhotovitele i Objednatele rozhodnuto o nahrazení původně uvažovaného dvouřádku ze žulových kostek za silniční obrubu. Konkrétně byly úpravy provedeny v úseku km 0,300, km 0,420 a km 0,440. Změnou bude docíleno jasně definovaného průjezdního profilu komunikace III/3439, a to s ohledem na zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu. Dvouřádek ze žulových kostek byl dále ze stejného důvodu vynechán také v prostorech vjezdů na místní komunikace, kde byl nahrazen pouze průběžnou asfaltovou vrstvou. 3) V průběhu kontrolního dne č. 4, konaného dne 07.08.2023, bylo za účasti AD, TDS a zástupců Zhotovitele i Objednatele rozhodnuto o zrušení silničního příkopu v úseku km 0,025 - 0,051. V dotčeném staničení byla na místo zrušeného silničního příkopu doplněna silniční obruba. V rámci KD č. 4 bylo dále, po dohodě se zástupci Policie ČR, zrušeno silniční svodidlo v úseku km 0,080 - 0,110, které bylo nahrazeno silniční obrubou. Uvedené Změny mají vliv na zvýšení bezpečnosti silničního provozu s ohledem na zajištění jasně definovaného průjezdního profilu komunikace III/3439. Výše uvedené změny mají vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 015112 (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), č. 015150 (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)), č. 11332A (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY), č. 11332B (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA), č. 12383A (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY), č. 12383B (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA), č. 17180 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18120 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 56360 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU), č. 9113A1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 91297 (DOPRAVNÍ ZRCADLO), č. 914121 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 91723 (OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ), č. 91772 (OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH), a č. 935812 (ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož tyto skutečnosti vyplynuly až v průběhu provádění prací. Konkrétně pro provedení SZZ a projednání bezpečnosti provozu po silnici III/3439, a to s ohledem na její vysoké dopravní zatížení. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 311 087,80 Kč	Cena dodatečných prací 3 769 053,61 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 3 457 965,81 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jmeno Ing. Milan Skýba	datum	podpis Ing. Milan Skýba

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SMLO-186/2022 - Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - jméno Ing. Milan Skýba technický náměstek		datum	Ing. Milan Skýba podpis
Projektant jméno Ing. Jiří Šejnoha		datum	Ing. Jiří Šejnoha podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS) jméno Ing. Jiří Synek		datum	Ing. Jiří Synek podpis
Zhotovitel jméno Ing. Martin Lukeš		datum	Martin Lukeš podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno - SMLO-186/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	900 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	900 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	900 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	2 / 5	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SMLO-186/2022 - Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 900 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 900 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.08.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: V rámci PDPS bylo uvažováno provedení kontrolních zkoušek nezávislou zkušební laboratoří. Vzhledem ke skutečnosti, že zástupce Objednatel a TDS byli v průběhu stavby přítomni všem prováděným zkouškám, nepožaduje Objednatel provedení opakovaných zkoušek nezávislou zkušební laboratoří. Z výše uvedeného důvodu dochází k odpočtu stávající položky soupisu prací č. 979999995R (FIXNÍ POLOŽKA 35 000 Kč, kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří na základě podnětu/požadavku objednatel, statika 1x, lehká dynamická deska 3x, rovinnatost pla) v celém předpokládaném rozsahu dle PDPS. Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 35 000,00 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 35 000,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis Ing. Milan Skýba Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2023.10.03 07:41:56 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis Ing. Milan Skýba Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2023.10.03 07:42:10 +02'00'
Projektant	jméno Ing. Jiří Šejnoha	datum	podpis Ing. Jiří Šejnoha Digitálně podepsal Ing. Jiří Šejnoha Datum: 2023.10.03 08:13:55 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.03 09:42:40 +02'00'
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Lukeš	datum	podpis Martin Lukeš Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2023.10.03 09:43:14 +02'00'
			Číslo paré: