

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-184/1073/600/20/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Skanska a.s.

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Richterm, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem

Groulíkem, projektovým manažerem, oba na základě plné moci

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000564927/3500

E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Groulík, projektový manažer, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz

Ing. Milan Zigmund, stavbyvedoucí, tel. 737 257 284, e-mail: milan.zigmund@skanska.cz

Ing. Pavel Martínek, zástupce stavbyvedoucího, tel. 737 257 358, e-mail: pavel.martinek@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail: tomas.chrbolka@skanska.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. František Groulík, projektový manažer, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz

Ing. Milan Zigmund, stavbyvedoucí, tel. 737 257 284, e-mail: milan.zigmund@skanska.cz

Ing. Pavel Martínek, zástupce stavbyvedoucího, tel. 737 257 358, e-mail: pavel.martinek@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail: tomas.chrbolka@skanska.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. František Groulík, projektový manažer, tel. 737 257 356, e-mail: frantisek.groulik@skanska.cz

Ing. Milan Zigmund, stavbyvedoucí, tel. 737 257 284, e-mail: milan.zigmund@skanska.cz

Ing. Pavel Martínek, zástupce stavbyvedoucího, tel. 737 257 358, e-mail: pavel.martinek@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail: tomas.chrbolka@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-184/1073/600/20/2021, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

18 274 660,29 Kč (Slovy:

Osmnáct milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc šest set šedesát korun českých a 29/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3 837 678,66 Kč (Slovy: Tři miliony osm set třicet sedm tisíc šest set sedmdesát osm korun českých a 66/100).

Cena včetně DPH činí **22 112 338,95 Kč (Slovy: Dvacet dva milionů jedno sto dvanáct tisíc tři sta třicet osm korun českých a 95/100).**

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží dva originály.

Pardubice dne: **15. 09. 2023**
Za Objednatele:

Pardubice dne: **15. 09. 2023**
Za Zhotovitele:


Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



**Stavby a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruška 98
533 63 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③


Ing. Jaroslav Richter
manažer řízení obchodu
Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 692/34a
0315 Karlín, 186 00 Praha 8


Ing. František Groulík
projektový manažer
Skanska a.s.
oba na základě plné moci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky SMLO-184/2021
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 331.1 - Provizorní kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 331.1 - Provizorní kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 331.1 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	13 / 7	
Přehled nových položek	1 / 20	
Fotodokumentace	3 / 21	
Požadavek Objednatele ze dne 10.05.2023	2 / 24	
Technická specifikace systému AUTOADAPT	8 / 26	
Vyjádření obce Kameničky ze dne 25.01.2023	1 / 34	
Zápis z kontrolního dne 21.04.2023	2 / 35	
Individuální kalkulace pol. č. pc9	2 / 37	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-184/2021 - Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 331.1 - Provizorní kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 331.1 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.07.2021
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dne 21.04.2023 proběhl kontrolní den stavby, který byl svolán za účelem stanovení přesné trasy tlakové kanalizace včetně přípojných bodů a umístění technologické šachty. Prověřením skutečného stavu vedení potrubí bylo zjištěno, že polovina technologické šachty se nachází v jízdním pruhu. Takové umístění je z důvodu bezpečnosti při prováděné údržbě kanalizace nepřijatelné.

Na základě zjištěného skutečného stavu bylo za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, obce Kameničky, správce kanalizace a TDS rozhodnuto, že budou na stavbě provedeny vícepráce spočívající v přemístění šachty až do zatravněné části přilehlého pozemku, a to včetně obslužného panelu. S tímto umístěním souvisí i úprava přírodního potrubí do technické šachty.

Dále se k navrhované změně díla vyjádřil se svými dodatečnými požadavky zástupce obce Kameničky, jako správce sítě, dopisem „Vyjádření k přečerpávací stanici a přeložení splaškové kanalizace v rámci projektu Rekonstrukce mostu e. č. 343-015 Kameničky, PD“ ze dne 25.01.2023, který je součástí dokumentace ZBV.

V tomto dopise se mimo jiné uvádí, že v souvislosti s provedenou celkovou obnovou technologické a elektro části přečerpávacích stanic ČSOV1, ČSOV2 a ČSOV3 v období 10/2021, je ze strany obce Kameničky požadována úprava původního řešení technologie nově budované přečerpávací stanice na technologii novou, v souladu s aktuálním řešením v obci. Změna spočívá zejména v následujících bodech:

- realizace jímky přečerpávací stanice v betonovém provedení;
- osazení přečerpávací stanice čerpadly v min. specifikaci Q = 2 l/s, H = 9 m systémem AUTOADAPT s mělnicím zařízením;
- osazení elektroinstalace s řízením a ovládáním čerpadel v systému AUTOADAPT;
- realizace vodící tyče a závěsného řešení v nerezovém provedení;
- realizace sloupku pro osazení elektroměru a řídicí jednotky přečerpávací stanice ve zděném provedení.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254202, č. 139001101, č. 162751117, č. 167151101, č. 171251201, č. 17126, č. 174151101, č. 58344197, č. 175151101, č. 451573111, č. 871373121, č. 28611156, č. pc5 a přidání nových položek soupisu prací č. pc9, č. 28612212, č. 28651076, č. 28611132, č. 28611131, č. 28611359, č. 28611360, č. 28612227 a č. 28651073.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.



Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 349 049,71 Kč	562 292,51 Kč	213 242,80 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum 15. 09. 2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Milan Skýba	datum 15. 09. 2023	podpis
Projektant	jméno: Martin Hyř	datum 15. 09. 2023	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-184/2021 - Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 331.1 - Provizorní kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 331.1 / 01	Číslo ZBV: 01
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum 15. 09. 2023 podpis 
Zhotovitel	jméno: Ing. František Groulík	datum 15. 09. 2023 podpis 
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky, SMLO-184/2021
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 331.2 - Trvalá kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 331.2 - Trvalá kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 331.2 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	11 / 5	
Přehled nových položek	1 / 16	
Fotodokumentace	3 / 17	
Vyjádření obce Kameničky ze dne 25.01.2023	1 / 20	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky, SMLO-184/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 331.2 - Trvalá kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 331.2 / 01	Číslo ZBV: 02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.07.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě dodatečného požadavku zástupce obce Kameničky, jako správce sítě, bylo v souladu s provedenou celkovou obnovou technologické a elektro části přečerpávacích stanic ČSOV1, ČSOV2 a ČSOV3 v období 10/2021 požadováno vybudování sloupku pro osazení elektroměru a řídicí jednotky přečerpávací stanice ve zděném provedení. Toto řešení by mělo zachovat jednotné řešení sloupků pro osazení elektroměrů a řídicích jednotek přečerpávacích stanic v celé obci Kameničky.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 452311141, č. 331231155, č. 59623003, č. 11163152, č. 711112002 a č. 59213443.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož změna byla vyvolána dodatečným požadavkem třetí strany. K obnově technologické a elektro části přečerpávacích stanic došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby. Jednalo se dále o akci samostatného investora. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	19 904,41 Kč	19 904,41 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum 15. 09. 2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Milan Skýba	datum 15. 09. 2023	podpis
Projektant	jméno: Martin Hyř	datum 15. 09. 2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum 15. 09. 2023	podpis
Zhotovitel	jméno: Ing. František Groulík	datum 15. 09. 2023	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky SMLO-184/2021
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most ev.č. 343-015
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 201 - Most ev.č. 343-015
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	44 / 5	
Vyjádření AD ze dne 26.07.2023	1 / 49	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky, SMLO-184/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 343-015	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.07.2021
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS bylo u položky č. 711442 pro provedení celoplošné izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetiví vrstvou uvažováno s celkovou výměrou ve výši 55,250 m2 (plocha nosné konstrukce 8,5 m * 6,5 m). Při provádění prací bylo dne 17.06.2023 zjištěno, že skutečná plocha nosné konstrukce mostu ev. č. 343-015, na které je nutné provést celoplošnou izolaci, činí celkem 79 m2. Tato skutečnost je dána rozměry nosné konstrukce (8,6 m * 8,5 m) spolu s nutností provedení izolace také na horní ploše mostních křídel (5,9 m2). Změna vznikla na základě výpočetní chyby při zpracování PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 711442.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	54 539,98 Kč	54 539,98 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum 15.09.2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Milan Skýba	datum 15.09.2023	podpis
Projektant	jméno: Martin Hyř	datum 15.09.2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum 15.09.2023	podpis
Zhotovitel	jméno: Ing. František Groulík	datum 15.09.2023	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky - SMLO-184/2021
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most ev.č. 343-015
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 201 - Most ev.č. 343-015
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	44 / 6	
Nové položky	1 / 50	
Vyjádření AD a TDS ze dne 26.07.2023	1 / 51	
Zápis ve SD, list č. 002501	1 / 52	
Zápis z KD č. 10 ze dne 06.09.2023	4 / 53	
Fotodokumentace	1 / 57	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-184/2021 - Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 343-015	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 02	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Strány smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.07.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis změny:

Předmětné ZBV stavebního objektu SO 201 řeší změny vjezdů k přilehlým nemovitostem.

U nemovitosti č.p. 3 nebylo v PDPS uvažováno předláždění hospodářského vjezdu z velkých dlažebních kostek (pol. č. 587201.N). Dále bylo u této nemovitosti nutné navýšit plochu předláždění druhého vjezdu z drobných dlažebních kostek, kdy původně uvažovaná výměra 3 m2 nebyla dostatečná. Skutečná plocha předláždění pro řádné napojení tohoto vjezdu na nové chodníky pro pěší činí celkem 9 m2 (pol. č. 587202).

U nemovitosti č.p. 128 bylo dle PDPS navrženo provedení vjezdu z asfaltového betonu. Toto řešení nebylo možné strojně provést s ohledem na prostorové poměry v místě daného vjezdu (pol. č. 5774AE a č. 5774CF). Z tohoto důvodu bylo s majitelkou nemovitosti domluveno provedení vjezdu z betonových dlaždic šedé barvy tl. 80 mm (pol. č. 582612.N). Původní nevyhovující asfaltový povrch vjezdu byl v souladu s předpokladem PDPS odstraněn.

Provedením výše uvedených změn bylo dosaženo řádného výškového napojení těchto vjezdů na nové chodníky pro pěší a novou výškovou úroveň komunikace.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 5774AE (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S), č. 5774CF (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16), č. 587202 (PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK) a přidání nových položek soupisu prací č. 582612.N (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM) a č. 587201.N (PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Ze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 27 374,92 Kč	65 827,96 Kč	38 453,04 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum 15.09.2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum 15.09.2023	podpis
Projektant	jméno Ing. Martin Hyrš	datum 15.09.2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum 15.09.2023	podpis
--	-----------------------	------------------	--------

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby: SMLO-184/2021 - Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 343-015		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 02	Číslo ZBV: 04
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum 15.09.2023	podpis
			Číslo paré: