

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-170/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 5“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zapsána: MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
E-mail: martin.potucek@eurovia.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Potůček, hlavní stavbyvedoucí,
Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru,
Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2022 podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, smlouvu o dílo č. SMLO-170/1073/200/20/2022, dne 24.8.2022 dodatek č. 1, dne 29.11.2022 dodatek č. 2, dne 14.6.2023 dodatek č. 3 a dne 27.7.2023 dodatek č. 4 na zhotovení díla s názvem „**Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
41 665 353,43	8 749 724,22	50 415 077,65

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 7 - 9 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Hradec Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec - SMLO-170/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - ul. Bystřecká
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102 - ul. Bystřecká
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§ 100 odst. (1) ZZVZ)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§ 100 odst. (1) ZZVZ)	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 5	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	35 / 7	
Stanovisko PČR k místní úpravě provozu ze dne 25.08.2023	9 / 42	
Svodidlo propustku km 1,839	1 / 51	
Vyjádření AD k ZBV 07	1 / 52	
Vyjádření TDS k ZBV 07 ze dne 25.09.2023	1 / 53	

Změnový list změny dle § 100 odst. (1) ZZVZ ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-170/2022 - Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - ul. Bystřecká	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 03	Číslo ZBV: 07
--	---	----------------------

Strány smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Skutečné množství provedených směrových sloupků s odrazným páskem vyplynulo až na základě samotné realizace stavebních prací. Změna vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 91228 (SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU).

Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. 1 ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 6 210,00 Kč	0,00 Kč	- 6 210,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Projektant	jméno Ing. Jakub Holý	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Michal Šumpík	datum	podpis
			Číslo paré

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-170/2022 - Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - ul. Bystřecká	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 03	Číslo ZBV: 07
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě dodatečného požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu Pardubického kraje, bylo osazeno jednostranné silniční ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 v prostoru nad vtokovým čelem propustku. Propustek se nachází ve staničení km 1,839, svodidlo bylo osazeno v celkové délce 29 m. Ve svodidle byly dále instalovány bílé/oranžové odrazky. Svodidlo bylo instalováno v souladu s normou ČSN EN 1317-2.

Osazením svodidla dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci v rozsahu stavebního objektu SO 102.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 9113A1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož Změna vyplývá z dodatečného požadavku třetí strany. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	54 027,00 Kč	54 027,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Projektant	jméno Ing. Jakub Holý	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Michal Šumpík	datum	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	08
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec - SMLO-170/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Oprava mostu ev. č. 31113-1
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 201 - Oprava mostu ev. č. 31113-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	23 / 6	
Nové položky	1 / 29	
Vyjádření AD ke změně	1 / 30	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-170/2022 - Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Oprava mostu ev. č. 31113-1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 02	Číslo ZBV: 08
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci stavebního objektu SO 201 bylo dle PDPS na výtokové straně mostu ev. č. 31113-6 předpokládáno použití kamenné rovnániny z lomového kamene váhy 250 - 500 kg.

S ohledem na skutečný stav koryta vodoteče v prostoru za výtokovou stranou mostu ev. č. 31113-6 v době realizace stavebních prací bylo za souhlasu AD, TDS, Zhotovitele a Objednatele rozhodnuto o nahrazení původně uvažované kamenné rovnániny za kamenný zához z lomových kamenů váhy 250 - 500 kg. Lomové kameny byly dále doplněny menšími kameny pro zajištění dostatečné stability záhozu.

Ke změně řešení bylo přistoupeno zejména z důvodu zpomalení a rozbití proudu vody ve vodoteči, ke kterému dojde vlivem skutečnosti, že kamenný zához je méně uspořádaným provedením s větší mezerovitostí mezi jednotlivými kameny a celkovou větší nerovností povrchu. Zároveň dojde k minimalizaci erozních účinků vodního proudu na následující úsek koryta vodoteče.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11512 (ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN), č. 12473 (VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I) a č. 171103 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 11329.N (ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE), č. 12273.N (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I), č. 17581.N (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18210.N (ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ), č. 18220.N (ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU) a č. 465513.N (PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE).

Změna vyplývá ze skutečně zjištěného stavu koryta vodoteče v prostoru za výtokovou stranou mostu ev. č. 31113-6, tudíž vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	95 006,21 Kč	95 006,21 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Projektant	jméno Ing. Jakub Holý	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
--	-----------------------	-------	--------

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-170/2022 - Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Oprava mostu ev. č. 31113-1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 02	Číslo ZBV: 08
Zhotovitel	jméno Ing. Michal Šumpík	datum
		podpis
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	09
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec - SMLO-170/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - ul. Českých Bratří
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - ul. Českých Bratří
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	25 / 5	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-170/2022 - Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - ul. Českých Bratří	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 09
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle výkazu výměr zadávací dokumentace se uvažovalo s provedením středové spáry při rekonstrukci silnice III/31113 v celém průběhu stavebního objektu SO 101. S ohledem na skutečný průběh prací a použitou technologii se však středová spára neprováděla v celém rozsahu, předpokládaném ve výkazu výměr. Středová spára byla využita jen lokálně, prováděna byla dále pouze pracovní spára pro pokládku asfaltových vrstev. Vlivem výše uvedených změn dochází k příslušnému odpočtu množství u dotčených položek soupisu prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 58920 (VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM) a č. 931324 (TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Změna vyplývá ze skutečného postupu prací a použité technologie, tudíž vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 33 141,02 Kč	0,00 Kč	- 33 141,02 Kč

dpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis
Projektant	jméno Ing. Jakub Holý	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Michal Šumpík	datum	podpis
			Číslo paré: