

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-54/1073/200/20/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 28003 5 23018/SAP164469

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/359 Budislav“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel: +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Richterm, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem, oba na základě plné moci

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000564927/3500

E-mail: frantisek.groulik@skanska.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz a Martin Pařava, stavbyvedoucí, tel. 737 257 350, e-mail:

martin.patava@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-54/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/359 Budislav“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
11 275 590,55	2 367 874,02	13 643 464,57

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne
Za Objednatele:

V Pardubicích dne
Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jaroslav Richter
manažer řízení obchodu
Skanska a.s.

Ing. František Groulík
oblastní manažer
Skanska a.s.
oba na základě plné moci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SMLO-54/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 - Dopravně inženýrská opatření
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 001 - Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	7 / 5	
Nové položky	1 / 12	
Individuální kalkulace pol. č. 01450.N	1 / 13	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 22.06.2023	2 / 14	
Objednávka a smlouva o zajištění náhradní autobusové dopravy	3 / 16	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace ze dne 18.07.2023	2 / 19	
Rozhodnutí o povolení uzavírky ze dne 07.06.2023	5 / 21	
Vyjádření AD a TDS ze dne 16.08.2023	1 / 26	
Zápis z jednání v rámci realizace stavby ze dne 15.05.2023	3 / 27	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-54/2023 - Rekonstrukce silnice II/359 Budislav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS se v rámci rekonstrukce silnice II/359 uvažovalo s úplnou uzavírkou této komunikace po celou dobu stavby. Uvažované DIO neřešilo zajištění náhradní autobusové dopravy v dotčené lokalitě.

Dne 15.05.2023 proběhlo projednání prováděných prací v rámci realizace předmětné zakázky za účasti Zhotovitele, Objednatele a zástupců přílehlých obcí. Z jednání vyplynul dodatečný požadavek zástupců obcí na zajištění veřejné dopravní obslužnosti v pracovní dny. Konkrétně změna spočívá v zajištění náhradní autobusové dopravy v době od 12.06.2023 do ukončení stavebních prací, a to v úseku Dolní Újezd - Poříčí u Litomyšle - Desná.

Náhradní autobusová doprava byla využívána celkem 81 pracovních dní.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 01450 (POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povolením nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož změna byla vyvolána dodatečným požadavkem třetí strany. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	978 075,00 Kč	978 075,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Projektant	jméno František Wayrauch	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis
001 Křižíkova 682/34a Karlín, 186 00 Praha 8			Číslo paré: