

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-104/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2022-065a

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa“, v části realizace Díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED, na základě pověření
představenstvem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-104/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa“, v části realizace Díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednateltem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
42 349 840,80	8 893 466,57	51 243 307,37

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 1

Stavba

Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522

Včelákov, I. Etapa

**SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km
1,435 – km 3,134 58**

Objednatel stavby:



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Zhotovitel stavby:



**M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa - Z2022-017901
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE - KŘIŽ. III/35522; km 1,435 - km 3,134 58
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE - KŘIŽ. III/35522; km 1,435 - km 3,134 58
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.3 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	32 / 5	
Nové položky	1 / 37	
Fotodokumentace - propustek v úseku km 2,211 96	2 / 38	
Příčný řez propuskem v km 2,211 96	1 / 40	
Vyjádření AD ze dne 12.07.2023	2 / 41	
Zápis z KD č. 2 ze dne 27.09.2022	3 / 43	
Zápis z KD č. 3 ze dne 18.10.2022	3 / 46	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 18.10.2022	2 / 49	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 17.07.2023	2 / 51	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Z2022-017901 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.3 - III/3437, MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km 1,435 – km 3,134 58		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.3 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Předmětem stavby je, kromě rekonstrukce silnice III/3437, také obnova stávajících příčných a podélných propustků. V rámci PDPS bylo uvažováno s provedením rekonstrukce příčného propustku v úseku km 2,211 96. Stávající kolmá čela propustku měla být zachována, dále měly být zřízeny nové římsy včetně zábradlí s vodorovnými madly. V rámci provádění stavebních prací byly odbourány stávající římsy propustku a došlo ke zjištění, že kolmá čela propustku, která měla být dle předpokladu PDPS zachována, jsou v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu bylo na základě návrhu autorského dozoru (dále jen "AD") rozhodnuto o provedení jejich demolice a následné obnovy. Jak vyplývá z příčného řezu propustku, který zpracoval AD a který je součástí dokumentace ZBV, čela propustku byla nově navržena jako šikmá se zadlážďením z lomového kamene. Provedením výše popsané změny bude dosaženo řádného odvodnění povrchových vod z prostoru silnice III/3437 v dotčeném úseku s ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti příčného propustku. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 31717 (KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY), č. 317325 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 451315 (PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 46251 (ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 467315 (STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37), č. 62747 (SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU) a č. 9112A1 (ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOROVNÝMI MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ). Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 9183F2.N (PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož nevyhovující stav čel propustku bylo možné zjistit až po odbourání říms. Jedná se o skryté konstrukce, které v době zpracování PDPS nevykazovaly viditelné porušení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 121 314,33 Kč	Cena dodatečných prací 212 384,79 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 91 070,46 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Ověřitelný podpis Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.02 12:18:05 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Ověřitelný podpis Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.02 12:18:05 +02'00'
Projektant	jméno Bc. Martin Hudec	datum	podpis Bc. Martin Hudec Ověřitelný podpis Bc. Martin Hudec Datum: 2023.10.02 14:52:14 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Ověřitelný podpis Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.03 09:50:43 +02'00'
Zhotovitel	jméno Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis Ing. Lukáš Horčík Ověřitelný podpis Ing. Lukáš Horčík Datum: 2023.10.03 14:52:14 +02'00'
			Číslo paré:

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 2

Stavba

Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522

Včelákov, I. Etapa

**SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km
0,834 – km 1,435**

Objednatel stavby:



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Zhotovitel stavby:



**M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa - Z2022-017901
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE - KŘÍŽ. III/35522; km 0,834 - km 1,435
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE - KŘÍŽ. III/35522; km 0,834 - km 1,435
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.2 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	26 / 6	
Nové položky	1 / 32	
Fotodokumentace - obnova podélných propustků	2 / 33	
Vyjádření AD ze dne 12.07.2023	2 / 35	
Zápis ve stavebním deníku ze dne 24.04.2023	1 / 37	
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.04.2023	3 / 38	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 24.04.2023	2 / 41	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 17.07.2023	2 / 43	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Z2022-017901 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE – KŘÍŽ. III/35522; km 0,834 – km 1,435	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V úseku km 1,430 je na levé i pravé straně navrženo nad rámec předpokladu PDPS nové silniční zábradlí dopravně bezpečnostního charakteru v celkové délce 2x 4,0 m. Toto zábradlí je osazeno v místě nátoky horských vpustí. Touto změnou bude docíleno zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dotčeném úseku, a to zejména s ohledem na ochranu proti pádu chodců a cyklistů.

2) V rámci PDPS bylo v úseku km 0,958 - 1,076 navrženo odstranění stávajícího zatrubnění příkopu. Práce měly spočívat v prostém odstranění betonové trouby DN 300. V průběhu provádění stavebních prací bylo rozhodnuto, že s ohledem na zajištění lepších odvodňovacích poměrů silnice III/33771 a okolních ploch, bude stávající funkční zatrubnění ponecháno bez dalšího zásahu.

3) V souladu s předpokladem PDPS bylo provedeno čištění stávajících příkopů od nánosů a nečistot, a to konkrétně v úseku mezi obcemi Majlant a Čekov. K pročištění mělo dojít zejména z důvodu zajištění řádného odvodu vod z nově realizované kanalizace. V daném úseku byly při provádění prací zastíženy dva neudržované podélné propustky, které vzhledem ke svému nevyhovujícímu stavu neplnily svou funkci. Z tohoto důvodu bylo na kontrolním dni č. 4, konaném dne 18.04.2023, rozhodnuto o jejich opravě tak, aby bylo zajištěno řádné odvodnění silnice III/33771.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014121.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 56360 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU) a č. 969245 (VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 451315.N (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37), č. 45157.N (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 465512.N (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 899523.N (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20) a č. 918383.N (PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH).

Změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu v době provádění samotných prací, tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péčí o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 69 930,00 Kč	101 699,86 Kč	31 769,86 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát	Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.02 12:05:09 442792
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát	Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.02 12:21:11 442792
Projektant	jméno Bc. Martin Hudec	datum	podpis Bc. Martin Hudec	Bc. Martin Hudec Datum: 2023.10.02 11:53:40 442792

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Z2022-017901 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.2 - III/3437, MIŘETICE – KŘÍŽ. III/35522; km 0,834 – km 1,435		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 01	Číslo ZBV: 02
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitalně podepsat Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.03 09:52:09 +02:00
Zhotovitel	jméno Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis  Ing. Lukáš Horčík Digitálně podepsat Ing. Lukáš Horčík Datum: 2023.10.03 09:52:09 +02:00
			Číslo paré:

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 3

Stavba

Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522

Včelákov, I. Etapa

SO 150 - Oprava objízdných tras

Objednatel stavby:



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Zhotovitel stavby:



**M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-kříž. III/35522 Včelákov, I. etapa - Z2022-017901
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 150 - Oprava objízdných tras
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 150 - Oprava objízdných tras
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 150 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	6 / 5	
Nové položky	2 / 11	
Vyjádření AD ze dne 12.07.2023	2 / 13	
Zápis z KD č. 7 ze dne 10.07.2023	3 / 15	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 17.07.2023	2 / 18	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 21.07.2023	2 / 20	
Individuální kalkulace pol. č. 02720	2 / 22	
Kalkulační rozpad položky - ACO 40 mm (574A44.N)	1 / 24	
Kalkulační rozpad položky - ACO 50 mm (574A44.N)	1 / 25	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Z2022-017901 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice-křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 150 - Oprava objízdných tras		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 150 / 01	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Po dokončení etapy výstavby v rámci předmětné zakázky byl proveden pasport objízdných tras, které byly stanoveny v souladu s projednáním uzavírky silnic dotčených předmětnou stavbou. Konkrétně se jednalo o silnice III/355 22 a III/337 73. Provedením pasportu bylo zjištěno, že z důvodu nadměrného využívání těchto objízdných tras vykazují silnice III/355 22 a III/337 73 značné poruchy. Dle závažnosti poruch vozovky byla označena místa, která byla opravena. Jednalo se o lokální opravu výtluků a souvislou opravu části vozovky s větším množstvím poruch. V PDPS nebylo uvažováno s opravou objízdných tras, nicméně jejich oprava byla nutná pro zajištění dostatečné životnosti a provozuschopnosti na výše uvedených silnicích. V rámci této ZBV č. 03 je tak založen nový stavební objekt SO 150, jehož předmětem je právě oprava objízdných tras. Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 014121.N (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 02720.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY), č. 11372.N (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 113764.N (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 12924.N (ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM), č. 17120 .N (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 56960.N (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU), č. 572123.N (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572213.N (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A01.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8), č. 574A44.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM), č. 574E46.N (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM), č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2) a č. 93818.N (OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož takto významné a rozsáhlé zhoršení stavu objízdných tras za dobu jejich využití nebylo možné předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 5 726 125,60 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 5 726 125,60 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitalizace podpisu Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.02 12:21:03 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitalizace podpisu Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.02 12:21:03 +02'00'
Projektant	jméno Bc. Martin Hudec	datum	podpis Bc. Martin Hudec Digitalizace podpisu Bc. Martin Hudec Datum: 2023.10.02 11:54:26 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitalizace podpisu Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.02 11:54:26 +02'00'
Zhotovitel	jméno Ing. Lukáš Horčík	datum	podpis M-SILNICE Digitalizace podpisu Ing. Lukáš Horčík Datum: 2023.10.02 11:54:26 +02'00'
			Číslo paré: