

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-14/1073/200/20/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: ---

## **REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### **„Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočín“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  
IČO: 28447085  
DIČ: CZ28447085  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2801486388/2010  
E-mail: sro@silnicecaslav.cz  
Zástupce zhotovitele: Ing. Michal Holík, jednatel společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-14/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

#### Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>6 903 921,86</b>	<b>1 449 823,59</b>	<b>8 353 745,45</b>

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Ve Zbraslavicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

-----  
**Ing. Michal Holík**  
jednatel společnosti  
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	19 / 7	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 03.11.2023	1 / 26	
Pokyn Objednatele ze dne 03.11.2023	2 / 27	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 06.11.2023	1 / 29	
Zaměření skutečného provedení stavby - situace	1 / 30	
Zaměření skutečného provedení stavby	5 / 31	
Zápis ve SD, list č. 5, 10, 12	3 / 36	
Zápis z KD č. 1 ze dne 31.08.2023	3 / 39	
Zápis z KD č. 2 ze dne 22.09.2023	4 / 42	

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 121 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.03.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Projektová dokumentace řeší opravu silnice III/3583, III/3584 a III3585 v obci Kočí v návaznosti na projekt „Splaškové kanalizace a ČOV Kočí“ tak, aby vznikla souvislá plocha opravené silnice. Opravované úseky silnic se nachází v intravilánu obce Kočí v délce 1 763 m a v extravilánu obce Kočí v délce 15 m. Celková délka opravy činí 1778 m. Opravou se rozumí obnova konstrukčních vrstev vozovky, obnova betonových obrub, obnova neuzpevněných krajnic, reprofilace otevřených patních příkopů a oprava uličních vpustí. Dosavadní využití území je jako těleso silnice III/3583, III/3584 a III3585.

1) V rámci PDPS bylo uvažováno s realizací celkem 12 uličních vpustí (dále jen "UV"). Před zahájením stavebních prací došlo v rámci místního šetření ke kontrole aktuálního stavu silnice včetně jejího příslušenství a dále k přeměření odtokových poměrů na stavbě. Vzhledem k výsledkům místního šetření a zjištěných odtokových poměrů bylo Objednatelem rozhodnuto, že není nutné realizovat celkem 3 uliční vpusti dle předpokladu PDPS. Konkrétně se jednalo o UV 4, UV 8 a UV 31. V případě UV 4 bylo zjištěno, že po pročištění UV je tato napojena do stávající dešťové kanalizace a je v plně funkčním stavu. V případě UV 8 a UV 31 byly zjištěny čtyři další stávající UV, které v prostoru UV 8 a UV 31 již zajišťují požadovaný odvod srážkových vod do stávající dešťové kanalizace.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat vyhovující stav UV 4 po jejím pročištění, včetně funkčního napojení na stávající dešťovou kanalizaci. V době přípravy PDPS nebyly v prostoru UV 8 zjištěny další dvě UV, které již zajišťovaly požadované odvodnění v místě křižovatky u konzumu. V době přípravy PDPS nebyly v prostoru UV 31 zjištěny další dvě UV (UV 33 a UV 34), které již zajišťovaly požadované odvodnění v místě křižovatky u hřbitova. K realizaci těchto stávajících UV došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře -2,215 T, č. 11333 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM), č. 12373.A (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 12373.C (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 561431 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM), č. 56333 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 87434 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM), č. 89712 (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ), č. 899124 (MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ) a č. 96711 (VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ).

2) V rámci PDPS bylo uvažováno provedení záhonových obrub pro propojení uličních vpustí do stávající dešťové kanalizace, umístěné lokálně mimo chodníky pro pěši. Položky pro provedení těchto prací byly v PDPS uvažovány jako rezervní, bez určení přesného místa provedení. Před zahájením stavebních prací došlo v rámci místního šetření ke kontrole aktuálního stavu silnice včetně jejího příslušenství, v rámci kterého bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je v zájmovém území stavby umístěna pouze v chodníku pro pěši. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat práce související s odstraněním stávajících zahradních obrub a osazením zahradních obrub nových.

Dotčené položky soupisu prací byly projektantem PDPS uvažovány na základě jeho odborných znalostí a zkušeností z charakterově obdobných staveb. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že stávající dešťová kanalizace nebude v zájmovém území stavby lokálně umístěna mimo stávající chodníky pro pěši.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře -3 T, č. 11351 (ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ) a č. 917211 (ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM).

3) Dle PDPS bylo v místě křižovatky se silnicí I/17 uvažováno provedení vodorovného dopravního značení ve formě silničních vodičích pásků (dále jen "VDZ"). Provedení VDZ bylo předpokládáno zejména s ohledem na zajištění řádného odvodu dešťové vody z povrchu silnice k UV 2 a UV 3. Po realizaci asfaltové obrusné vrstvy na opravované silnici byl přeměřen sklon a niveleta této vrstvy se závěrem, že požadovaných parametrů na odvodnění opravované silnice bude dosaženo i bez realizace VDZ. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem, po konzultaci s AD, rozhodnuto o nerealizaci VDZ dle předpokladu PDPS.

Dotčené položky soupisu prací byly projektantem PDPS uvažovány na základě jeho odborných znalostí a zkušeností z charakterově obdobných staveb. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že již po provedení asfaltových obrusných vrstev bude dosaženo požadovaných parametrů pro odvod dešťových vod do UV 2 a UV 3.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 915401 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA).

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 121 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------

4) Dle PDPS bylo uvažováno s výskytem nebezpečného odpadu třídy PAU T3. Konkrétně se jednalo o vyfrézovaný materiál z původní konstrukce vozovky, jejíž obrusná a ložní asfaltové vrstvy měly být spojeny spojovacím postříkem. V rámci frézování dle předpokladu PDPS bylo zjištěno, že vzhledem k oddělení dotčených asfaltových vrstev byl spojovací postřík využit pouze lokálně a v naprosto zanedbatelné míře. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo, a AD a Objednatelem schváleno, využití vyfrézovaného materiálu zejména jako vyrovnávky do lokálně prováděných sanací nivelety zemní pláně, jako vyrovnávky zemních krajnic a vyrovnávky pod krajnice opravované silnice. Provedením Změny bylo docíleno řádného dokončení díla s ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti opravované silnice a současné úspory finančních prostředků.

Výskyt nebezpečného odpadu byl projektantem PDPS uvažován na základě provedených zkušebních vrtů, ve kterých se lokálně vyskytoval vzorek spojovacího postříku. V průběhu provádění prací se potvrdilo, že uvažovaný rozsah spojovacího postříku neodpovídá předpokladu PDPS a je zcela minimální. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že při frézování stávající obrusná a ložní asfaltové vrstvy bude zastižen nevhodný materiál pouze lokálně a v minimální míře.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)).

5) Stavební práce probíhaly současně se samostatnou zakázkou obce Kočí v intravilánu obce (oprava kanalizace a související oprava povrchu vozovky). V souvislosti s koordinací obou stavebních zakázek byl Objednatelem vydán pokyn k provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, na základě kterého bylo zjištěno, že skutečně provedené množství realizovaných asfaltových hutněných vrstev (dále jen "AHV") se liší od předpokladu PDPS. V rámci této ZBV č. 01 dochází upřesnění skutečného množství provedených prací v souvislosti s realizací AHV.

Množství dotčených položek soupisu prací bylo projektantem PDPS uvažováno na základě jeho odborných znalostí a zkušeností z charakterově obdobných staveb. Změna je dále vyvolána nutnou koordinací se samostatnou zakázkou obce Kočí v intravilánu obce. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl skutečnosti, které vyplynuly z geodetického zaměření skutečného provedení stavby, objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 21461 (SEPARAČNÍ GEOTEXILIE), č. 56334.A (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574E66 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM) a č. 931324 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).






Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 641 303,79 Kč	615 225,65 Kč	- 26 078,14 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis	
Autorský dozor	jméno Jiří Burian	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis	
<b>Zhotovitel</b>	jméno Ing. Michal Holík	datum	podpis	
			Číslo paré:	

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	2 / 5	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 03.11.2023	1 / 7	
Pokyn Objednatele ze dne 03.11.2023	2 / 8	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 06.11.2023	1 / 10	
Zápis z KD č. 1 ze dne 31.08.2023	3 / 11	
Zápis z KD č. 2 ze dne 22.09.2023	4 / 14	

### Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 000 / 01	Číslo ZBV:  02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.03.2023  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS bylo uvažováno osazení 2 kusů informačních tabulí pro projekt Správy a údržby silnic Pardubického kraje (dále jen "SÚS PK"), a to na začátek a konec úseku stavby. Stavební práce probíhaly současně se samostatnou zakázkou obce Kočí v intravilánu obce (oprava kanalizace a související oprava povrchu vozovky). Na základě koordinace obou stavebních zakázek nebyly, na základě dodatečného požadavku Objednatele, informační tabule SÚS PK osazeny. Stavba byla označena pouze informačními tabulemi obce Kočí. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušné položky soupisu prací v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 02990 (OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 10 000,00 Kč	0,00 Kč	- 10 000,00 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis Jiří Burian
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis Jiří Burian
Autorský dozor	jméno Jiří Burian	datum	podpis Jiří Burian
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek
<b>Zhotovitel</b>	jméno Ing. Michal Holík	datum	podpis Ing. Michal Holík
			Číslo paré: