

číslo smlouvy objednatele: SMLO-27/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace

„Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená:

+420 725 941 795

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

– jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-27/1073/OST/20/2022 a dne 13.10.2022 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 690 500,-Kč (Slovy: jeden milión šest set devadesát tisíc pět set korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **355 005,- Kč** (Slovy: tři sta padesát pět tisíc pět korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 045 505,- Kč** (Slovy: dva milióny čtyřicet pět tisíc pět set pět korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **31.08.2024**.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 14.12.2023 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Kostěnicích dne :

V Pardubicích dne :

DSP a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. František
Haburaj, Ph.D.** Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2023.12.20
08:48:50 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.
předseda představenstva



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2023.12.20
07:26:36 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

DSP a.s.Kostěnice 111
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2023_12_14-0001

Dne: 14. 12. 2023

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**Doubravice 98
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031**Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla a úpravu ceny díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/31113 a III/31115, Bystřec**, číslo smlouvy: SMLO-27/1073/OST/20/2022, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla a úpravu ceny díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla a úpravy ceny díla je:

- **ukončení projekčních prací na Silnici III/31113 Bystřec.** Po projednání rozpracované projektové dokumentace s investorem na výrobním výboru č. 1 byl vydán pokyn k ukončení projekčních prací na silnici III/31113 v Bystřeci. Důvodem jsou značné nároky na umělé objekty a odvodnění, které by stavba musela zahrnovat a s tím související extrémní finanční nároky na realizaci opravy silnice, délku výstavby, výkupy soukromých pozemků a administrativní zatížení. Tyto nároky nebylo možné v plné míře investorem předpokládat a z tohoto důvodu nebyly zahrnuty do zadávací dokumentace PD. Investor předpokládá zadání nové PD v rozšířeném rozsahu. Vzhledem k rozpracovanosti díla a zároveň jeho předčasnému ukončení navrhujeme snížení ceny díla o 161.500,- Kč bez DPH.
- **rozšíření rozsahu díla o umělé objekty (opěrné a zárubní zdi, nové objekty / prodloužení předpokládaných objektů) na silnici III/31115,** které nebyly v původním zadání PD a jejich potřeba vyplynula z požadavků prostorového uspořádání komunikace, technických předpisů, místních podmínek a projekčních prací. Požadavek na stavební úpravu komunikace a umělých objektů vyvstal v průběhu projektování a projednávání PD s investorem stavby. Z důvodu rozšíření zadání dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému

zpracování (dopracování PD, získání potřebných souhlasů od dotčených majitelů pozemků) a odevzdání díla. Zároveň bychom chtěli požádat o navýšení ceny díla (z důvodu navýšení rozsahu prací na SO 101) o 154.000,- Kč bez DPH.


Navrhujeme termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 31. 08. 2024.

Snížení ceny díla je o 7.500,- Kč bez DPH.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.



IC: 27555917
DIČ: CZ 275 55 917
a.s., Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice