

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-97/1073/200/20/2022  
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/102

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“, v části realizace Díla „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDAKCE] náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE]@suspk.cz  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Ing. [REDAKCE]  
[REDAKCE] dotačních programů  
[REDAKCE] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. STRABAG a.s.

Zastoupena - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové  
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblast Hradec

Králové

[redacted] vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: [redacted]

[Zástupce zhotovitele:](#)

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

[redacted]  
[redacted] ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-97/1073/200/20/2022 a dne 1.12.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno**“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>32 196 145,99</b>	<b>6 761 190,66</b>	<b>38 957 336,65</b>

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3 - 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.12.20  
07:23:45 +01'00'

-----  
**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

**Ing. Radek  
Novotný**

Podepsal Ing. Radek Novotný  
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,  
email=radek.novotny@strabag.com  
Datum: 2023.12.22 11:59:15 +01'00'

-----  
**Ing. Radek Novotný**  
technický vedoucí oblast Hradec Králové  
na základě plné moci  
STRABAG a.s.

**Pavčina  
Jiříčková**

Podepsal Pavčina Jiříčková  
DN: cn=Pavčina Jiříčková, c=CZ, o=  
STRABAG a.s., ou=841/2903, email=  
pavlina.jirickova@strabag.com  
Datum: 2023.12.22 09:03:35 +01'00'

-----  
**Pavčina Jiříčková**  
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
na základě plné moci  
STRABAG a.s.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	4 - Komunikace - průtah
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	4 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	23 / 5	
Rozbor zemín, výkopků a stávajících konstrukcí (EMPLA AG spol. s.r.o.) ze dne 29.08.2023	24 / 28	

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4 - Komunikace - průtah	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  4 / 01	Číslo ZBV:  03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.07.2022  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Dle PDPS bylo uvažováno s výskytem nebezpečného odpadu, který měl být likvidován odpovídajícím způsobem na skládce, která má k likvidaci takového odpadu náležitě oprávnění. V průběhu provádění stavebních prací byl proveden rozbor zemin, výkopků a stávajících konstrukcí akreditovanou laboratoří společnosti EMPLA AG spol. s.r.o., ze kterého vyplynulo, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Z výsledků provedeného rozboru vyplývá, že odebrané vzorky zeminy vyhověly limitům tabulky 10.1 a 10.2, vyhlášky č. 294/2005 Sb., sledujících přítomnost těžkých kovů, organického znečištění a ekotoxicity a lze tak tyto zeminy zpětně využít v místě stavby.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), která je odečítána v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Výskyt nebezpečného odpadu na stavbě byl v PDPS uvažován na základě odborného odhadu projektanta této dokumentace s ohledem na zkušenosti z charakterově obdobných staveb.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 266 878,62 Kč	0,00 Kč	- 266 878,62 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
----------------	-----------------------	-------	-------------------

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted] <small>Ing. Radim Malát Datum: 2023.12.19 08:48:14 +01'00'</small>
--	-----------------------	-------	---

Projektant	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted] <small>Ing. Michal Hornýš Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.12.19 08:44:11 +01'00'</small>
------------	------------------	-------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted] <small>Ing. [redacted]</small>
--	------------------	-------	---

Zhotovitel	jméno Ivan Nehera [redacted]	datum	podpis [redacted]
------------	------------------------------	-------	-------------------

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	1 - Vedlejší rozpočtové položky
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	4 / 5	

**Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 - Vedlejší rozpočtové položky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  1 / 01	Číslo ZBV:  04
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.07.2022  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Objednatel

**Popis Změny:**

Dle PDPS bylo uvažováno provedení 2 zkoušek materiálů nezávislou zkušebnou formou zkušebních vrtů. Dále bylo uvažováno provedení 20 zkoušek hutnění zemní pláně statickou deskou. Tyto položky měly být čerpány pouze se souhlasem Objednatele. Vzhledem k charakteru a průběhu provádění stavebních prací nebyl Objednatel vydán pokyn k provedení výše popsaných zkoušek. Z tohoto důvodu dochází v rámci této ZBV č. 04 k odpočtu příslušných položek soupisu prací v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 025201 (ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU) a č. 025202 (ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 107 132,84 Kč	0,00 Kč	- 107 132,84 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno Ing. [redacted] st	datum	podpis Ing. [redacted]
----------------	--------------------------	-------	------------------------

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
--	-----------------------	-------	-------------------

Projektant	jméno Bc. [redacted]	Ing. Michal Hornýš	datum	podpis
------------	----------------------	--------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
--	-----------------------	-------	-------------------

Zhotovitel	jméno Ing. [redacted]	Podepsal Ivan Nehera Datum: 2023.12.15 08:40:17 +01'00'	datum	podpis [redacted]
------------	-----------------------	--	-------	-------------------

Číslo paré: