

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 5“

na zhotovení díla

### „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel  
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDAKCE] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

(dále jen „Objednatel“)

## II. STRABAG a.s.

Zastoupena: Petr Popsimov, prokurista a Ing. Karel Klofáč, prokurista  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: 1 [redacted]  
E-mail: [pavlina.jirickova@strabag.com](mailto:pavlina.jirickova@strabag.com)  
Zástupce zhotovitele: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2021, dne 7.12.2021 dodatek č. 1, dne 15.12.2022 dodatek č. 2, dne 10.07.2023 Dohodu Stran za účasti Správce stavby o prodloužení doby pro dokončení Sekce a doby pro splnění postupného závazného milníku (Dodatek č. 3) a dne 21.12.2023 dodatek č. 4 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
89 491 269,25	18 793 166,54	108 284 435,79

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 23 - 30 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.04.03  
20:10:43 +02'00'

**Ing. Zdeněk Vašák**

ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:  
STRABAG a.s.

**Ing. Petr  
Popsimov**

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Popsimov  
Datum: 2024.04.12  
07:46:02 +02'00'

**Petr Popsimov**

prokurista

**Ing. Karel  
Klofáč**

Podepsal Ing. Karel Klofáč  
DN: cn=Ing. Karel Klofáč, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.2720,  
email=karel.klofac@strabag.com  
Datum: 09.04.2024

**Ing. Karel Klofáč**

prokurista

**STRABAG**

Podepsal Ing.  
Zdeněk Kaška

## Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl</b> - ev. č.: Z2021-014301 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101/10</b>	Číslo ZBV:  <b>23</b>
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.08.2021:  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------------	--









## Popis Změny:

Předmětný evidenční list administruje úpravy množství položek SO 101 dle jejich skutečně provedeného a zaměřeného množství. Jedná se o nedočerpání části výměr položek. Skutečně provedené množství bylo vyfakturováno. Řešený list eviduje nedočerpané množství položek. Doměření množství položek je zadávací dokumentací vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ.

## Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	0,00	-205 351,13	-205 351,13

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 31.01.2024 10:34:41
Technický dozor stavebníka	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal Ing Milan Skýba Datum: 2024 02 07 10:16:36 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 31.01.2024 10:34:41
Zhotovitel	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 31.01.2024 10:24:20
						Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl</b> - ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101/11</b>	Číslo ZBV:  <b>24</b>
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Prílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list administruje odpočty některých neprováděných položek, či prováděných v nižším než předpokládaném rozsahu. Odpočet nebo ponížení množství je vysvětleno níže:

- 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - Odpočet souvisí s menším rozsahem sanací oproti předpokladu v ZD (sanace nebyly provedeny v km 0,480 - 0,600 LS, 0,480 - 0,716 PS a v km 2,300 - 2,600 PS bylo řešené samostatně v ZL č. 2). Nebyly provedeny výkopy rýh pro chráničky ČEZ. Při výkopu sanací byl zastížen odpad jiné katalogové třídy (bylo řešeno ve ZL č. 6).
- 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - Před realizací byly dle ZD provedeny vývrty za účelem stanovení hodnot Suma PAU. Předpoklad existence nebezpečného odpadu nebyl potvrzen, nebezpečný odpad nevznikl.
- 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - Souvisí s menším rozsahem sanací oproti předpokladu v ZD (Nebylo provedeno v km 0,480 - 0,600 LS, 0,480 - 0,716 PS a v km 2,300 - 2,600 PS bylo řešené samostatně v ZL č. 2).
- 17511, 17581, 45157, 87633 - jsou zcela odečítány položky pro provedení rýh a uložení chrániček, které měly být v rámci stavby provedeny pro subjekt ČEZ. Jelikož chráničky pro ČEZ byly již zrealizovány v rámci jiné souběžné stavby je odpovídající výměra těchto položek odečítána.
- 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM - v ZDS nebylo definováno, které stromy se mají obednit a tato potřeba během stavby nevznikla. Jedná se o rezervu soupisu prací, která nebyla nutná využít.
- 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - Souvisí s menším rozsahem sanací oproti předpokladu v ZD (Nebylo provedeno v km 0,480 - 0,600 LS, 0,480 - 0,716 PS a v km 2,300 - 2,600 PS bylo řešené samostatně v ZL č.2).
- 626121, 938441A - soupis prací prohazuje výměry těchto položek mezi SO 101 a SO 102, v SO 102 řešeno v ZL č. 18. V SO 101 je administrativně řešeno tímto ZL.
- 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 - Město Litomyšl požadovala v intravilánu osazení poklapy s logem města, které samostatně město objednalo. Poklapy v rámci této stavby se tedy odečítají.
- 914131, 914921 - Na základě pochůzky na místě a požadavkům PČR bylo množství dopravních značek a stojek upraveno a je doloženo ve schváleném stanovení místní úpravy.
- 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ - Rozsah výměny betonové přídlažby se zmenšil z důvodu nepřesnosti v rozpočtu, kde byla ve výkazu výměr započtena kompletní výměna, přičemž předpoklad byl jen 20 % - (dodávka dlažby byla řešena v ZL č. 22).
- 919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM - V místě nově navrženého propustku byl nalezen historický příčný propustek (tento byl rekonstruován v rámci ZL č. 4), a tak nebylo zapotřebí podélný propustek realizovat a využít položku pro řezání šikmých čel.
- 96613A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - souvisí se ZL 4, kde byl opomenut odečet.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-840 928,55	0,00	-840 928,55

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 31.01.2024 10:41:06
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 31.02.2024 7:10:30
Technický dozor stavebníka	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2024 02 07 10:17:53 +01'00'
Objednatel	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 07 02 2024 21:14 55
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 31.01.2024 10:25:02

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl</b> - ev. č.: Z2021-014301 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 102/11</b>	Číslo ZBV:  <b>25</b>
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Tento změnový list řeší práce související s realizací kompletní rekonstrukce příčného propustku v km 5,709, který byl administrován v rámci ZL č. 15.

V rámci požadavku objednatele na provedení kompletní rekonstrukce příčného propustku musel zhotovitel zajistit vypracování realizační dokumentace stavby a po výstavbě zajistit první hlavní mostní prohlídku propustku. Tyto položky vycházejí z faktur navýšených o 5% (zisk zhotovitele v souladu se smluvními podmínkami)  
Pol. č. 02943N (dle FA = 99 750,00 Kč \* 5 % = 104 737,50 Kč); 02953N (dle FA: 7 000,00 Kč \* 5 % = 7 350,00 Kč).














Z důvodu realizace propustku musel zhotovitel zabezpečit příjezdovou cestu délky 140 m a šířky 3,5m pro nájezd těžké techniky k propustku. Pro tuto příjezdovou komunikaci byla odstraněna ornice a podorniči. Následně byla provedena komunikace ze dvou vrstev šterkodrti. Po dokončení propustku byla tato příjezdová komunikace odstraněna. Ornice a podorniči vráceny zpět a plocha ručně oseta a uvedena do původního stavu.

Tyto položky nebyly zahrnuty v rámci předmětné zakázky, protože nutnost celkové rekonstrukce propustku vyvstala v průběhu realizace samotné veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	382 489,10	382 489,10

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno  Ing. Jan 	datum, podpis 	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:33:32
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno 	datum, podpis 	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:57:16
Technický dozor stavebníka	jméno 	datum, podpis 	Digitálně podepsal Ing. Milan  dne: 2024 02 12 14:12:33 +01:00
Objednatel	jméno 	datum, podpis 	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 13:15:04
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno  Ing. Marek 	datum, podpis 	Digitálně podepsal dne: 23.02.2024 9:00:55
			Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl</b> - ev. č.: Z2021-014301 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Zabezpečení staveniště - DIO pro SO 101</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center;"><b>SO 010/1</b></p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center;"><b>26</b></p>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:  	Paré č. 1 (elektronicky)      Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
----------------------------------	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Tento změnový list řeší odpočty nečerpaných položek na objektu SO 010 (DIO pro SO 101).  
 V ohledu na skutečnost, že realizace díla proběhla v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu za úplné uzavírky, nebylo nutné použití semaforové soupravy. Tímto ZL jsou všechny položky spojené se semaforovou soupravou odečteny (montáž, demontáž, nájem soupravy).

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-41 804,73	0,00	-41 804,73

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno <b>Ing. Jan [redacted]</b>	datum, podpis <b>[redacted]</b>	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:33:56
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno <b>Bc. Lenka [redacted]</b>	datum, podpis <b>[redacted]</b>	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:58:52
Technický dozor stavebníka	jméno <b>Ing. Milan [redacted]</b>	datum, podpis <b>[redacted]</b>	Digitálně podepsal Ing. Datum: 2024.02.09 14:51:57 +01'00'
Objednatel	jméno <b>Ing. Jiří [redacted]</b>	datum, podpis <b>[redacted]</b>	Digitálně podepsal dne: 07.03.2024 13:14:26
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno <b>[redacted]</b>	datum, podpis <b>[redacted]</b>	Digitálně podepsal dne: 23.02.2024 9:01:59
			Číslo paré: 1



## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl</b> - ev. č.: Z2021-014301 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Zabezpečení staveniště - DIO pro SO 102</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 020/1</b>	Číslo ZBV:  <b>27</b>
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky)      Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tento změnový list řeší odpočty nečerpaných položek na objektu SO 020 (DIO pro SO 102). V ohledu na skutečnost, že realizace díla proběhla v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu za úplné uzavírky, nebylo nutné použití semaforové soupravy. Tímto ZL jsou všechny položky spojené se semaforovou soupravou odečteny (montáž, demontáž, nájem soupravy).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-41 804,73	0,00	-41 804,73

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:34:52
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:59:43
Technický dozor stavebníka	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2024.02.09 14:52:58 +01'00'
Objednatel	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 13:13:43
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum, podpis	[redacted]	Digitálně podepsal dne: 23.02.2024 9:02:47
					Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl</b> - ev. č.: <b>Z2021-014301</b> Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center;"><b>SO 102/12</b></p>	Číslo ZBV:  <p style="text-align: center;"><b>28</b></p>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce:
1	Společné datové prostředí (CDE)
(elektronicky)	

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Tento změnový list administruje dílčí dodatečné práce malého rozsahu, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností zjištěných v průběhu realizace a zároveň administruje odpočty některých neprováděných položek, či prováděných v nižším než předpokládaném rozsahu, jmenovitě se jedná o následující změny:

- 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (-482,918m<sup>3</sup>)
- 11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVN. PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO (-902,700m<sup>3</sup>)
- 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (-480,955m<sup>3</sup>)
- 563334A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM (-4,123,700m<sup>2</sup> = cca 825m<sup>3</sup>)  
 - Souvisí s menším rozsahem sanací oproti předpokladu v ZDS (Oproti předpokladu nebylo provedeno v km 3,030 - 3,230 LS (sanace svahu - ZL 11); 4,910 - 4,930 PS (křižovatka); 5,700-5,730 (propustek - ZL 15); 6,000 - 6,200 (opěrné zdi a souběh optiky - podloženo vyhovující SZZ v úrovni RS CA). Toto je tímto ZL dopřesněno dle skutečnosti.
- 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM - v ZDS nebylo definováno, které stromy se mají obednit a tato potřeba během stavby nevznikla. Jedná se o rezervu soupisu prací, která nebyla nutná využít.
- 93656R NOVÉ OSAZENÍ NIVELAČNÍHO BODU - Při komunikaci se státním zeměměřickým úřadem bylo zhotoviteli oznámeno, že si stát obnoví zrušený bod sám na své náklady.
- 11120A ODSTRANĚNÍ KŘOVIN; 11201A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  
 - Souvisí s potřebou kácení a ořezu stromů a keřů, které by byly stavbou dotčeny, aby v budoucnu neohrozil jejich pád z důvodu porušení kořenového systému, či zalomení větví při výkopových pracích rypadlem. Konkrétně se jednalo o odstranění křovin a ořez větví v km 2,950 -3,150LS; 4,000-4,100LS; 4,480-4,550LS; 5,350-5,550LS; 5,800-5,900LS 3,200-3,300PS; 4,000-4,100PS; 5,560-5,670PS a 5,770-5,900PS = v těchto úsecích zhotovitel napočítal celkem 550m<sup>2</sup> odstranění větví a keřů = 550m<sup>2</sup> - 61m<sup>2</sup> dle SOD - 155m<sup>2</sup> dle ZL 15 = Doměrek = 334m<sup>2</sup>.  
 Pokáceny musely být stromy v km 3,050-3,150LS (jasany-nálety); 3,200-3,300PS (vrby); 4,000-4,200 (lesík-nálety); 5,350-5,400PS (nálety); 5,670-5,800PS (nálety) - všechny tyto stromy byly do 80cm obvodu kmene, proto nebylo nutné povolení ke kácení, celkem se jednalo o =3+8+12+10+15=48ks - 3x dle SOD - 1x dle ZL 15 = Doměrek = 44ks. Tato vegetace se od času přípravy PDPS rozšířila, zároveň skutečná šířka komunikace po reprofilaci příkopů byla v částečné kolizi a ohrožovala funkčnost stromů/vozovky. Proto bylo přistoupeno ke kácení a ořezu v nutném rozsahu.
- 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I (+247,000m<sup>3</sup>)
- 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS  
 - tyto položky mají návaznost na ZL 12 - sanace podloží, a to konkrétně na část v intravilánu Sloupnice cca v km 6,200-6,350, kde na levé (svah) ani pravé straně komunikace (úzký profil + opěrné zídky) nebylo možné vápnění na místě a bylo nutné materiál zvápnit na mezideponii a následně převést a zhutnit do AZ na 96 %

PS. Zároveň na levé straně nebyla v ZL 12 doplněna položka pro odkop krajnice ve stupních. Toto je tímto ZL doplněno.

- 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA - v soupisu prací ZDS byl nedostatečný rozsah VDZ pro označení všech autobusových zastávek písmeny, na SO102 jsou 2 autobusové zastávky s 4 x nápis BUS což je celkem 12 písmen, dle ZDS měl ale zhotovitel provést pouze 3 písmena, doplňuje se tedy 9 ks.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-863 673,39	234 661,82	-629 011,57

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno [redacted]	datum, podpis [redacted]	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:35:09
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno [redacted]	datum, podpis [redacted]	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 13:00:52
Technický dozor stavebníka	jméno [redacted]	datum, podpis [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Milan Škyba Datum: 2024 03 05 11:50:59 +01'00'
Objednatel	jméno [redacted]	datum, podpis [redacted]	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 13:13 01
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum, podpis [redacted]	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:22:57

Číslo paré: 1

## Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl</b> - ev. č.: Z2021-014301 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Němčice - Sloupnice</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 102/13</b>	Číslo ZBV:  <b>29</b>
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.08.2021:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------------	---

Popis Změny:

Předmětný evidenční list administruje úpravy množství položek objektu SO 102 dle jejich skutečně provedeného a zaměřeného množství. Doměření množství položek je zadávací dokumentací vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	184 378,48	-187 776,66	- 3 398,18

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	██████████	datum,	podpis	██████████	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:35:24
Technický dozor stavebníka	jméno	██████████	datum,	podpis	██████████	Digitálně podepsal Ing. Milán Škyba Datum: 2024.03.05 11:52:05 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno	██████████	datum,	podpis	██████████	Digitálně podepsal dne: 07.03.2024 13:12:02
Zhotovitel	jméno	██████████	datum,	podpis	██████████	Digitálně podepsal dne: 27.02.2024 12:24:23

Číslo paré: 1

## Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl</b> - ev. č.: Z2021-014301 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  -/-	Číslo ZBV:  <b>30</b>
--	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.08.2021:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------------	---









Popis Změny:

Předmětný Evidenční list administruje v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek (*Upravy v důsledku změn nákladů*) valorizaci prací provedených v roce 2023. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci právě prostřednictvím Smluvních podmínek. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby v odpovědi na zhotovitelem předložené samostatné Vyúčtování a je vyčíslena souhrnně za sledované období v položce č. 062023 - Valorizace za rok 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
		794 942,54	0,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 19.03.2024 12:44:02
Technický dozor stavebníka	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 19.03.2024 19:11:19
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS PK)	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 21.03.2024 18:28:22
Zhotovitel	jméno		datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 19.03.2024 9:57:24
						Číslo paré: 1