

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-89/1153/600/20/2024

evidenční znak: OV2-624/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2024-048

číslo stavby zhotovitele: 923124048

(dále jen „**Dodatek**“)

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdenkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] 1. zástupce statutárního orgánu na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: V OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Zhotovitel a Objednavatel dále společně také jako „**Strany**“).

Preambule

1. Strany spolu uzavřely dne 23.5.2024 smlouvu o dílo č. SMLO-89/1153/600/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice**“ (dále jen „Stavba“). Dne 28.8.2024 byl k předmětné smlouvě o dílo uzavřen dodatek č.1.
2. Strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4. a § 222 odst. 6. násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. I.

Změna

Strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění tato ustanovení:

1. Odstavec 2. Smlouvy:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Objekt	Popis položky/ změny	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena dle SoD a dodatku č.1		28 486 472,55	5 982 159,24	34 468 631,79
SO 102 ZBV 4	Chodník / dopřesnění výměr RDS	6 857,99	1 440,18	8 298,17
SO 181 ZBV 5	DIO / prodloužení DIO v ohledu na ostatní změny	16 045,40	3 369,53	19 414,93
SO 201 ZBV 6	Most ev. č. 34039-1 / upřesnění výměr v RDS	179 349,34	37 663,36	217 012,70
SO 202 ZBV 7	Most ev. č. 34039-2 / upřesnění výměr v RDS	85 174,95	17 886,74	103 061,69
SO 101 ZBV 8	Silnice III/34039 / rozšíření svahu, upřesnění výměr RDS	1 258 667,55	264 320,19	1 522 987,74
Změna ceny dle dodatku č.2		1 546 095,23	324 680,00	1 870 775,23
Cena dle SoD a dodatku č.1 a č.2		30 032 567,78	6 306 839,23	36 339 407,01

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Čl. II.

Odůvodnění

- A. Podrobné odůvodnění je uvedeno v přílohách 1-5 tohoto dodatku – ZBV 4, ZBV 5, ZBV 6, ZBV 7, ZBV 8.
- B. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- C. U ZBV 4, ZBV 5, ZBV 6, ZBV 7 je naplněna zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb.
- D. U ZBV 8 lze konstatovat, že změna spočívající v dodatečných stavebních pracích je nezbytná pro řádné dokončení díla/zakázky a změna v osobě dodavatele není možná, protože technologicky je nutné dodatečný svah navázat na konstrukci hlavní trasy, dále by nebylo možné odlišit zodpovědnost a záruku v případě změny v osobě dodavatele.
Dále by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů spojené s administrací dodatečných prací objednávaných u jiného dodavatele, s tím jsou spojené časové prodlevy, které by měly dopad do včasnosti plnění díla/zakázky. Zákonná podmínka nezbytnosti podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

- 1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě, č. SMLO-89/1153/600/20/2024 ze dne 23.5.2024, resp. dodatku č.1 ze dne 28.8.2024 zůstávají beze změny.

2. Strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dohody včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu zveřejní objednavatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy Stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne viz el. podpis

V Hradci Králové dne

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.09.24
06:34:57 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. Zdeněk
Babka**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.09.24
14:01:48 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M – SILNICE, a.s.

Přílohy:

1. Změnový list ZBV 4 potvrzený dne 19.9.2024, číslo změny 102/001
2. Změnový list ZBV 5 potvrzený dne 19.9.2024, číslo změny 181/001.
3. Změnový list ZBV 6 potvrzený dne 19.9.2024, číslo změny 201/003.
4. Změnový list ZBV 7 potvrzený dne 19.9.2024, číslo změny 202/001
5. Změnový list ZBV 8 potvrzený dne 19.9.2024, číslo změny 101/001

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102
Chodník

Číslo SO/PS/číslo
změny SO/PS:

102/001

Číslo ZBV:

4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Změnový soupis prací včetně výměr

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předmětné stavby „Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice“ byl součástí ZD výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, na jehož základě je zpracována tato Změna.

Jedná se o úpravy u:

- pol. č. 18230 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ – upřesnění výměry pro rozprostření ornice z m2 na m3 přenásobením tloušťkou vrstvy 0,15 m
- pol. č. 56330 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI – dopřesnění výměry konstrukčních vrstev ze ŠD 0/32 v tl. 0,15 a 0/63 v tl. 0,2 dle PD a 4/8 v tl 0,04 v ploše chodníků a sjezdů.

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel nepředvídal nepřesnosti v projektové dokumentaci, která je podkladem ZDS. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb. Výše uvedené nemá dopad do termínu pro provedení stavby a harmonogramu stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 14 510,86	21 368,85	6 857,99

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno		datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno		datum, podpis	
Technický dozor stavebníka	jméno		datum, podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno		datum, podpis	
			Číslo paré: 1	



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.4

Evidenční číslo a název Stavby:
016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice

Číslo a název SO/PS:
SO 102 - Chodník

Číslo a název rozpočtu:
SO 102 - Chodník

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	328,300	49,245	-279,055	52,00	17 071,60	-14 510,86	0,00	2 560,74	-14 510,86	-85,00
23	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	27,487	44,052	16,565	1 290,00	35 458,23	0,00	21 368,85	56 827,08	21 368,85	60,26
Celkem								52 529,83	-14 510,86	21 368,85	59 387,82	6 857,99	13,06
Celkem ve změně								737 666,77	-14 510,86	21 368,85	744 524,76	6 857,99	0,93
Všechny změny celkem								737 666,77	-14 510,86	21 368,85	744 524,76	6 857,99	0,93

Za Zhotovitele:

Datum:

[Redacted signature and stamp area for Zhotovitel]

Za Objednatele:

Datum:

[Redacted signature and stamp area for Objednatel]

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 DIO	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: 181/001	Číslo ZBV: 5
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Změnový soupis prací včetně výměr
- (d) HMG

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě schválených změn, ZL č. 1-3, došlo k nutnosti prodloužení doby pro provádění jednotlivých SO a tím došlo k souvisejícímu prodloužení pronájmu dopravního značení z původních 20 týdnů na celkem 25 týdnů. Toto prodloužení reflektuje adekvátní navýšení pronájmu dopravního značení na stavbě.

Jedná se o úpravy položek:

- pol.č. 914139 - DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELFÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
- pol.č. 914419 - DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL -NÁJEMNÉ-
- pol.č. 916319 - DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
- pol.č. 916719 - UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADDESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
- pol.č. 916739 - UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN- NÁJEMNÉ

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna je důsledek nepředvídaných okolností. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb. Výše uvedené nemá dopad do termínu pro provedení stavby a harmonogramu stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00	16 045,40	16 045,40

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatel	jméno		podpis	
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno		podpis	
Technický dozor stavebníka	jméno		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno		podpis	
------------	-------	---	--------	---

Číslo paré: 1



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.5

Evidenční číslo a název Stavby:
016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice

Číslo a název SO/PS:
SO 181 - DIO

Číslo a název rozpočtu:
SO 181 - DIO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	914139.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TRŽ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 880,000	7 350,000	1 470,000	7,00	41 160,00	0,00	10 290,00	51 450,00	10 290,00	25,00
8	914419.	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 680,000	2 100,000	420,000	11,00	18 480,00	0,00	4 620,00	23 100,00	4 620,00	25,00
11	916319.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	560,000	700,000	140,000	7,00	3 920,00	0,00	980,00	4 900,00	980,00	25,00
14	916719.	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	20 720,000	25 900,000	5 180,000	0,02	414,40	0,00	103,60	518,00	103,60	25,00
17	916739.	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	10 360,000	12 950,000	2 590,000	0,02	207,20	0,00	51,80	259,00	51,80	25,00
Celkem								64 181,60	0,00	16 045,40	80 227,00	16 045,40	25,00
Celkem ve změně								91 609,60	0,00	16 045,40	107 655,00	16 045,40	17,51
Všechny změny celkem								91 609,60	0,00	16 045,40	107 655,00	16 045,40	17,51

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 34039-1	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: 201/003	Číslo ZBV: 6
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Změnový soupis prací včetně výměr
- (d) Vážní listky demontáže ocelové konstrukce
- (e) RDS (na CDE)

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předmětné stavby „Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice“ byl součástí ZD výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k přidání a dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, na jehož základě je zpracována tato Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než ZD. V rámci vypracování RDS došlo k revizi a zpřesnění výpočtu množství jednotlivých položek výkazu výměr ze ZD včetně zohlednění zapracovaných změn. Chybějící položky byly do výkazu výměr doplněny.

Jedná se o úpravy u:

- pol. č. 451311 - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTBET DO C8/10- dopřesnění rozměrů podkladních betonů po konkretizaci tvarů spodní stavby z RDS
- pol. č. 936541 - MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI – pro odvodnění NK byly doplněny dvě odvodňovací trubičky u příčníků
- pol. č. 966186 - DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM – na základě skutečně provedených prací (likvidace zábradlí - doloženo vážními listky)
- pol. č. 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU(PLASTMALTY) – (nová položka) pro odvodnění NK – drenážní vrstvy v úžlabí, kolem odvodňovačů a odvodňovacích trubiček

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel nepředvídal nepřesnosti v projektové dokumentaci ve stupni PDPS. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb. Výše uvedené nemá dopad do termínu pro provedení stavby a harmonogramu stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00	179 349,34	179 349,34

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno		datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno		datum, podpis	
Technický dozor stavebníka	jméno	In	datum, podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	L	datum, podpis	

Číslo paré: 1



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.6

Evidenční číslo a název Stavby: 016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 34039-1 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 34039-1								Změna soupisu prací (SO/PS) 003					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	7,000	32,603	25,603	3 723,00	26 061,00	0,00	95 319,97	121 380,97	95 319,97	365,76
71	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	6,000	2,000	2 498,00	9 992,00	0,00	4 996,00	14 988,00	4 996,00	50,00
75	966186.	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	33,500	41,605	8,105	3 686,00	123 481,00	0,00	29 875,03	153 356,03	29 875,03	24,19
Nové položky													
109	21341.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,465	0,465	105 716,87	0,00	0,00	49 158,34	49 158,34	49 158,34	100,00
Celkem								159 534,00	0,00	179 349,34	338 883,34	179 349,34	112,42
Celkem ve změně								11 731 042,57	0,00	179 349,34	11 910 391,91	179 349,34	1,53
Všechny změny celkem								11 731 042,57	-3 520 701,26	8 606 700,12	16 817 041,43	5 085 998,86	43,36

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Most ev.č. 34039-2

Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS:

202/001

Číslo ZBV:

7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Změnový soupis prací včetně výměr
- (d) RDS (na CDE)

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předmětné stavby „Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice“ byl součástí ZD výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k přidání a dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, na jehož základě je zpracována tato Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než ZD. V rámci vypracování RDS došlo k revizi a zpřesnění výpočtu množství jednotlivých položek výkazu výměr ze ZD včetně zohlednění zapracovaných změn. Chybějící položky byly do výkazu výměr doplněny.

Jedná se o úpravy:

- pol. č. 02742.R - PROVIZORNÍ LÁVKY - změna délky pronájmu provizorní lávky z předpokladu PDPS, tj. 3 měsíce na 6 měsíců (5 měsíců je potřeba ponechání lávky pro zajištění pěší dopravy - v ohledu na rekonstrukci obou mostů zároveň a jejich místní provázanost není možné i po dokončení samotného SO 202 zrušit provizorní lávku v tomto místě, protože SO 202 je součástí stavby jako celku, tedy je nutné provizorní pěší trasy provozovat až do celkového dokončení stavby; další prodloužení 1 měsíc je pak z důvodu prodloužení v důsledku ZL 1-3), celkem tedy navýšení nájmu o 3 měsíce.
- pol. č. 451311 - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTBET DO C8/10- dopřesnění rozměrů podkladních betonů po konkretizaci tvarů spodní stavby z RDS

NOVÉ POLOŽKY

- pol. č. 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU(PLASTMALTY) - pro odvodnění NK - drenážní vrstvy v úžlabí, kolem odvodňovače a odvodňovací trubičky
- pol. č. 936541 - MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - pro odvodnění NK byla doplněna odvodňovací trubička NK

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel nepředvídal nepřesnost ve vypracované projektové dokumentaci. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Provedením změny se zohledněním změn předchozích dále nedochází k přesáhnutí cenového nárůstu ve výši 30 % původní hodnoty závazku, tedy je splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb. Výše uvedená nemá dopad do termínu pro provedení stavby a harmonogramu stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00	85 174,95	85 174,95

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno		podpis	
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno		podpis	
Technický dozor stavebníka	jméno		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno   podpis  17:25:21 +02'00'

Číslo paré: 1



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.7													
Evidenční číslo a název Stavby: 016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice Číslo a název SO/PS: SO 202 - Most ev.č. 34039-2 Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Most ev.č. 34039-2								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	02742.R	PROVIZORNÍ LÁVKY	KPL	1,000	1,300	0,300	126 000,00	126 000,00	0,00	37 800,00	163 800,00	37 800,00	30,00
45	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	5,272	9,714	4,442	5 105,00	26 913,56	0,00	22 676,41	49 589,97	22 676,41	84,26
Nové položky													
81	21341.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,210	0,210	105 716,87	0,00	0,00	22 200,54	22 200,54	22 200,54	100,00
80	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	0,000	1,000	1,000	2 498,00	0,00	0,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,00
Celkem								152 913,56	0,00	85 174,95	238 088,51	85 174,95	55,70
Celkem ve změně								5 440 989,24	0,00	85 174,95	5 526 164,19	85 174,95	1,57
Všechny změny celkem								5 440 989,24	0,00	85 174,95	5 526 164,19	85 174,95	1,57

Za Zhotovitele:



Datum:

Za Objednatele:



Datum:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Silnice III/34039	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 8
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Změnový soupis prací včetně výměr
- (d) Vyjádření AD
- (e) Zkoušky vhodnosti zemin pro zásypy
- (f) RDS (na CDE)

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předmětné stavby „Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice“ byl součástí ZD výkaz výměr. Na základě dopracování RDS došlo k přidání a dopřesnění jednotlivých položek tohoto výkazu, na jehož základě je zpracována tato Změna. Změny jsou vyvolány požadavky na upřesnění RDS, která je zpracovávána ve větší podrobnosti než ZD. V rámci vypracování RDS došlo k revizi a zpřesnění výpočtu množství jednotlivých položek výkazu výměr ze ZD včetně zohlednění zapracovaných změn. Chybějící položky byly do výkazu výměr doplněny.

Jedná se o navýšení množství v rámci zpracování RDS a navázaných položek VV s ohledem na rozšíření komunikace. Výměry pro rozšíření komunikace v místě chodníku mezi mosty nebyly ve smluvním rozpočtu zahrnuty, a tedy je nezbytné je tímto ZL doplnit. Souhlasně se v této věci vyjadřuje v příloženém stanovisku projektant PDPS.

Jedná se konkrétně o navýšení položek:

- pol. č. 014111 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
- pol. č. 11130 - SEJMUTÍ DRNU
- pol. č. 11332 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
- pol. č. 12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
- pol. č. 18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
- pol. č. 21461C - SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2

Z důvodu nevhodnosti zeminy v místě stavby k využití do násypu (podloženo příloženým rozbořem), byla použita pro zhotovení vrstev rozšířeného svahu následující položka:

- pol. č. 45152 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - (JC použita z SO 102.)

Dále dochází k upřesnění výměry u těchto položek:

- pol. č. 18230 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ - upřesnění výměry pro rozprostření ornice z m2 na m3 přenásobením tloušťkou vrstvy 0,15 m
- pol. č. 56330 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - dopřesnění množství v rámci zpracování RDS s ohledem na dopřesnění výpočtu z PDPS, narovnání chyby v přepočtu výměry, tj. z 0,02 m na 0,2 m

Lze konstatovat, že změna spočívající v dodatečných stavebních pracích je nezbytná pro řádné dokončení díla/zakázky a změna v osobě dodavatele není možná, protože technologicky je nutné dodatečný svah navázat na konstrukci hlavní trasy, dále by nebylo možné odlišit zodpovědnost a záruku v případě změny v osobě dodavatele. Dále by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů spojené s administrací dodatečných prací objednávaných u jiného dodavatele, s tím jsou spojené časové prodlevy, které by měly dopad do včasnosti plnění díla/zakázky. Zákonná podmínka nezbytnosti podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 10 961,60	1 269 629,15	1 258 667,55

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno	[redacted]	[redacted], podpis	[redacted] 08:34:40 +0200
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno	[redacted]	[redacted], podpis	[redacted] 08:34:40 +0200
Technický dozor stavebníka	jméno	[redacted]	[redacted], podpis	[redacted] 08:34:40 +0200
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum, podpis Ladislav	[redacted] 08:34:40 +0200
			Číslo paré: 1	



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.8

Evidenční číslo a název Stavby: 016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/34039 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/34039								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	66,470	477,930	411,460	50,00	3 323,50	0,00	20 573,00	23 896,50	20 573,00	619,02
7	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	281,100	495,000	213,900	15,00	4 216,50	0,00	3 208,50	7 425,00	3 208,50	76,09
11	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	59,900	249,800	189,900	525,00	31 447,50	0,00	99 697,50	131 145,00	99 697,50	317,03
15	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	76,080	223,390	147,310	425,00	32 334,00	0,00	62 606,75	94 940,75	62 606,75	193,63
18	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	634,000	1 155,800	521,800	21,00	13 314,00	0,00	10 957,80	24 271,80	10 957,80	82,30
19	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	248,000	37,200	-210,800	52,00	12 896,00	-10 961,60	0,00	1 934,40	-10 961,60	-85,00
22	21461C.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	634,000	1 155,800	521,800	42,00	26 628,00	0,00	21 915,60	48 543,60	21 915,60	82,30
24	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,680	126,800	114,120	1 290,00	16 357,20	0,00	147 214,80	163 572,00	147 214,80	900,00
Nové položky													
44	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	765,640	765,640	1 180,00	0,00	0,00	903 455,20	903 455,20	903 455,20	100,00
Celkem								140 516,70	-10 961,60	1 269 629,15	1 399 184,25	1 258 667,55	895,74
Celkem ve změně								1 722 431,22	-10 961,60	1 269 629,15	2 981 098,77	1 258 667,55	73,08
Všechny změny celkem								1 722 431,22	-10 961,60	1 269 629,15	2 981 098,77	1 258 667,55	73,08

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: