

Dohoda Stran o prodloužení Doby pro dokončení

Smluvní strany

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

(dále jen „**Objednatel**“)

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

000 85 031

Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

a

**„Společnost Letohrad – Žamberk, Lukavice
průtah“**

Správce společnosti – společník č. 1

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

480 35 599

Zdeňkem Havlem, ředitelem o. z. Dopravní stavby
VÝCHOD

Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti
Pardubice

Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení

Společník č. 2:

PP-GROUP.cz s.r.o.

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

Pasecká 378, 539 44 Proseč

288 29 913

Karlem Javůrkem, jednatelem

Michalem Javůrkem, jednatelem

Janem Tomáškem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu (dále jen „**Dohoda**“).



Preambule

- A. Strany uzavřely dne 16.08.2023 smlouvu o dílo č. Objednatel SMLO-143/1073/200/20/2023, č. Zhotovitele S24-045-0050 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah**“ (dále jen „**Dílo**“). Práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci plnění na základě Smlouvy se řídí Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B. V průběhu realizace Díla došlo ke vzniku následující okolnosti, která se podle Smlouvy považuje za okolnost náležející do rizika Objednatel a se kterou Smlouva spojuje vznik časového nároku Zhotovitele podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 písm. l) a m) OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP a Přílohy konkrétně:
- Zhotovitel dne 24.04.2024 svým dopisem pod zn. L102 SWO008/2024 oznámil zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících ve zjištění neúnosného podloží ve stávající konstrukci vozovky v rámci provádění zemních prací na rekonstrukci vozovkových vrstev ve staničení km 1,100 až km 1,600. Zhotovitel dále dopisem ze dne 06.08.2024 bez zn. oznámil zastižení stejných nepředvídatelných fyzických podmínek také ve staničení km 1,600 až km 2,699. Na základě zjištěných skutečností a doporučení geotechnika došlo následně ke změně způsobu realizace rekonstrukce vozovky v předmětných úsecích, pročež Zhotovitel oznámil, že tato skutečnost bude mít časový dopad do smluvních lhůt výstavby a jeho kvantifikaci upřesnil prostřednictvím aktualizovaného harmonogramu prací. (dále jen „**Okolnost**“)
- C. Zhotovitel v souvislosti s Okolností uplatnil podáním ve smyslu Pod-čl. 7.3 OP/ZP ze dne 24.04.2024 a ze dne 06.08.2024 spolu s aktualizovaným harmonogramem prací nárok na prodloužení Doby pro dokončení do dne 31.12.2024. (dále jen „**Časový nárok**“).
- D. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Časovým nárokem anebo Okolností neuplatnil vůči Objednateli žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci. (dále jen „**Finanční nárok**“)
- E. Strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré nesrovnalosti a spory, které vyplývají z Okolnosti a Časového nároku.

Strany se dohodly následovně:

I.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Okolností výhradně a pouze tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

nárok na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP o 73 dní do dne 31.12.2024.

(dále jen „**Přiznaný časový nárok**“)

II.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Okolností a Časovým nárokem, resp. takovým sporům předcházet, se Strany dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě:

- i. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatel vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci, které mu



vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Okolností a Objednatel s tímto souhlasí.

IV.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a Strany obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.10.03
09:40:30 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2024.10.03
09:55:12 +02'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2024.10.03
10:11:39 +02'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal Karel
Javůrek
Datum: 2024.10.03
10:16:30 +02'00'

Karel Javůrek

jednatel



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal
Michal Javůrek
Datum:
2024.10.03
10:16:46
+02'00'

Michal Javůrek

jednatel



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal Jan
Tomášek
Datum:
2024.10.03
10:16:56
+02'00'

Jan Tomášek

jednatel

