

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-215/1073/200/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2023/204

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDACTED] 1. zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupena - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové
Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: lukas.sokol@strabag.com

Zástupce zhotovitele:

[REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2023/204

O osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové

[REDACTED]

Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.12.2023 Smlouvu o dílo č. SMLO-215/1073/200/20/2023 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa“ a dne 10.9.2024 uzavřely dodatek č.1.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2. mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
21 080 901,03	4 426 989,22	25 507 890,25

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

III. Odůvodnění

V článku II Dodatku č.1 byla uvedena Přijatá smluvní částka včetně DPH 21% v Kč v nesprávné výši: **25 507 980,25 Kč**. **Správně vypočtená částka má být 25 507 890,25 Kč**. Tímto dodatkem dochází k opravě nesprávně uvedeného údaje.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě, č. SMLO-215/1073/200/20/2023 ze dne 28.12.2023 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 01 ze dne 28.6.2024 (číslo změny: 103/01) vč. rozpisu ocenění Změn položek – pro ZBV číslo: 01 ze dne 28.6.2024
2. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 02 ze dne 28.6.2024 (číslo změny: 101.1/01) vč. rozpisu ocenění Změn položek – pro ZBV číslo: 02 ze dne 28.6.2024
3. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 03 ze dne 28.6.2024 (číslo změny: 101.2/01) vč. rozpisu ocenění Změn položek – pro ZBV číslo: 03 ze dne 28.6.2024

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing. Zdeněk
Vašák** Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.10.03
14:02:42 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

**Ing. Radek
Novotný** Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: c=CZ, cn=Lukáš Sokol, sn=Sokol,
o=STRABAG a.s., ou=941/0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2024.10.04 11:04:03
+02'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci
STRABAG a.s.

**Lukáš
Sokol** Digitálně podepsal Lukáš Sokol
DN: c=CZ, cn=Lukáš Sokol, sn=Sokol,
givenName=Lukáš,
serialNumber=9791363
Datum: 2024.10.08 08:22:58 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2024.003.20112

Lukáš Sokol
vedoucí nabídek oblast Hradec Králové
na základě plné moci
STRABAG a.s.

STRABAG Podepsal Ing.
Zdeněk Kaška

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa - Z2024-000002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/359 - Úsek 3 - konec úseku	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.12.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS měly být pro odvodnění komunikace v rámci stavebního objektu SO 103 realizovány, mimo jiné, kanalizační šachty Š33, Š37 a Š38. V soupisu prací byly tyto šachty uvedeny jako položka č. 89712 (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ) s poznámkou, že se jedná o objekty se šachtovým samonivelačním poklopem. Uvažované práce neodpovídají položce uvedené v soupisu prací, jedná se o administrativní chybu. Z tohoto důvodu dochází v rámci předmětné ZBV č. 01 k uvedení skutečně provedených prací do souladu s odpovídající položkou č. 89413.N (ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM).

Změna má tedy vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 89712 (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ) a přidání nové položky soupisu prací č. 89413.N (ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM).

Zhotovitel dále ve svém návrhu Variace ze dne 29.02.2024 uvedl, že výše popsané práce mají vliv na prodloužení Doby pro dokončení v celkové délce 5 dní. K této skutečnosti dochází zejména s ohledem na charakter prováděných prací, kdy realizace kanalizační šachty je ve vztahu k prováděným zemním pracím časově náročnější než realizace uličních vpustí.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou Změnu předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 21 891,48 Kč	66 066,00 Kč	44 174,52 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis
Projektant		datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa - Z2024-000002		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103 / 01	Číslo ZBV: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/359 - Úsek 3 - konec úseku			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis STR [redacted]
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: Z2024-000002 - Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa Číslo a název SO/PS: 103 - Silnice II/359 - Úsek 3 - konec úseku								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
Změna položek podle §222, odst. (6)													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	6,000	3,000	-3,000	7 297,16 Kč	43 782,96 Kč	- 21 891,48 Kč	0,00 Kč	21 891,48 Kč	- 21 891,48 Kč	-50,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						43 782,96 Kč	- 21 891,48 Kč	0,00 Kč	21 891,48 Kč	- 21 891,48 Kč	

Nové položky

1001	89413.N	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	0,000	3,000	3,000	22 022,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	66 066,00 Kč	66 066,00 Kč	66 066,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	66 066,00 Kč	66 066,00 Kč	66 066,00 Kč	
		Celkem za všechny položky						43 782,96 Kč	- 21 891,48 Kč	66 066,00 Kč	87 957,48 Kč	44 174,52 Kč	
		Celkem za stavební objekt						7 716 313,34 Kč	- 21 891,48 Kč	66 066,00 Kč	7 760 487,86 Kč	44 174,52 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						7 716 313,34 Kč	- 21 891,48 Kč	66 066,00 Kč	7 760 487,86 Kč	44 174,52 Kč	

Za Zhotovitele:



Datum:

Za Objednatel:



Datum:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa - Z2024-000002	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.1 / 01	Číslo ZBV: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/359 - Úsek 1 - začátek úseku		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.12.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS nebyly uvažovány žádné práce v souvislosti s opěrnou zdí v úseku km 0,315, a to s ohledem na skutečnost, že se opěrná zeď nenachází v přímém kontaktu s komunikací. V průběhu provádění stavebních prací bylo nutné provést výměnu aktivní zóny vozovky s ohledem na zajištění požadované únosnosti a životnosti konstrukce vozovky. Tyto práce byly provedeny v souladu s předpokladem PDPS, po provedení kontrolního měření únosnosti zemní pláně s nevyhovujícím výsledkem. Provedením výměny aktivní zóny vozovky do hloubky cca 94 cm v blízkosti opěrné zdi by však velmi pravděpodobně došlo k poškození opěrné zdi, která je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu.

Na základě výše uvedené skutečnosti bylo Zhotovitelem provedeno statické zajištění opěrné zdi na vnitřní straně u komunikace formou provedení betonového základu vyztuženého kari sítí. Na vnější straně opěrné zdi (pohledová strana u přilehlé nemovitosti) byla Zhotovitelem provedena sanace trhlin, vyztužení a aplikace sjednocujícího nátěru.

Výše uvedené práce umožnily provedení výměny aktivní zóny komunikace bez statického narušení nebo poškození opěrné zdi. Zároveň bylo statickým zajištěním a opravou pohledové strany opěrné zdi dosaženo požadované bezpečnosti provozu na přilehlé silnici II/359.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 272324.N (ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30), č. 272366.N (VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ), č. 626111.N (REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM), č.626122.N (REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM), č.78383.N (NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)) a č. 938444.N (OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou Změnu předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	422 877,05 Kč	422 877,05 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:		datum	podpis	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:		datum	podpis	
Projektant	jméno:		datum	podpis	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa - Z2024-000002		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.1 / 01	Číslo ZBV: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/359 - Úsek 1 - začátek úseku			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: Z2024-000002 - Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa
Číslo a název SO/PS: 101 - Silnice III/359 - Úsek 1 - začátek úseku

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 01

Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nové položky

1002	272324.N	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,000	23,000	23,000	5 069,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 607,70 Kč	116 607,70 Kč	116 607,70 Kč	100,00%
1004	272366.N	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,000	0,711	0,711	35 568,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 288,85 Kč	25 288,85 Kč	25 288,85 Kč	100,00%
1005	626111.N	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,000	45,000	45,000	1 222,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 994,50 Kč	54 994,50 Kč	54 994,50 Kč	100,00%
1006	626122.N	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	0,000	26,000	26,000	5 021,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	130 559,00 Kč	130 559,00 Kč	130 559,00 Kč	100,00%
1007	78383.N	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0,000	75,000	75,000	537,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 320,00 Kč	40 320,00 Kč	40 320,00 Kč	100,00%
1008	938444.N	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	0,000	75,000	75,000	734,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 107,00 Kč	55 107,00 Kč	55 107,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	422 877,05 Kč	422 877,05 Kč	422 877,05 Kč	
		Celkem za stavební objekt						9 127 764,17 Kč	0,00 Kč	422 877,05 Kč	9 550 641,22 Kč	422 877,05 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						9 127 764,17 Kč	0,00 Kč	422 877,05 Kč	9 550 641,22 Kč	422 877,05 Kč	

Za Zhotovitele: 

Za Objednatele: 

Datum:

Datum: 

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa - Z2024-000002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/359 - Úsek 1 - začátek úseku	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.2 / 01	Číslo ZBV: 03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.12.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce
Paré č.	Příjemce		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci přípravy předmětné stavby proběhlo dne 17.08.2022 jednání za účasti zástupců Objednatele a obce Dolní Újezd. Na tomto jednání byly projednány plánované projekční práce na stavbě. Zástupci obce Dolní Újezd bylo v rámci jednání potvrzeno, že veškeré práce související s opravou chodníku pro pěší v obci Dolní Újezd, na začátku opravovaného úseku, budou provedeny začátkem roku 2023 ještě před započítáním prací na stavbě. Z tohoto důvodu soupis prací PDPS neuvažoval provedení prací souvisejících s celkovou opravou chodníku pro pěší včetně plastových šachet s poklopy a chodníkové vpusti. V rámci PDPS byly uvažovány pouze dílčí činnosti související s opravou chodníku po předpokládané opravě dešťové kanalizace v tomto chodníku.

Zhotovitel upozornil, že výše uvedená oprava chodníku pro pěší ani jeho dílčích částí týkajících se odvodňovacích prvků nebyla ze strany obce Dolní Újezd v roce 2023 provedena. Pro zajištění řádného odvodnění, i s ohledem na havarijní stav odvodňovacích prvků v chodníku pro pěší, bylo nutné v provozním staničení 0,000 - 0,050 pravá strana provést nutné opravy. Tyto opravy spočívaly v realizaci dvou šachet Š01 a Š02 včetně výměny poklopů a realizaci nové chodníkové vpusti. Oprava chodníku pro pěší je nadále v gesci obce Dolní Újezd, proto tato nebyla Zhotovitelem realizována. Došlo pouze k nutným opravám po realizaci prací na dešťové kanalizaci a po realizaci šachet Š01, Š02 a chodníkové vpusti. Tyto práce již byly v rámci PDPS uvažovány, proto v rámci této činnosti nedochází ke změně množství dalších položek.

Oprava výše uvedených zařízení, která jsou součástí systému odvodnění komunikace, bylo nutné provést s ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti díla.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 894846.N (ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM), č. 89742.N (VPUŠŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ), č. 89911D.N (PLASTOVÝ POKLOP D400) a č. 89911G.N (LITINOVÝ POKLOP D400).

Oprava chodníku pro pěší včetně systému odvodnění nebyla dle původního ujednání obcí Dolní Újezd realizována. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou Změnu předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:





Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	37 975,80 Kč	37 975,80 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podpis
Projektant	jméno:	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa - Z2024-000002		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101.2 / 01	Číslo ZBV: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/359 - Úsek 1 - začátek úseku			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: In 	datum	podpis 
Zhotovitel	jméno: In 	datum	podpis STR 
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název stavby: Z2024-000002 - Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd II. Etapa Číslo a název SO/PS: 101 - Silnice III/359 - Úsek 1 - začátek úseku								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01 Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14


Nové položky

1001	894846.N	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	0,000	2,000	2,000	3 918,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 836,80 Kč	7 836,80 Kč	7 836,80 Kč	100,00%
1002	89742.N	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	16 093,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 093,00 Kč	16 093,00 Kč	16 093,00 Kč	100,00%
1003	89911G.N	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	1,000	1,000	6 444,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 444,80 Kč	6 444,80 Kč	6 444,80 Kč	100,00%
1009	89911D.N	PLASTOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	1,000	1,000	7 601,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 601,20 Kč	7 601,20 Kč	7 601,20 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	37 975,80 Kč	37 975,80 Kč	37 975,80 Kč	
		Celkem za stavební objekt						9 127 764,17 Kč	0,00 Kč	37 975,80 Kč	9 165 739,97 Kč	37 975,80 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						9 127 764,17 Kč	0,00 Kč	460 852,85 Kč	9 588 617,02 Kč	460 852,85 Kč	

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



Datum:

Datum: