

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.11.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-295/1073/200/20/2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – záchranný archeologický výzkum**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem plnění Smlouvy je záchranný archeologický výzkum (napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice) z důvodu přítomnosti rozsáhlých a složitých archeologických poměrů v dané lokalitě (dále jen „**Plnění**“). Dne 15.09.2021 Objednatel vyzval Poskytovatele k zahájení prací na Plnění ke dni 15.09.2021, pročež Poskytovatel práce zahájil. Na základě oznámení Objednatel o prodloužení smluvních lhůt podle čl. 3.4 Smlouvy následně došlo z důvodu nutnosti provádění záchranného archeologického průzkumu přerušovaně a po částech k prodloužení lhůty pro dílčí část Plnění nazvanou „*Terénní část archeologického výzkumu v terénu*“ uvedené v čl. 3.3 Smlouvy a současně k prodloužení celkové Doby plnění uvedené v čl. 3.2 Smlouvy do dne 30.10.2024. Poskytovatel dne 08.04.2024 Objednateli zaslal oznámení, ve kterém Objednatel informoval, že bylo nalezeno několikanásobně větší množství dat, než bylo předpokládáno a jejichž zpracování je proto časově náročné. Současně došlo ke komplikacím v podobě koordinace se souvisejícími přeložkami komunikací, které jsou součástí výsledné nálezové zprávy a které byly realizovány až v roce 2023. Další skutečností, kterou Poskytovatel uvedl, je že průzkum bylo potřeba provádět formou tzv. „listování“, kdy skrývání neprobíhalo v celé ploše zároveň, což mělo za následek, že se nálezy a vzorky zpracovávaly se zpožděním. Poskytovatel požádal o prodloužení dílčí části Plnění spočívající ve zpracování terénní části archeologického výzkumu do dne 10.12.2024. Smluvní strany se dále na základě popsanych skutečností dohodly na následující úpravě smluvních termínů, uvedených v čl. 3.2 a 3.3 Smlouvy.

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že Doba plnění uvedená v čl. 3.2 Smlouvy ve znění:

- 3.2 *Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 575 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
(dále jen „**Doba plnění**“).*

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

- 3.2 *Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 661 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „**Doba plnění**“).

2. Smluvní strany se dohodly, že doby uvedené v čl. 3.3 Smlouvy ve znění:

3.3 *Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:*

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část archeologického výzkumu archeologický výzkum v terénu	do 225 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none">• laboratorní ošetření nálezů• zpracování a vyhodnocení nálezů• vypracování nálezové zprávy• odevzdání nálezů	do 350 pracovních dnů od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

3.4 *Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:*

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část archeologického výzkumu archeologický výzkum v terénu	do 282 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none">• laboratorní ošetření nálezů• zpracování a vyhodnocení nálezů• vypracování nálezové zprávy• odevzdání nálezů	do 379 pracovních dnů od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ujednáním čl. 16.5 Smlouvy, který stanoví možnost měnit Smlouvu pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně

číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz toho níže připojují své uznávané elektronické podpisy.

za Objednatele

za Poskytovatele

**Ing. Zdeněk
Vašák** Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.10.10
12:16:47 +02'00'

**Ing. Michal
Šumpík** Digitálně podepsal
Ing. Michal Šumpík
Datum: 2024.10.11
15:24:53 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

.....
Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci