

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2024/MAIN

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2024-MT-36

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dale jen „objednatel“)

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsam, [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

(dale jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dale jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 102 a SO 402 – ul. Draha)**“

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku III. Termíny a místo plnění.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se předmět díla upravuje dle popisu ve změnovém listu č. 1., který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Změna předmětu díla dle změnového listu č. 1 nemá dopad na cenu díla.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1. a 3.2 mění a doplňuje takto:

3.1 Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z 180 kalendářních dnů na 331 kalendářních dnů, tj. o 151 kalendářních dnů. Do této lhůty je zahrnuto zimní období (1. 12. 2024 – 31. 3. 2025).

Předání a převzetí staveniště: 03. 06. 2024 (skutečnost)

Zahájení stavebních prací: den následující po dni předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 331 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla (stavby): poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací

Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 Předpokládaný termín ukončení realizace díla: 30. 04. 2025

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2024/MAIN, resp. smlouvy o dílo č. 2024-MT-36 ze dne 20.05.2024 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 47/2024-RADA/2289 ze dne 25.09.2024.

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

V Lupenici, dne (dle elektronického podpisu)

za: MADOS MT s.r.o.





Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

V Žamberku, dne (dle elektronického podpisu)

za: město Žamberk



Mgr. Jiří Mencák, starosta města

| | |
|---|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 01/2024 |
| Zhotovitel: | MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 25297899 |
| Název akce: | „Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 102 a SO 402 – ul. Draha)“ |
| Změnový list vystavil: | Město Žamberk |
| Datum: | 23.09.2024 |
| <p>Předmět změny: změna předmětu díla a prodloužení termínu pro dokončení díla</p> <p>Popis a zdůvodnění změn: U položek rozpočtu kód 582611, 582612, 582614, 58261A a 58261B stavebního objektu SO 102.1 a u položek rozpočtu kód 582611 a 582612 stavebního objektu SO 102.2 dochází ke změně ve specifikaci. Změna spočívá ve výběru obdélníkové betonové dlažby namísto dlažby se zámkem (tvar "I") uvedené v původním rozpočtu u smlouvy o dílo. Změna se týká pouze tvaru dlažby, ostatní technická specifikace dlažeb se nemění. Změna tvaru dlažby nemá dopad na cenu díla. Důvodem změny je sjednocení vzhledu chodníku s jinými novými chodníky z betonové dlažby ve městě.</p> <p><i>Změna se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 7</i></p> <p>Termín dokončení stavby se prodlužuje o 151 kalendářních dní, tj. do 30.04.2025. Do lhůty je nově započteno i zimní období od 1.12.2024 do 31.03.2025 (zimní technologická přestávka). Důvodem prodloužení termínu je kombinace více faktorů majících vliv na termín dokončení stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zpoždění přípravy a realizace staveb jiných investorů <p>Na staveništi se současně realizuje více staveb různých investorů. Jedná se o stavby technické infrastruktury (rozvody NN, datové rozvody, vodovod a splašková kanalizace), které jsou prováděny na základě vlastních povolení a smluvních vztahů různými zhotoviteli. Prodloužení s jejich dokončením je překážkou v realizaci chodníků. Zpoždění je způsobeno koordinací zúčastněných zhotovitelů, větší složitostí provádění na skalním podloží a řešením kolizních situací se stávajícími inženýrskými sítěmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přeložka plynovodu – na základě provedených sond byla zjištěna kolize dešťové kanalizace s plynovodem, která musela být řešena přeložkou plynovodního potrubí. - Zdržení stavby v důsledku několikadenních vydatných dešťů, kdy nebylo možné provádění prací a které vyústily ve dnech 12.09. až 14.09.2024 v povodně. Došlo ke splavení množství materiálu z připravených výkopů, zaplavení dešťové kanalizace a všech již položených chrániček a sítí a k podmáčení spodních vrstev stavby. Pokračování prací bylo zkomplikováno nutností vyčištění staveniště a vyčkání na způsobilost podkladu. <p>Výše uvedené změny jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2024/MAIN, resp. smlouvy o dílo č. 2024-MT-36 ze dne 20.05.2024 se zhotovitelem – společností MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899.</p> | |
| Počet připojených stran specifikací: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH celkem: 0,00 Kč | Cena víceprací bez DPH celkem: 0,00 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH celkem: 0,00 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 331 kalendářních dní od zahájení stavebních prací, tj. do 30.04.2025 |
| Podpis zmocněnce objednatel:  | Podpis zmocněnce zhotovitel:  Miloš Kaplan – technik |