

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Dělo /	
C. J.	- 1 -12- 2015
Průběh	
Výřadí	

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) IDProjekt s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33102
zastoupená Ing. Pavlem Matysem, jednatelem společnosti
se sídlem: Jūnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Bankovní spojení: KB a.s. Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 107-6266260237/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-46/1073/OST/20/2016, na „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Dokumentace DÚR bude předána	do 30.3.2017
Dokumentace DSP bude předána	do 60-ti dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí
Dokumentace PDSP bude předána	do 45-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Při projednávání konceptu projektové dokumentace byly zjištěny nevypořádané majetko-právní vztahy pod komunikací.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Objednatel:

Zhotovitel:

V Pardubicích, dne: 29.7.2016

V Kostelci nad Orlicí, dne:


29. 07. 2016



Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace



Ing. Pavel Matys, jednatel společnosti



IDProjekt s.r.o.
Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ02497247