

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-147/1073/200/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

**„Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji –
část 1 – Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd – křiž. I/34“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) ALPINE Bau CZ a.s.

Zastoupený: Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, prokuristy
Se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. B10609

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800
E-mail: ostrava@alpine.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Aleš Kramný a Ing. Josef Pohorský, prokuristé

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Drkoš

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaromír Drkoš, Ing. Zdeněk Jaďud

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaromír Drkoš, Ing. Zdeněk Jaďud

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-147/1073/200/20/2016, na zhotovení díla Část 1 „Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd – křiž. I/34“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

16.412.427,02 Kč (Slovy:

Šestnáct milionů čtyři sta dvanáct tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých a dva haléře bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.446.609,68 Kč (Slovy: **tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc šest set devět** korun českých a šedesát osm haléřů).

Cena včetně DPH činí **19.859.036,70 Kč** (Slovy: **devatenáct milionů osm set padesát devět tisíc třicet šest** korun českých a sedmdesát haléřů).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou dodatku je ZBV č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Pardubice dne: 18.7.2017

Ostrava dne: 18.7.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Aleš Kramný, prokurista
Ing. Josef Pohorský, prokurista
ALPINE Bau CZ a.s.

SDĚLENÍ PROJEKTANTA K PŘEDLOŽENÝM ZMĚNOVÝM ROZPOČTŮM – STAVBY REKONSTRUKCE SILNICE II/366 SVITAVY, ŽEL. PŘEJEZD – KŘÍŽ. I/34

Po prostudování předložených změnových rozpočtů stavby Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd – kříž. I/34 konstatuji, že veškeré položky méněprací i víceprací odpovídají skutečně provedeným pracím a zápisům z kontrolních dnů či ve stavebním deníku.



12.7.2017

Vypracoval: Ing. Michal Hornýš

Kontakt: Prodín a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

tel. +420 724 322 580

michal.hornys@prodin.cz





Soupis objektů

Stavba: MS16081dod2 - A_Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - křiž. I/34

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Nabídková cena [Kč]	OC
		Nabídková cena [Kč]	17 532 768,25
		Odbytová cena [Kč]	16 412 427,02
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	257 808,90	252 197,90
<i>Z toho dodatek</i>			
ZBV-Dod1			-5 611,00
SO 100	Komunikace	16 408 246,87	15 386 363,26
<i>Z toho dodatek</i>			
ZBV-Dod1			-1 021 883,61
SO 110	Dočasné dopravní opatření	866 712,48	773 865,86
<i>Z toho dodatek</i>			
ZBV Dod1			-92 846,62

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV-Dod1

Číslo a název stavby: MS16081dod2 - A Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - kříž. I/34

Číslo a název SO/PS: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

**Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV-Dod1**

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	rozdíl cen celkem v Kč	13	rozdíl cen celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
9	029522a	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KPL	1,000	0,000	-1,000	5 611,00	5 611,00	-5 611,00	0,00	0,00	0,00	-5 611,00	-100,00
		Celkem						5 611,00	-5 611,00	0,00	0,00	0,00	-5 611,00	-100,00
		Celkem ve změně						257 808,90	-5 611,00	0,00	252 197,90	-5 611,00	-5 611,00	-2,18
		Všechny změny celkem						257 808,90	-5 611,00	0,00	252 197,90	-5 611,00	-5 611,00	-2,18

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV-Dod1

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV-Dod1

Číslo a název stavby: MS16081dod2 - A_Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - kříž. I/34

Číslo a název SO/PS: SO 100 - Komunikace
Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Komunikace

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní celkem v Kč	rozdílní celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD)	M3	2 888,923	2 804,923	-84,000	151,50	437 671,83	-12 726,00	0,00	424 945,83	-12 726,00	-2,91
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	1 035,594	848,228	-187,366	403,99	418 369,62	-75 693,99	0,00	342 675,63	-75 693,99	-18,09
8	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	2 144,016	2 060,016	-84,000	58,70	125 853,74	-4 930,80	0,00	120 922,94	-4 930,80	-3,92
9	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO - DOPRAVA	tkm	143 005,873	137 403,073	-5 602,800	4,55	650 676,72	-25 492,74	0,00	625 183,98	-25 492,74	-3,92
12	113374	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLÁŽEB KOSTEK, ODVOZ DO SKM	M3	564,960	282,960	-282,000	276,93	156 454,37	-78 094,26	0,00	78 360,11	-78 094,26	-49,92
13	113378	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLÁŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	564,960	282,960	-282,000	395,66	223 532,07	-111 576,12	0,00	111 955,95	-111 576,12	-49,92
32	388151	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽILABŮ JEDNOVOROVÝCH	M	800,000	0,000	-800,000	345,74	276 592,00	-276 592,00	0,00	0,00	-276 592,00	-100,00
34	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 150MM	M2	75,000	0,000	-75,000	186,09	13 956,75	-13 956,75	0,00	0,00	-13 956,75	-100,00
35	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 200MM	M2	141,300	0,000	-141,300	237,53	33 562,99	-33 562,99	0,00	0,00	-33 562,99	-100,00
36	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	M2	7 377,000	10 135,430	2 758,430	169,63	1 251 360,51	0,00	467 912,48	1 719 272,99	467 912,48	37,39
37	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 001,100	791,000	-210,100	685,76	686 514,34	-144 078,18	0,00	542 436,16	-144 078,18	-20,99
38	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	9 796,200	1 993,200	-7 803,000	97,89	958 950,02	-763 835,67	0,00	195 114,35	-763 835,67	-79,65
59	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	45,000	0,000	-45,000	1 016,91	45 760,95	-45 760,95	0,00	0,00	-45 760,95	-100,00
60	86627	CHRÁNICÍKY Z TRUB KORÚGOVANÝCH DN DO 100MM	M	20,000	0,000	-20,000	57,18	1 143,60	-1 143,60	0,00	0,00	-1 143,60	-100,00
61	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	167,000	161,000	-6,000	243,17	40 609,39	-1 459,02	0,00	39 150,37	-1 459,02	-3,59
62	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	32,000	31,000	-1,000	5 323,08	170 338,56	-5 323,08	0,00	165 015,48	-5 323,08	-3,13

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV-Dod1

Číslo a název stavby: MS16081dod2 - A_Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - kříž. I/34

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV-Dod1

Číslo a název SO/PS: SO 100 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Komunikace

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m. J.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m. J. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	ménépráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč		rozdíl cen celkem v %
												10	11	
71	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	958,125	846,030	-112,095	53,31	51 077,64	-5 975,78	0,00	45 101,86	-5 975,78	-11,70	
72	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	958,125	846,030	-112,095	245,20	234 932,25	-27 485,69	0,00	207 446,56	-27 485,69	-11,70	
73	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	127,000	0,000	-127,000	200,87	25 510,49	-25 510,49	0,00	0,00	-25 510,49	-100,00	
75	91726	OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	39,000	0,000	-39,000	512,13	19 973,07	-19 973,07	0,00	0,00	-19 973,07	-100,00	
83	93639	ZAUŠTĚNÍ a ODBOČKY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	KUS	87,000	86,000	-1,000	4 544,91	395 407,17	-4 544,91	0,00	390 862,26	-4 544,91	-1,15	
Nové položky														
88	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILJE	M2	0,000	2 088,000	2 088,000	90,00	0,00	0,00	187 920,00	187 920,00	187 920,00	100,00	
Celkem								6 218 248,08	-1 677 716,09	655 832,48	5 196 364,47	-1 021 883,61	-16,43	
Celkem ve změně								16 408 246,87	-1 677 716,09	655 832,48	15 386 363,26	-1 021 883,61	-6,23	
Všechny změny celkem								16 408 246,87	-1 677 716,09	655 832,48	15 386 363,26	-1 021 883,61	-6,23	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV Dod1

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV Dod1

Číslo a název stavby: MS16081dod2 - A Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - křiž. I/34

Číslo a název SO/PS: SO 110 - Dočasné dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 110 - Dočasné dopravní opatření

Kategorie Vizepráci:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	ménépráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	02720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	HOD	1 906,000	0,000	-1 906,000	157,79	300 747,74	-300 747,74	0,00	0,00	-300 747,74	-100,00
6	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	116,000	147,000	31,000	85,29	9 893,64	0,00	2 643,99	12 537,63	2 643,99	26,72
7	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	116,000	147,000	31,000	85,29	9 893,64	0,00	2 643,99	12 537,63	2 643,99	26,72
8	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	12 992,000	9 696,000	-3 296,000	4,26	55 345,92	-14 040,96	0,00	41 304,96	-14 040,96	-25,37
10	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	SOUBOR	8,000	19,000	11,000	159,91	1 279,28	0,00	1 759,01	3 038,29	1 759,01	137,50
11	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	19,000	11,000	159,91	1 279,28	0,00	1 759,01	3 038,29	1 759,01	137,50
12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	896,000	1 028,000	132,000	53,31	47 765,76	0,00	7 036,92	54 802,68	7 036,92	14,73
13	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	19,000	9,000	106,61	1 066,10	0,00	959,49	2 025,59	959,49	90,00
14	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	19,000	9,000	106,61	1 066,10	0,00	959,49	2 025,59	959,49	90,00
15	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	1 120,000	1 028,000	-92,000	6,40	7 168,00	-588,80	0,00	6 579,20	-588,80	-8,21
16	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	60,000	145,000	85,000	26,65	1 599,00	0,00	2 265,25	3 864,25	2 265,25	141,67
17	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	60,000	145,000	85,000	26,65	1 599,00	0,00	2 265,25	3 864,25	2 265,25	141,67
18	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	6 720,000	7 850,000	1 130,000	3,73	25 065,60	0,00	4 214,90	29 280,50	4 214,90	16,82
19	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	150,000	391,000	241,000	5,33	799,50	0,00	1 284,53	2 084,03	1 284,53	160,67
20	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	150,000	391,000	241,000	5,33	799,50	0,00	1 284,53	2 084,03	1 284,53	160,67
21	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	SOUBOR	16 800,000	21 140,000	4 340,000	0,27	4 536,00	0,00	1 171,80	5 707,80	1 171,80	25,83

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV Dod1

Číslo a název stavby:		Změna soupisu prací (SO/PS) č. ZBV Dod1												
Číslo a název SO/PS:		Kategorie Víceprací:												
Číslo a název rozpočtu:		Kategorie Víceprací:												
poř. č.	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		MS16081dod2 - A_Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - křiž. I/34												
		SO 110 - Dočasně dopravní opatření												
		SO 110 - Dočasně dopravní opatření												
		Nové položky												
22	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL-STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	150,000	222,000	72,000	5,33	799,50	0,00	383,76	1 183,26	383,76	48,00	
23	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL-STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	150,000	222,000	72,000	5,33	799,50	0,00	383,76	1 183,26	383,76	48,00	
32		PŘELEPENÍ SMĚROVÝCH ČÍŮ NA PORTÁLECH	KPL	0,000	1,000	1,000	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	100,00	
33		ODSTRANĚNÍ PŘELEPŮ SMĚR ČÍŮ NA PORTÁLECH	KPL	0,000	1,000	1,000	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	100,00	
34		ZAJIŠTĚNÍ DIO	KPL	0,000	2,000	2,000	15 600,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00	
35		ZAJIŠTĚNÍ DIO-PŘERUŠENÍ STAVBY, ZIMNÍ OBDOBÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
28	914411	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - NÁJEMNĚ	KUS	0,000	2 660,000	2 660,000	18,00	0,00	0,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	100,00	
26	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	30,000	30,000	199,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	100,00	
27	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	30,000	30,000	199,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	100,00	
36	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - PRONAJEM	KSDEN	0,000	2,000	2,000	3 975,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,00	
29	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
30	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
31	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ	KSDEN	0,000	164,000	164,000	380,00	0,00	0,00	62 320,00	62 320,00	62 320,00	100,00	
37	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	0,000	2,000	2,000	1 325,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00	
25	916739	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL-STOJAN - NÁJEMNĚ	KSDEN	0,000	15 760,000	15 760,000	0,27	0,00	0,00	4 255,20	4 255,20	4 255,20	100,00	
Celkem								471 503,06	-315 377,50	222 530,88	378 656,44	-92 846,62	-19,69	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV Dod1

Číslo a název stavby: MS16081dod2 - A_Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel.přejezd - křiž. I/34 **Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV Dod1**

Číslo a název SO/PS: SO 110 - Dočasná dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 110 - Dočasná dopravní opatření

Kategorie Vícepráci:													
poř. č. položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							866 712,48	-315 377,50	222 530,88	773 865,86	-92 846,62	-10,71	
							866 712,48	-315 377,50	222 530,88	773 865,86	-92 846,62	-10,71	
Celkem ve změně													
Všechny změny celkem													

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: