

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-175/1073/200/20/2016

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

### „Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### **(A) STRABAG a.s.**

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod  
Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 112071233/0300

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů*

##### **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RDH6**      Číslo smlouvy zhotovitele: **841/RD/273/2016**

##### **Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:**

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)  
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)  
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

##### **Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Miloš Cvejn - vedoucí PJ (tel. 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)  
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357, Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

##### **Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:**

Ing. Miloš Cvejn - vedoucí PJ (tel. 606 604 857) milos.cvejn@strabag.com)  
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357, Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

##### **Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:**

Ing. Miloš Cvejn - vedoucí PJ (tel. 606 604 857) milos.cvejn@strabag.com)  
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357, Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**( B ) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrku, příspěvkových a  
dotačních programů

Tel: [+420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Michal Konečný – technik

Tel. [+420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-175/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč“ ( dále jen „Smlouva“ ).

**II.**

**V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstávala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro řádné dokončení díla dle čl. II. Předmět Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně ceny původního předmětu plnění uvedené v článku III., odst. 1 Smlouvy o dílo takto:**

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**24.571.676,80 Kč** (Slovy: *dvacet čtyři milionů pět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát šest korun českých a 80/100*) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí **5.160.052,13** Kč (Slovy: *pět milionů jedno sto šedesát tisíc padesát dva korun českých a 13/100*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **29.731.728,93** Kč (Slovy: *dvacet devět milionů sedm set třicet jedna tisíc sedm set dvacet osm korun českých a 93/100*).

**Celková cena Díla se po započtení víceprací a méněprací mění.**

### III.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:  
předání řádně dokončeného díla do **22.7.2018**.
2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

### IV.

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou jsou ZBV č. 9 – 19 a aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku ke Smlouvě si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani z jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 17.7.2018  
Za Objednatele:

V Hradci Králové dne: 17.7.2018  
Za Zhotovitele:



**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031


③

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Na Bálidle 198/21, 150 00 PRAHA 5  
(298)



Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
STRABAG a.s.



Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
STRABAG a.s.

**STRABAG a.s.**  
Odštěpný závod Praha  
Oblast HRADEC KRÁLOVÉ  
Provozní jednotka Rychnov n. Kněžnou

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Došlo:	
Č. j.:	25 -05- 2018
Příloha:	
Vyřídí:	

**STRABAG**

SÚS Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

Vyřizuje:  
Ing. Miloš Cvejn

Naše značka:  
Ing. Cvejn

24.05.2018

**Předmět: Žádost o prodloužení termínu výstavby**

Zhotovitel stavby žádá o prodloužení termínu výstavby na stavbě „Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč“ z důvodu posunutí termínu opravy objízdných tras do období letních prázdnin. Konečný termín dokončení prací bude 22.7.2018.

Jako přílohu zasíláme aktualizovaný harmonogram prací.

S přátelským pozdravem


**STRABAG**

**STRABAG a.s.**  
Odštěpný závod Praha  
Oblast Hradec Králové  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové  
(282)

Ing. Miloš Cvejn  
Vedoucí PJ Rychnov nad Kněžnou

Název akce: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM - AKTUALIZOVANÝ 2018)



**Legenda**

Objekt SO 000	Objekt SO 000
Objekt SO 001	Objekt SO 001 - 0213 - odstavě do 17.11.2017
Objekt SO 101	Objekt SO 101 - 1017 - odstavě 16.6.2018
Objekt SO 102	Objekt SO 102 - odstavě 17.11.2017
Objekt SO 103	Objekt SO 103 - odstavě 17.11.2017
Průběh prací 16.11.2017 - 18.2.2018 (113 dní)	
Průběh prací 19.2.2018 - 31.3.2018 (38 dní)	
Průběh prací 01.4.2018 - 30.10.2018 (251 dní)	
Průběh prací 17.6.2018 - 9.7.2018 (23 dní)	
Průběh prací odstavě 18.6.2018 - 31.7.2018	

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Duše: 25-05-2018

Průběh: 25-05-2018

Verze: 25-05-2018

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Odstěpný závod Plzeň  
Na Bálce 1882/1, 350 01 PRAHA 5  
(CZ)

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

### ZBV č. 9

#### SO 001.3 Dočasné dopravní opatření pro SO 103

**Předkládá:**

Jméno:

*MICHAL KONEČNÝ*  
*INVESTIČNÍ TECHNIK*

Funkce:

datum:

16. 07. 2018

podpis:



**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Funkce:

Technický náměstek

datum:

16. 07. 2018

podpis:



vyjádření: schvaluji - neschvaluji\*

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

**číslo a název SO/PS:** SO 001.3 Dočasné dopravní opatření pro SO 103

**číslo ZBV:** 9

**číslo změny SO/PS:** 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	11
Žádost o opravu silnice v průtahu obce Dolní Dobrouč	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3
Posouzení JC nových položek	ANO	12

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>9</b>
---	-------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** SO 001.3 Dočasné dopravní opatření pro SO 103

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

**STRABAG a.s.**

Doubřavice 98

Na Bělidle 198/21

533 53, Pardubice

150 00, Praha 5

IČ: 00085031

IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	938 185,87 Kč	-570 668,40 Kč	367 517,47 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	938 185,87 Kč	-570 668,40 Kč	367 517,47 Kč



## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b>  <b>9</b>
---	-----------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** SO 001.3 Dočasné dopravní opatření pro SO 103

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:




<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

**Popis změny:**



Na základě požadavku obce Dolní Dobrouč nebude provedena oprava objízdné trasy dle původního rozsahu PDPS. Ve svém dopise ze dne 15.5.2018 upozorňuje starosta obce Dolní Dobrouč na neuspokojivý technický stav silnice II/314, která sloužila jako objízdná trasa pro opravovaný úsek silnice II/313. Z tohoto důvodu požaduje opravu silnice II/314, namísto původně plánované částečné opravy silnice II/360. Původně plánovaná oprava silnice II/360 se tedy neuskutečnila a místo ní byla provedena oprava požadované silnice II/314. Požadavkem obce bylo také to, že oprava objízdné trasy bude provedena až po dokončení stavby, v období prázdnin. Z tohoto důvodu bylo opětovně použito dopravní značení při celkové uzavírcce objízdné trasy (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	938 185,87 Kč	-570 668,40 Kč	367 517,47 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Michal Konečný	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>9</b>
---	-------------------------------

<b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 001.3 Dočasné dopravní opatření pro SO 103
--------------------------------	---

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	751 810,06 Kč	24 221 287,00 Kč

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
258 210,00 Kč	0,00 Kč	258 210,00 Kč	1 010 020,06 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV






Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
938 185,87 Kč	-570 668,40 Kč	367 517,47 Kč	48,88%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 196 395,87 Kč	-570 668,40 Kč	625 727,47 Kč	83,23%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 377 537,53 Kč	183,23%	24 847 014,47 Kč	102,58%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno: Ing. Jan Machek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Michal Konečný Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Supervize:</b>	Jméno: Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum:	Podpis: 
<b>Zaměstnanec</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis: 
<b>Objednatel odpovědný za cenové projednání změny</b>	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
<b>Zhotovitel</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

\*nehodící se škrtněte

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 10

SO 101.1 II/313 km 0,000 - 0,237

**Předkládá:**

Jméno:

*MIKAL KONEČNÝ*

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

*STAVEBNÍ TECHNIK*

**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

Technický náměstek

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

číslo a název SO/PS: SO 101.1 II/313 km 0,000 – 0,237

číslo ZBV: 10

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	9
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <b>10</b>
---	------------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.1 II/313 km 0,000 - 0,237

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

**Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):**

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	6 624,15 Kč	0,00 Kč	6 624,15 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	6 624,15 Kč	0,00 Kč	6 624,15 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;">10</span>
---	--

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.1 II/313 km 0,000 - 0,237

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:




<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

**Popis změny:**



Dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
(bez DPH)	6 624,15 Kč	0,00 Kč	6 624,15 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>10</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

<b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 101.1 II/313 km 0,000 - 0,237	
<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
1	2
1 828 980,82 Kč	24 221 287,00 Kč

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
2 544,34 Kč	-13 990,80 Kč	-11 446,46 Kč	1 817 534,36 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV


Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
6 624,15 Kč	0,00 Kč	6 624,15 Kč	0,36%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
9 168,49 Kč	-13 990,80 Kč	-4 822,31 Kč	-0,26%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 824 158,50 Kč	99,74%	24 216 464,69 Kč	99,98%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Supervize:	Jméno: Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum:	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	

\*nehodící se škrtněte

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 11

SO 101.2 II/313 km 0,237 - 0,357 výsrava nad kanalizací

**Předkládá:**

Jméno:

*MILHAŠ KONEČNÝ*  
*STAVEBNÍ TECHNIK*

datum:

16. 07. 2018

podpis:

**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

datum:

16. 07. 2018

podpis:


Funkce:

Technický náměstek

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte





## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

**číslo a název SO/PS:** SO 101.2 II/313 km 0,237 – 0,357 výsrava nad kanalizací

**číslo ZBV:** 11

**číslo změny SO/PS:** 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	9
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3
Posouzení JC nových položek	ANO	6

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>11</b></span>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.2 II/313 km 0,237 - 0,357 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	1 512,92 Kč	0,00 Kč	1 512,92 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	1 512,92 Kč	0,00 Kč	1 512,92 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;">11</span>
---	--

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.2 II/313 km 0,237 - 0,357 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

**Popis změny:**  
 Dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	1 512,92 Kč	0,00 Kč	1 512,92 Kč




**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum: 16. 07. 2018	Podpis:
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis:
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: 16. 07. 2018	Podpis:

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč		<b>ZBV číslo:</b> <b>11</b>	
<b>Evidenční číslo stavby:</b>			
<b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 101.2 II/313 km 0,237 - 0,357 výsrava nad kanalizací			
		<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
		1	2
		747 791,45 Kč	24 221 287,00 Kč
<b>Cena SO/PS v předchozích ZBV</b>			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	-7 083,95 Kč	-7 083,95 Kč	740 707,50 Kč
<b>Cena SO/PS v této ZBV</b>			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
1 512,92 Kč	0,00 Kč	1 512,92 Kč	0,20%
<b>Cena SO/PS a Stavby po této změně</b>			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 512,92 Kč	-7 083,95 Kč	-5 571,03 Kč	-0,74%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
742 220,42 Kč	99,26%	24 215 715,97 Kč	99,98%
veškeré údaje jsou bez DPH			
<b>Vyjádření dotčených stran:</b>			
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
*nehodící se škrtněte			

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 12

SO 101.3 II/313 km 0,357 - 0,563

**Předkládá:**

Jméno:

*MILHAJ KONEČNÝ*

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

datum:

16. 07. 2018

podpis:


Funkce:

Technický náměstek

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

číslo a název SO/PS: SO 101.3 II/313 km 0,357 – 0,563

číslo ZBV: 12

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	9
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3
Posouzení JC nových položek	ANO	6

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>12</b></span>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.3 II/313 km 0,357 - 0,563

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

**Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):**

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	3 052,89 Kč	0,00 Kč	3 052,89 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	<b>3 052,89 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 052,89 Kč</b>

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>12</b></span>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.3 II/313 km 0,357 - 0,563

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

**Popis změny:**

Dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

<b>Dopad změny na cenu Stavby a SO:</b> <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	3 052,89 Kč	0,00 Kč	3 052,89 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Machek	16. 07. 2018	
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Michal Konečný	16. 07. 2018	
<b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy,

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn	16. 07. 2018	



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>12</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

<b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 101.3 II/313 km 0,357 - 0,563		
	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	1 326 665,86 Kč	24 221 287,00 Kč




<b>Cena SO/PS v předchozích ZBV</b>			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
4 249,56 Kč	-12 160,78 Kč	-7 911,22 Kč	1 318 754,64 Kč

<b>Cena SO/PS v této ZBV</b>			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
3 052,89 Kč	0,00 Kč	3 052,89 Kč	0,23%

<b>Cena SO/PS a Stavby po této změně</b>			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
7 302,45 Kč	-12 160,78 Kč	-4 858,33 Kč	-0,37%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 321 807,53 Kč	99,63%	24 216 428,67 Kč	99,98%

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	16. 07. 2018	

\*nehodící se škrtněte

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 13

SO 101.4 II/313 km 0,563 - 1,225 výsrava nad kanalizací

**Předkládá:**

Jméno:

*MICHAL KONEČNÝ*

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

*STAVEBNÍ TECHNIK*

**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

datum:

16. 07. 2018

podpis:


Funkce:

Technický náměstek

vyjádření:

schvaluji ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

číslo a název SO/PS: SO 101.4 II/313 km 0,563 – 1,225 výsrava nad kanalizací

číslo ZBV: 13

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	11
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3
Posouzení JC nových položek	ANO	6

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>13</b></span>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.4 II/313 km 0,563 - 1,225 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	48 742,60 Kč	-8 834,58 Kč	39 908,02 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	48 742,60 Kč	-8 834,58 Kč	39 908,02 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>13</b></span>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.4 II/313 km 0,563 - 1,225 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:




<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

**Popis změny:**



- Pol.č. 32:** dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).
- Pol.č. 27:** po odfrézování bylo zjištěno, že krycích hrnců je méně než se předpokládalo, tudíž bude provedena tato položka v menším rozsahu než předpokládala zadávací dokumentace (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).
- Pol.č.26:** výškovou úpravu poklopů bylo potřeba provést ve větší míře, než se předpokládalo (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).
- Pol.č. 41:** v průběhu stavby bylo zjištěno, že poklopy kanalizace, které měly zůstat, byly v takovém stavu, že nebylo možné tyto poklopy ponechat a byla provedena jejich výměna (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).
- Pol.č. 42:** byla provedena výšková úprava uličních vpustí pro zajištění plynulého povrchu (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

<b>Dopad změny na cenu Stavby a SO:</b> <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	48 742,60 Kč	-8 834,58 Kč	39 908,02 Kč



**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Michal Konečný	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč		<b>ZBV číslo:</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">13</span>	
<b>Evidenční číslo stavby:</b>			
<b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 101.4 II/313 km 0,563 - 1,225 výprava nad kanalizací			
	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b> 1	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b> 2	
	4 845 844,11 Kč	24 221 287,00 Kč	
<b>Cena SO/PS v předchozích ZBV</b>			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS 3	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS 4	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS 5=3+4	Cena SO/PS po všech předchozích změnách 6=1+5
11 760,27 Kč	-55 860,22 Kč	-44 099,95 Kč	4 801 744,16 Kč
<b>Cena SO/PS v této ZBV</b>			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS 7	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS 8	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS 9=7+8	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 10=(9/1)*100
48 742,60 Kč	-8 834,58 Kč	39 908,02 Kč	0,82%
<b>Cena SO/PS a Stavby po této změně</b>			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 11=3+7	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 12=4+8	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 13=11+12	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 14=(13/1)*100
60 502,87 Kč	-64 694,80 Kč	-4 191,93 Kč	-0,09%
Cena SO/PS po této změně 15=1+13	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100	Cena Stavby po této změně 17=2+13	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v % 18=(17/2)*100
4 841 652,18 Kč	99,91%	24 217 095,07 Kč	99,98%
veškeré údaje jsou bez DPH			
<b>Vyjádření dotčených stran:</b>			
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis:
Supervize:	Jméno: Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis:
*nehodící se škrtněte			

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 14

SO 101.5 II/313 km 1,225 - 1,7405

**Předkládá:**

Jméno:

*MICHAL KONEČNÝ*

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

*STAVEBNÍ TECHNIK*

**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

Technický náměstek

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

číslo a název SO/PS: SO 101.5 II/313 km 1,225 – 1,7405

číslo ZBV: 14

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	10
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 21.11.2017	ANO	3
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3
Posouzení JC nových položek	ANO	9



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>14</b>
---	--------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.5 II/313 km 1,225 - 1,7405

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubravice 98

533 53, Pardubice

IČ: 00085031

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00, Praha 5

IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	60 174,48 Kč	-46 593,82 Kč	13 580,66 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	60 174,48 Kč	-46 593,82 Kč	13 580,66 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b>  <b>14</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.5 II/313 km 1,225 - 1,7405

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

**Popis změny:**

**Pol.č. 41:** dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 34,35:** dle vyjádření AD ze dne 21.11.2017 probíhala podkládka asphaltových směsí pomocí dvojice asphaltových finišerů, a proto byla středová pracovní spára vypuštěna jakožto potencionální místo vzniku poruch.

**Pol.č. 26:** po odfrézování bylo zjištěno, že krycích hrců je méně než se předpokládalo, tudíž bude provedena tato položka v menším rozsahu než předpokládala zadávací dokumentace (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 25:** byla provedena výšková úprava méně kusů poklopů, než bylo uvažováno, protože již ve skutečnosti bylo méně poklopů, než se předpokládalo a některé byly poškozené, tudíž se musely vyměnit za nové a výšková úprava již nebyla provedena (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 38:** došlo k doplnění dlážděného vozíkového proužku pro oddělení ploch různých správců u hasičské zbrojnice, kde obec současně s SO 101.5 rekonstruovala povrch v jejím okolí (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 42:** bylo provedeno osazení dvou poklopů kanalizace, protože stávající byly porušeny a nebylo možné je ponechat (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 39,40:** Dále byla v části SO 101.5 provedena výšková úprava uličních vpustí pro zajištění plynulého povrchu. Taktéž bylo provedeno osazení sedmi mříží vpustí, protože stávající byly porušeny a nebylo možné je ponechat (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	60 174,48 Kč	-46 593,82 Kč	13 580,66 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Machek	16. 07. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Michal Konečný	16. 07. 2018	
Zaměstnanec Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn	16. 07. 2018	

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>14</b>
---	--------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**  
**Číslo a název SO/PS:** SO 101.5 II/313 km 1,225 - 1,7405

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	3 177 321,70 Kč	24 221 287,00 Kč

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 177 321,70 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
60 174,48 Kč	-46 593,82 Kč	13 580,66 Kč	0,43%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
60 174,48 Kč	-46 593,82 Kč	13 580,66 Kč	0,43%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 190 902,36 Kč	100,43%	24 234 867,66 Kč	100,06%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno: Ing. Jan Machek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Michal Konečný Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Supervize:</b>	Jméno: Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zhotovitel</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 16. 07. 2018	Podpis: 

\*nehodící se škrtněte

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 15

SO 101.6 II/313 km 1,7405 - 1,8255 výsrava nad kanalizací

**Předkládá:**

Jméno:

*MICHAL KONEČNÝ*

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

*STAVEBNÍ TECHNIK*

**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

Technický náměstek

vyjádření:

schvaluji ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

číslo a název SO/PS: SO 101.6 II/313 km 1,7405 – 1,8255 výsrava nad kanalizací

číslo ZBV: 15

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	10
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 21.11.2017	ANO	3
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3
Posouzení JC nových položek	ANO	8

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>15</b>
---	--------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**  
**Číslo a název SO/PS:** SO 101.6 II/313 km 1,7405 - 1,8255 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	19 329,92 Kč	-5 999,42 Kč	13 330,50 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	19 329,92 Kč	-5 999,42 Kč	13 330,50 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b>  <b>15</b>
---	------------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**  
**Číslo a název SO/PS:** SO 101.6 II/313 km 1,7405 - 1,8255 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:	
<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

**Popis změny:**

**Pol.č. 40:** dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 34,35:** dle vyjádření AD ze dne 21.11.2017 probíhala podkládka asfaltových směsí pomocí dvojice asfaltových finišerů, a proto byla středová pracovní spára vypuštěna jakožto potencionální místo vzniku poruch (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 26:** po odfrézování bylo zjištěno, že krycích hrnců je méně než se předpokládalo, tudíž bude provedena tato položka v menším rozsahu než předpokládala zadávací dokumentace (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 25:** byla provedena výšková úprava pěti kusů poklopů navíc, než bylo uvažováno, protože to bylo třeba ve větší míře než se předpokládalo (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 38,39:** bylo provedeno osazení dvou poklopů kanalizace, protože stávající byly porušeny a nebylo možné je ponechat. Dále bylo provedeno osazení jedné mříže vpusti, protože stávající byla porušena a nebylo ji možné ponechat (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
(bez DPH)	19 329,92 Kč	-5 999,42 Kč	13 330,50 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Machek	16. 07. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Michal Konečný	16. 07. 2018	
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn	16. 07. 2018	

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>15</b>
---	--------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.6 II/313 km 1,7405 - 1,8255 výsrava nad kanalizací

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	628 955,94 Kč	24 221 287,00 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	628 955,94 Kč

Cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
19 329,92 Kč	-5 999,42 Kč	13 330,50 Kč	2,12%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
19 329,92 Kč	-5 999,42 Kč	13 330,50 Kč	2,12%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
642 286,45 Kč	102,12%	24 234 617,50 Kč	100,06%

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 15. 07. 2018	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 15. 07. 2018	Podpis: 
Supervize:	Jméno: Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum:	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 15. 07. 2018	Podpis: 
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 15. 07. 2018	Podpis: 

\*nehodící se škrtněte



## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 16

SO 101.7 II/313 km 1,8255 - 2,198

**Předkládá:**

Jméno: *MICHAL KONEČNÝ*  
Funkce: *STAVEBNÍ TECHNIK*

datum: 16. 07. 2018

podpis:



**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 16. 07. 2018

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

podpis:

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

**číslo a název SO/PS:** SO 101.7 II/313 km 1,8255 – 2,198

**číslo ZBV:** 16

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	12
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 21.11.2017	ANO	3
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3
Posouzení JC nových položek	ANO	8

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>16</b></span>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.7 II/313 km 1,8255 - 2,198

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	21 419,31 Kč	-36 711,98 Kč	-15 292,67 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	21 419,31 Kč	-36 711,98 Kč	-15 292,67 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>16</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.7 II/313 km 1,8255 - 2,198

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>  <b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>Zhotovitel:</b>  <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744
--	---

**Popis změny:**

**Pol.č. 29,32,33:** dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena. Dále bylo po pochůzce DI PČR osazeno méně svislých značek a sloupků, než bylo navrženo (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 40,41:** dle vyjádření AD ze dne 21.11.2017 probíhala podkládka asfaltových směsí pomocí dvojice asfaltových finišerů, a proto byla středová pracovní spára vypuštěna jakožto potencionální místo vzniku poruch.

**Pol.č. 28:** po odfrézování bylo zjištěno, že krycích hrnců je méně než se předpokládalo, tudíž bude provedena tato položka v menším rozsahu než předpokládala zadávací dokumentace (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 27:** byla provedena výšková úprava méně kusů poklopů, než bylo uvažováno, protože ve skutečnosti poklopů bylo méně, než se předpokládalo (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

**Pol.č. 44,45:** byla provedena výšková úprava uličních vpustí pro zajištění plynulého povrchu. Dále bylo provedeno osazení dvou mříží vpustí, protože stávající byly porušeny a nebylo je možné ponechat (viz vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	21 419,31 Kč	-36 711,98 Kč	-15 292,67 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Machek	13. 07. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Michal Konečný	13. 07. 2018	
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	13. 07. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	13. 07. 2018	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn	13. 07. 2018	

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>16</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 101.7 II/313 km 1,8255 - 2,198

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	3 199 715,88 Kč	24 221 287,00 Kč

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 199 715,88 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
21 419,31 Kč	-36 711,98 Kč	-15 292,67 Kč	-0,48%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
21 419,31 Kč	-36 711,98 Kč	-15 292,67 Kč	-0,48%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 184 423,21 Kč	99,52%	24 205 994,33 Kč	99,94%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno: Ing. Jan Machek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Michal Konečný Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 
<b>Supervize:</b>	Jméno: Souhlasím - nesouhlasím*	Datum:	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zhotovitel</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 

\*nehodící se škrtněte

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 17

SO 102.1 II/313 km 2,198 - 2,429

**Předkládá:**

Jméno: *MICHAL KONČANÝ*  
Funkce: *STAVEBNÍ TECHNIK*

datum: 16. 07. 2013

podpis:

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 16. 07. 2013

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

číslo a název SO/PS: SO 102.1 II/313 km 2,198 – 2,429

číslo ZBV: 17

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	10
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>17</b>
---	--------------------------------

**Evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** SO 102.1 II/313 km 2,198 - 2,429

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělídle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 268,20 Kč	-9 726,27 Kč	-8 458,07 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 268,20 Kč	-9 726,27 Kč	-8 458,07 Kč



## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>17</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 102.1 II/313 km 2,198 - 2,429

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:




<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

**Popis změny:**



Dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena. Dále se po pochůzce DI PČR zmenšila plocha vodorovného dopravního značení, protože policie požadovala vyměnit krajní vodící čáry V4 za středovou čáru. Také byl doplněn sloupek dopravní značky, protože se při pochůzce DI PČR po staveništi požadovalo přesunutí jedné značky do nové polohy (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	1 268,20 Kč	-9 726,27 Kč	-8 458,07 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: 13. 07. 2018	Podpis: 

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>17</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 102.1 II/313 km 2,198 - 2,429

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	1 128 327,27 Kč	24 221 287,00 Kč

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
15 597,00 Kč	-25 853,62 Kč	-10 256,62 Kč	1 118 070,65 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV




Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
1 268,20 Kč	-9 726,27 Kč	-8 458,07 Kč	-0,75%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
16 865,20 Kč	-35 579,89 Kč	-18 714,69 Kč	-1,66%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 109 612,58 Kč	98,34%	24 202 572,31 Kč	99,92%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	13. 07. 2013	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	13. 07. 2013	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	13. 07. 2013	
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	13. 07. 2013	

\*nehodící se škrtněte

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč


ZBV č. 18

SO 102.2 II/313 km 2,429 - 3,076 výsrava nad kanalizací

**Předkládá:**

Jméno: *MICHAL KONEČNÝ* datum: 16. 07. 2018 podpis:   
Funkce: *STAVEBNÍ TECHNIK*

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek datum: 16. 07. 2018 podpis:   
Funkce: Technický náměstek vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

**číslo a název SO/PS:** SO 102.2 II/313 km 2,429 – 3,076 výsrava nad kanalizací

**číslo ZBV:** 18

**číslo změny SO/PS:** 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	10
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč <b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>18</b></span>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 102.2 II/313 km 2,429 - 3,076 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	287,46 Kč	-25 801,54 Kč	-25 514,08 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	287,46 Kč	-25 801,54 Kč	-25 514,08 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.2em;"><b>18</b></span>
---	---

**Evidenční číslo stavby:** SO 102.2 II/313 km 2,429 - 3,076 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

**Popis změny:**

Dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena. Dále se po pochůzce DI PČR zmenšila plocha vodorovného dopravního značení, protože policie požadovala vyměnit krajní vodící čáry V4 za středovou čáru. Také byla odstraněna dopravní značka, protože se při pochůzce DI PČR po staveništi požadovalo její odstranění ze sloupu (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

<b>Dopad změny na cenu Stavby a SO:</b> <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	287,46 Kč	-25 801,54 Kč	-25 514,08 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum: 13. 07. 2018	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum: 13. 07. 2018	Podpis:
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 13. 07. 2018	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 13. 07. 2018	Podpis:
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: 13. 07. 2018	Podpis:

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>18</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 102.2 II/313 km 2,429 - 3,076 výsrava nad kanalizací

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	2 724 618,15 Kč	24 221 287,00 Kč

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
392 107,09 Kč	-53 177,18 Kč	338 929,91 Kč	3 063 548,06 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV






Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
287,46 Kč	-25 801,54 Kč	-25 514,08 Kč	-0,94%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
392 394,55 Kč	-78 978,72 Kč	313 415,83 Kč	11,50%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 038 033,97 Kč	111,50%	24 534 702,83 Kč	101,29%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím*</del>	13. 07. 2013	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím*</del>	13. 07. 2013	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím*</del>	13. 07. 2013	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím*</del>	13. 07. 2013	
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím*</del>	13. 07. 2013	

\*nehodící se škrtněte

## Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

ZBV č. 19

SO 103.1 II/313 km 3,076 - 3,390 výsrava nad kanalizací

**Předkládá:**

Jméno:

*MICHAL KONEČNÝ*

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

*STAVEBNÍ TECHNIK*

**Schvaluje:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

datum:

16. 07. 2018

podpis:

Funkce:

Technický náměstek

vyjádření:

schvaluji ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte





## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč

číslo a název SO/PS: SO 103.1 II/313 km 3,076 – 3,390 výsrava nad kanalizací

číslo ZBV: 19

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	15
Stanovisko DI PČR ze dne 5.10.2017	ANO	1
Vyjádření AD ze dne 30.5.2018	ANO	3

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>19</b>
---	--------------------------------

**Evidenční číslo stavby:** SO 103.1 II/313 km 3,076 - 3,390 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:	
<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 150 00, Praha 5 IČ: 60838744

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	5 050,26 Kč	-14 595,90 Kč	-9 545,64 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	5 050,26 Kč	-14 595,90 Kč	-9 545,64 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b>  <b>19</b>
---	------------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 103.1 II/313 km 3,076 - 3,390 výsrava nad kanalizací

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.11.2016:	
<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Doubravice 98	Na Bělidle 198/21
533 53, Pardubice	150 00, Praha 5
IČ: 00085031	IČ: 60838744

**Popis změny:**  
Dne 4.9.2017 byla provedena inspekce dopravního značení, kde byla ze strany DI PČR navržena změna vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení středové čáry, která nebyla původně navržena. Dále se po pochůzce DI PČR zmenšila plocha vodorovného dopravního značení, protože policie požadovala vyměnit krajní vodící čáry V4 za středovou čáru. DI PČR taktéž požadoval výměnu dopravní značky (viz vyjádření PČR ze dne 5.10.2017 a vyjádření AD ze dne 30.5.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	5 050,26 Kč	-14 595,90 Kč	-9 545,64 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:			
Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Machek	16. 07. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Michal Konečný	16. 07. 2018	
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	16. 07. 2018	
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn	16. 07. 2018	

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč	<b>ZBV číslo:</b> <b>19</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 103.1 II/313 km 3,076 - 3,390 výsrava nad kanalizací

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	3 397 653,28 Kč	24 221 287,00 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
130 040,20 Kč	-682 708,04 Kč	-552 667,84 Kč	2 844 985,44 Kč

Cena SO/PS v této ZBV




Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
5 050,26 Kč	-14 595,90 Kč	-9 545,64 Kč	-0,28%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
135 090,46 Kč	-697 303,94 Kč	-562 213,48 Kč	-16,55%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 835 439,79 Kč	83,45%	23 659 073,52 Kč	97,68%

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Machek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Michal Konečný	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		

\*nehodící se škrtněte