

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Upravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 111/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Požadavek Města Litomyšl ze dne 14.10.2019	1 / 4	
Vyjádření Autorského dozoru ze dne 18.10.2019	1 / 5	
Vyjádření budoucího Správce kóm. a silničního správního úřadu ze dne 18.10.2019	1 / 6	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace ze dne 1.10.2019	2 / 7	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 111 / 02	Číslo ZBV: 12
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Husova 1694, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list obsahuje požadavek na změnu provedení chodníku v městě Litomyšl, ulice V. K. Jeřábka před objektem č. p. 123, který Správce stavby prostřednictvím emailu dne 14.10.2019. Podle PDPS má být chodník osazen obrubou o standardní výšce, přičemž předmětem požadavku je jeho snížení na úroveň vjezdu sousedního objektu č. p. 124, za účelem umožnění vjezdu na zahradu u objektu č. p. 123. Prakticky tak má dojít mezi k prodloužení snížené výšky chodníku objekty č. p. 123 a 124.

Ke změně napojení sousední nemovitosti na pozemní komunikace se prostřednictvím emailu ze dne 16.10.2019 souhlasně vyjádřil příslušný silniční správní úřad, podle kterého prodloužení stávajícího vjezdu nevyžaduje z jeho strany povolení. Ke změně se souhlasně vyjádřila rovněž Správa a údržba silnic Pardubického kraje, jakožto majetkový správce dotčené komunikace, prostřednictvím emailu ze dne 18.10.2019, a dále Město Litomyšl, jakožto vlastník chodníku, prostřednictvím emailu ze dne 14.10.2019.







K navržené změně se vyjádřil rovněž AD prostřednictvím emailu ze dne 18.10.2019, který navrhuje prodloužit nájezdovou obrubu od sousedního vjezdu o 5 m požadovaným směrem záměnou za běžné obruby silniční. Podle AD to bude představovat snížení Nákladů o 5 m běžných silničních obrub a navýšení Nákladů o 5 m nájezdových obrub.



Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o požadavek třetí strany během realizace lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: 6-12-2019	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 6-12-2019	podpis: 
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 6-12-2019	podpis: 
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: 6-12-2019	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 6-12-19	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: 6-12-2019	podpis: 
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02													
ZMĚNA SOUPISU PRÁČÍ (SO/PS)													
E.02													
Evidenční číslo a název stavby: N2419008406 - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová													
Číslo a název SO/PS: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl													
Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m. j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALTOVÝ ODPAD	T	882,55	889,43	2,88	291,00 Kč	257 987,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	258 825,29 Kč	838,08 Kč	0,30%
4	141024	POPLATKY ZA SKLÁDKU PODKLADNÍ VŘSTVY	T	3 487,04	3 493,52	6,48	263,00 Kč	917 090,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	918 794,97 Kč	1 704,24 Kč	0,20%
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	247,16	248,36	1,20	259,00 Kč	64 014,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 324,98 Kč	310,80 Kč	0,50%
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELÉHO	M3	292,23	295,47	3,24	147,00 Kč	42 958,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 434,53 Kč	476,28 Kč	1,10%
23	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TR. I	M2	3 786,30	3 798,39	12,09	15,00 Kč	56 794,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	56 974,50 Kč	180,00 Kč	0,30%
26	56335	VOZOVKOVÉ VŘSTVY ZE STERKODRŮ TL. DO 250MM	M2	1 007,41	1 020,61	13,20	226,00 Kč	227 674,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	230 657,66 Kč	2 983,20 Kč	1,30%
41	562612	KRYTÍ Z BETON. DLÁŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM.	M2	122,97	134,97	12,00	679,00 Kč	83 496,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	91 644,63 Kč	8 148,00 Kč	9,80%
58	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	171,99	177,99	6,00	331,00 Kč	56 928,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 914,69 Kč	1 986,00 Kč	3,50%
59	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	482,52	488,52	6,00	454,00 Kč	219 064,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	221 788,08 Kč	2 724,00 Kč	1,20%
Celkem za položky ze Smlouvy doložené Změnou								1 926 008,93 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	1 945 359,53 Kč	19 350,60 Kč	1,00%
Za Zhotovitele: 													
Datum: 													

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N2419008/b

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 188 938,99 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,45%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování změny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 22 207 170,17 Kč

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1 873 932,28 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,27% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	44 414 340,34 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	1,58% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (6) a (6) ZZVZ	74 023 900,57 Kč

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování tepelního limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,18% limit nepřekročen
13=28	Sledování tepelního limitu (ABS)	22 207 170,17 Kč 267 205,57 Kč limit nepřekročen
14=14922/4000+28	Zbývá do vyteplení limitu	22 207 170,17 Kč 21 939 964,60 Kč

OK v limitu

			Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Dopravní)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ					Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ					Zůstatná položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV z	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (odčítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (odčítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (odčítat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (odčítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (odčítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (odčítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=29+33	25	26	27=(28/1)*100	28= [28]+486	29	30	31=29+30	32=(29)+30	33	34	35=33+34	36=[33]+34	37	38	39=37+38
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	-231 630,00 Kč	2 372 767,85 Kč	2 141 137,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	267 205,57 Kč	0,18%	267 205,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	2 105 562,75 Kč	1 873 932,28 Kč	2 337 192,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vodící proužky	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / uliční vpusti	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sárací klenby	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis	-231 630,00 Kč	296 492,50 Kč	63 862,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	63 862,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sárací podlaží	0,00 Kč	140 421,54 Kč	140 421,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 421,54 Kč	140 421,54 Kč	140 421,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / obrubky ve vnitřní	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vrstvy pod OŽK	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142	11.1	Dopravní inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142	11.2	Dopravní inženýrské opatření - IV. etapa / Úprava DIO SO	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků a Změnového listu ke schválení.

Předmět: Fw: Rekonstrukce komunikace II/358

Datum: pondělí 14. října 2019 13:27:18 Středoevropský letní čas

Od: Jiran Pavel, Mesto Litomyšl

Do: Tomáš Opelka

Dobrý den.

Město Litomyšl souhlasí s realizací níže uvedené změny a prosíme o projednání.

S pozdravem

Ing. Pavel Jiráň

vedoucí odboru

Odbor místního a silničního hospodářství

Město Litomyšl

Městský úřad Litomyšl

Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20

461 653 360

775 653 306

pavel.jiran@litomysl.cz

----- Přeposlaná zpráva -----

Od: "Jindřich Bulva" <bulvaj@centrum.cz>

Komu: pavel.jiran@litomysl.cz

Odesláno: 14.10.2019 12:38:59

Předmět: Rekonstrukce komunikace II/358

Dobrý den,

na základě telefonátu s panem Stránským se na Vás obracím s prosbou o schválení změny ve stavebních úpravách chodníku před č.p. 123 na ulici V.K. Jeřábka. V současné době je v projektu chodník se standardní výškou a já požaduji jeho snížení na úroveň sousedního vjezdu pro svůj vjezd na zahradu. V praxi to znamená, že mezi č.p. 123 a 124 dojde k prodloužení snížené výšky chodníku. Tato změna je dle pana Stránského realizovatelná. nicméně by měla být někde poznamenána, aby při kolaudaci nedošlo k problémům s předáním díla.

Děkuji za vyjádření.

Jindra Bulva

Pokud Vám byl e-mail doručen omylem, informujte prosím odesílatele, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh. Pokud není výslovně v textu tohoto e-mailu uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlouvy ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy a z obsahu tohoto e-mailu nevznikají Městu Litomyšl ani Městskému úřadu Litomyšl jakékoliv závazky nebo povinnosti.

Předmět: RE: Rekonstrukce komunikace II/358 - sjezd č.p. 123
Datum: pátek 18. října 2019 18:47:11 Středoevropský letní čas
Od: Michal Jonás
Do: Tomáš Opelka
Přílohy: image001.png, image002.png

Dobrý den.

Pokud jde jen o snížení obruby, pak můj návrh je prodloužit nájezdovou obrubu od sousedního vjezdu o 5 m požadovaným směrem záměnou za běžné obruby silniční.

Což bude představovat 5 m běžných sil. obrub méněnáklady, 5 m nájezdových obrub vícenáklady. Víc k tomu asi není co navrhovat.

S pozdravem M. Jonáš, DHV

From: Tomáš Opelka [mailto:opelka@cmanagement.cz]
Sent: Friday, October 18, 2019 2:22 PM
To: Michal Jonás
Cc: Pokorný Jiří; Martin Altmann; Petr Kopecký; Milan Skýba; Jiří Synek
Subject: FW: Rekonstrukce komunikace II/358 - sjezd č.p. 123

Dobrý den,

Město i Objednatel s tím souhlasí viz níže. Prosím o přípravu návrhu.

Díky za spolupráci a jsem s pozdravem.

TOMÁŠ OPELKA

Správce stavby

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová



+420 774 988 894

opelka@cmanagement.cz

www.contractmanagement.cz

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Od: "Cink Miloslav, Mesto Litomyšl" <miloslav.cink@litomyšl.cz>
Datum: středa 16. října 2019 16:15
Komu: Martin Altmann <altmann@cmanagement.cz>
Kopie: "pavel.jiran@litomyšl.cz" <pavel.jiran@litomyšl.cz>, Milan Skýba <milan.skyba@suspk.cz>, Tomáš Opelka <opelka@cmanagement.cz>, "jiri.pokorny@msilnice.cz" <jiri.pokorny@msilnice.cz>
Předmět: Re: Fw: Rekonstrukce komunikace II/358

Dobrý den. Souhlasíme se snížením obrubníku na ul. V.K. Jeřábka před čp. 123 a bereme to jako prodloužení stávajícího sjezdu před čp. 124 v bezproblémovém místě. Pokud se s tímto stanoviskem ztotožní vlastníci komunikace, povolení komunikačního připojení vydávat nebudeme. Toto je stanovisko silničního správního úřadu.

Předmět: RE: Fw: Rekonstrukce komunikace II/358
Datum: pátek 18. října 2019 8:36:25 Středoevropský letní čas
Od: Milan Skyba
Do: 'Cink Miloslav, Mesto Litomyšl', Martin Altmann, 'Antonín Havlík'
Kopie: pavel.jiran@litomyšl.cz, Tomáš Opelka, jiri.pokorny@msilnice.cz
Přílohy: image001.png

Dobrý den,

Po konzultaci s majetkovou správou Litomyšl nemáme z hlediska správce komunikace připomínek k úpravě sjezdu k nemovitosti čp. 123.

S pozdravem

Ing. Milan Skyba

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Doubravice 98
533 53 Pardubice

milan.skyba@suspk.cz ; www.suspk.cz

tel. +420 466 052 716

fax. +420 466 052 734

mob. +420 724 105 131

From: Cink Miloslav, Mesto Litomyšl <miloslav.cink@litomyšl.cz>

Sent: Wednesday, October 16, 2019 4:15 PM

To: Martin Altmann <altmann@cmanagement.cz>

Cc: pavel.jiran@litomyšl.cz; milan.skyba@suspk.cz; opelka@cmanagement.cz; jiri.pokorny@msilnice.cz

Subject: Re: Fw: Rekonstrukce komunikace II/358

Dobrý den. Souhlasíme se snížením obrubníku na ul. V.K. Jeřábka před čp. 123 a bereme to jako prodloužení stávajícího sjezdu před čp. 124 v bezproblémovém místě. Pokud se s tímto stanoviskem ztotožní vlastníci komunikace, povolení komunikačního připojení vydávat nebudeme. Toto je stanovisko silničního správního úřadu.

S pozdravem

Ing. Miloslav Cink

referent

Odbor místního a silničního hospodářství

Městský úřad Litomyšl

Bří Štastných 1000, Litomyšl 570 20

461 653 365

724 385 499

miloslav.cink@litomyšl.cz

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: Jiran Pavel, Mesto Litomyšl (pavel.jiran@litomyšl.cz)

Datum: 16.10.2019 12:59

Příjemce: Cink Miloslav, Město Litomyšl (miloslav.cink@litomyšl.cz)

Předmět: **Fw: Rekonstrukce komunikace II/358**

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/042

V Praze dne
22.10.2019

Související
korrespondence: -

Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 12 (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na požadavek na změnu provedení chodníku v městě Litomyšl, ulice V. K. Jeřábka před objektem č. p. 123, který jsem obdržel prostřednictvím emailu dne 14.10.2019. Podle PDPS má být chodník osazen obrubou o standardní výšce, přičemž předmětem požadavku je jeho snížení na úroveň vjezdu sousedního objektu č. p. 124, za účelem umožnění vjezdu na zahradu u objektu č. p. 123. Prakticky tak má dojít mezi k prodloužení snížené výšky chodníku objekty č. p. 123 a 124.

Ke změně napojení sousední nemovitosti na pozemní komunikace se prostřednictvím emailu ze dne 16.10.2019 souhlasně vyjádřil příslušný silniční správní úřad, podle kterého prodloužení stávajícího vjezdu nevyžaduje z jeho strany povolení. Ke změně se souhlasně vyjádřila rovněž Správa a údržba silnic Pardubického kraje, jakožto majetkový správce dotčené komunikace, prostřednictvím emailu ze dne 18.10.2019, a dále Město Litomyšl, jakožto vlastník chodníku, prostřednictvím emailu ze dne 14.10.2019.

K navržené změně se vyjádřil rovněž AD prostřednictvím emailu ze dne 18.10.2019, který navrhuje prodloužit nájezdovou obrubu od sousedního vjezdu o 5 m požadovaným směrem záměnou za běžné obruby silniční. Podle AD to bude představovat snížení Nákladů o 5 m běžných silničních obrub a navýšení Nákladů o 5 m nájezdových obrub.

Na základě výše uvedeného tímto vydávám pokyn k provedení Variace č. 12.

Tento pokyn k provedení Variace je vydáván před potvrzením (podpisem) Změnového listu, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.

Závěrem dodávám, že Variace bude administrována podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění Variace.

S pozdravem

CM 5
Contract Management
Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035
www.contractmanagement.cz

Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

- | | |
|---|--|
| 1 | Vyjádření SÚS Pardubického kraje ze dne 18.10.2019 |
| 2 | Vyjádření silničního správního úřadu ze dne 16.10.2019 |
| 3 | Vyjádření Města Litomyšl ze dne 14.10.2019 |
| 4 | Vyjádření AD ze dne 18.10.2019 |