









## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	14
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102/04

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	<b>Počet listů / od listu č.</b>	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Předložení Návrhů Variací č. 12-16 ze dne	2 / 5	
Pokyn Správce stavby k provedení Variací ze dne 14.11.2019	2 / 7	
Stanovisko AD k Variacím č. 1-16 ze dne	1 / 9	

## §222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 102 / 04	Číslo ZBV:  14										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s.      Husova 1694, 530 03 Pardubice												
Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny: Změna spočívá v odvodnění podjezdu pod viaduktem v rámci SO 102 v km 11,446-11,460. Stávající dešťová vpust neodváděla dešťovou vodu z komunikace. Na základě pokynu TDS provedl Zhotovitel odkopání potrubí, kterým byla dešťová vpust napojena, a zjistil, že potrubí je kompletně ucpané. Zhotovitel provedl vybourání potrubí DN 200 v délce 3 m a osadil nové, dále provedl napojení všech stávajících drenáží, které se nacházely v nestmelených vrstvách komunikace do stávající dešťové vpusti. Toto opatření zajistí řádný odvod dešťových vod z komunikace.  Vzhledem ke skutečnosti, že stav potrubí byl zjištěn až po odkopání lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZVZ.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných  0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných  21 308,49 Kč										
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem <b>21 308,49 Kč</b>												
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:												
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: 08-12-2019 podpis: 										
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 08-12-2019 podpis: 										
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 08-12-2019 podpis: 										
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: 08-12-2019 podpis: 										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 6-12-19 podpis: 										
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: 08-12-2019 podpis: 										
		Číslo paré:										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: N241900866 - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová													
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová													
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací													
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	141021	POPLATKY ZA SKLADKU ZEMLINA	1	95,04	103,68	8,64	263,00 Kč	24 955,52 Kč	0,00 Kč	2 272,32 Kč	27 227,84 Kč	2 272,32 Kč	9,10%
3	141023	POPLATKY ZA SKLADKU BETONOVÝ ODPAD	1	0,70	0,75	0,05	297,00 Kč	207,90 Kč	0,00 Kč	14,85 Kč	222,75 Kč	14,85 Kč	7,10%
4	141024	POPLATKY ZA SKLADKU PODKLADNÍ VÝSTVY	1	697,41	707,95	4,14	263,00 Kč	183 418,83 Kč	0,00 Kč	1 088,02 Kč	184 507,65 Kč	1 088,82 Kč	0,60%
10	13273	HLoubení RYH SÍŘ DO ZMPAZ INEPAZ TR. I	M3	7,20	12,00	4,80	332,00 Kč	2 390,40 Kč	0,00 Kč	1 593,60 Kč	3 984,00 Kč	1 593,60 Kč	66,70%
12	13273	HLoubení SACHET ZAPAZ INEPAZ TR. I	M3	7,50	9,50	2,00	496,00 Kč	3 720,00 Kč	0,00 Kč	992,00 Kč	4 712,00 Kč	992,00 Kč	26,70%
13	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,90	4,40	0,50	297,00 Kč	1 158,30 Kč	0,00 Kč	148,50 Kč	1 306,80 Kč	148,50 Kč	12,90%
18	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM	M2	3 878,00	3 910,00	32,00	314,00 Kč	1 217 692,00 Kč	0,00 Kč	10 048,00 Kč	1 227 740,00 Kč	10 048,00 Kč	0,80%
		<b>Celkem za položky ze Smlouvy dle dané Změnou</b>						1 433 562,95 Kč	0,00 Kč	16 158,09 Kč	1 449 741,04 Kč	16 158,09 Kč	1,00%
		<b>Nové položky</b>											
103	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	0,00	1,80	1,80	1 643,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 957,40 Kč	2 957,40 Kč	2 957,40 Kč	100,00%
104	87434 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,00	3,00	3,00	452,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 356,00 Kč	1 356,00 Kč	1 356,00 Kč	100,00%
105	989233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	0,00	3,00	3,00	279,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	837,00 Kč	837,00 Kč	837,00 Kč	100,00%
		<b>Celkem za nové položky</b>						0,00 Kč	0,00 Kč	5 150,40 Kč	5 150,40 Kč	5 150,40 Kč	300,00%
		<b>Celkem za všechny položky</b>						1 433 562,95 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	1 454 891,44 Kč	21 308,49 Kč	1,00%
<div> <div>Za Zhotovitele: </div> <div>Za Objednatel: </div> </div>													
Datum: _____													

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 273 792,48 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,50%
4=(24/1)*100	Středování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Středování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		22 207 170,17 Kč

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1 958 785,77 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,32% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	44 414 340,34 Kč

9=(32/1)*100	Středování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Středování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	1,64% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	74 023 900,57 Kč

Středování limitů pro Změny dle minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ		
12=(28/1)*100	Středování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,16% limit nepřekročen
13=28	Středování čerpání limitu (ABS)	22 207 170,17 Kč 267 205,57 Kč limit nepřekročen
14=14923400/28	Zbývá do vyčerpání limitu	22 207 170,17 Kč 21 939 964,60 Kč

OK v limitu

15 % z Přijaté smluvní částky			22 207 170,17 Kč			Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Domény)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ			Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ			Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV z	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se známenkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávatel se známenkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se známenkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=25+23	25	26	27=(28/1)*100	28=[25]+26	29	30	31=29+30	32=[29]+30	33	34	35=33+34	
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	-231 630,00 Kč	2 457 621,34 Kč	2 225 991,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	267 205,57 Kč	0,12%	267 205,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	2 190 415,77 Kč	1 958 785,77 Kč	
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vodící proužky	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / uliční vpusti	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sanace klenby	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis p	-231 630,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 037 652,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sanace podloží	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 421,54 Kč	140 421,54 Kč	
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / obrubky ve vnitřní	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vrstvy pod OŽK	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 142	11.1	Dopravně inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	
SO 142	11.2	Dopravně inženýrské opatření - IV. etapa / Úprava DIO SO	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis p	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / separační geotext	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis p	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

# Přehled nových položek

Číslo ZBV:	14
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 102/04

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM	M3	1,8	1 643,00 Kč	2 957,40 Kč	Převzato z SO 121
87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3	452,00 Kč	1 356,00 Kč	OTSKP 2019
969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	3	279,00 Kč	837,00 Kč	OTSKP 2019

Za zhotovitele: [ 0 - 0 - 000 ]  
Podpis:



Za objednatele:  
Podpis:

[ 0 - 0 - 000 ]





člen koncernu MEDIS

**Tomáš Opelka**  
**Správce stavby**

Contract Management, a.s.  
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Vyřizuje: Mgr. Jiří Pokorný  
Tel.: 606 680 697  
E-mail: jiri.pokorny@msilnice.cz  
V Mor. Třebové dne: 11.11.2019

**Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová**

**Předložení návrhů variací**

Na základě postupu prací na stavbě – intravilány měst Litomyšl, Česká Třebová zhotovitel předkládá návrhy variací:

12.) **Úprava vjezdu u č.p. 123 na ulici V.K.Jeřábka v Litomyšli SO 111** - na základě pokynu správce stavby ze dne 22.10.2019 k provedení variace č.12 spočívající v prodloužení vjezdu u č.p. 123 na ulici V.K.Jeřábka v Litomyšli, zhotovitel předkládá nacení této variace. Jedná se o rozebrání stávajícího chodníku a prodloužení stávající vjezdu u domu č.p. 123 o 6m, provedení nové zádlahy z betonové zámkové dlažby v celkové výměře 12m<sup>2</sup>.

Cena za provedení 19 351 Kč bez DPH.

13.) **Separční geotextilie SO 101a v km 0,775 – 1,100** – zhotovitel po provedení odkopávek v rámci SO 101a na pláň a po provedení vrstvy štěrku frakce 0/63 zjistil, že při hutnění vrstvy štěrku dochází k promíchávání vrstev pod plání se štěrku. Na základě pokynu TDS provedl zhotovitel na vymezené části pokládku separční geotextilie za účelem zjištění, zda je toto opatření dostatečné. Vzhledem k tomu, že na základě tohoto opatření přestalo promíchávání spodních vrstev s vrstvou štěrku, navrhuje zhotovitel provést toto opatření v celém úseku stavby se stejným složením podkladních vrstev pod plání tj. v km 0,775 – 1,100.

Cena za provedení 63 545 Kč bez DPH.

14.) **Odvodnění podjezdu pod viaduktem SO 102 v km 11,446 – 11,460** – zhotovitel v rámci provádění stavby zjistil, že stávající dešťová vpust neodvádí dešťovou vodu z komunikace. Na základě pokynu TDS provedl zhotovitel odkopání potrubí, kterým byla dešťová vpust napojena, a zjistil, že je kompletně ucpané. Zhotovitel provedl vybourání potrubí DN 200 v délce 3m a osadil nové potrubí DN 200, dále provedl napojení všech stávajících

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611  
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddílu B, vložka č. 430  
Datová schránka: jw7q7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111  
e-mail: stred@msilnice.cz  
web: [www.msilnice.cz](http://www.msilnice.cz)



člen koncernu MEDIS

drenáží, které se nacházely v nestmelených vrstvách komunikace do stávající dešťové vpusti. Toto opatření zajistí řádný odvod dešťových vod z komunikace.

Cena za provedení 21 308 Kč bez DPH.

- 15.) **Provedení vyrovnávací vrstvy asfaltobetonu SO 101a v km 0,000 – 0,200** – zhotovitel navrhnul provedení vyrovnávací vrstvy v tomto úseku za účelem zajištění řádného odvodu dešťových vod z komunikace a z důvodu zajištění rovinnosti obrusné vrstvy. V tomto úseku byly navrženy pouze dvě vrstvy asfaltobetonu a to ACL 16 CRmB v tl. 70 mm a SMA 8 NH 45/80-65 v tl. 30 mm. Zhotovitel provedl vyrovnávací vrstvu z asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 20-50 mm a z asfaltobetonu ACL 16+ v tl. nad 50 mm.

Cena za provedení 354 220 Kč bez DPH.

- 16.) **Odvodnění vjezdu SO 111 v km 0,071** – zhotovitel na základě požadavku správce stavby k odvodnění vjezdu v km 0,071 a dle návrhu AD ze dne 30.09.2019 provedl napojení podélného žlabu osazeného mříží v délce 8,5m lemovaného žulovou kostkou. Skutečná délka napojení činí 18m. Napojení do dešťové kanalizace bylo provedeno v komunikaci, proto byla vrchní vrstva zpevněna vrstvou SC 0/32 C8/10 tl. 150 mm.

Cena za provedení 119 614 Kč bez DPH.

Mgr. Jiří  
Pokorný

Digitálně podepsal  
Mgr. Jiří Pokorný  
Datum: 2019.11.11  
07:02:22 +01'00'

Mgr. Jiří Pokorný  
zástupce zhotovitele

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice

oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611  
537 01 CHRUDIM

společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddílu B, vložka č. 430  
Datová schránka: jwrtq7ju

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1080015329/0800

tel.: +420 495 843 111  
e-mail: stred@msilnice.cz  
web: www.msilnice.cz

**Mgr. Jiří Pokorný**  
Zástupce zhotovitele

**M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED**  
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim  
IČO: 421 96 868  
ID schránky: jwtq7ju

## Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/045

V Praze dne  
12.11.2019

Související

korespondence: „Předložení návrhů variací“ ze dne 11.11.2019

### Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variací (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na návrhy Variací č. 13. až 16., které jste mi předložil v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP na základě mého požadavku.

Úvodem konstatuji, že součástí vašeho výše uvedeného dopisu je i návrh **Variace č. 12** ve věci úpravy vjezdu u č. p. 123 v ulici V. K. Jeřábka v Litomyšli, u které jsem již vydal pokyn k jejímu provedení dne 22.10.2019. Variace spočívá v rozebrání stávajícího chodníku a prodloužení stávající vjezdu u domu č. p. 123 o 6 m, a dále v provedení nové zádlahy z betonové zámkové dlažby v celkové výměře 12 m<sup>2</sup>. Návrh na ocenění Variace č. 12 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 19.351 Kč bez DPH změn kladných**.

**Variace č. 13** spočívá v pokládce separační geotextilie na SO 101a v km 0,775-1,100. Účelem tohoto opatření je zabránit promíchávání spodních vrstev pod plání s vrstvou šterkodrtě frakce 0/63, ke kterému docházelo při hutnění vrstvy šterkodrtě. Návrh na ocenění Variace č. 13 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 63.545 Kč bez DPH změn kladných**.

**Variace č. 14** spočívá v odvodnění podjezdu pod viaduktem v rámci SO 102 v km 11,446-11,460. Stávající dešťová vpust' neodváděla dešťovou vodu z komunikace. Na základě pokynu TDS provedl Zhotovitel odkopání potrubí, kterým byla dešťová vpust' napojena, a zjistil, že potrubí je kompletně ucpané. Zhotovitel provedl vybourání potrubí DN 200 v délce 3 m a osadil nové, dále provedl napojení všech stávajících drenáží, které se nacházely v nestmelených vrstvách komunikace do stávající dešťové vpusti. Toto opatření zajistí řádný odvod dešťových vod z komunikace. Návrh na ocenění Variace č. 14 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 21.308 Kč bez DPH změn kladných**.

**Variace č. 15** spočívá v provedení vyrovnávací vrstvy asfaltbetonu v rámci SO 101a v km 0,000 – 0,200. Zhotovitel navrhnul provedení vyrovnávací vrstvy v tomto úseku za účelem zajištění řádného odvodu dešťových vod z komunikace a z důvodu zajištění rovinnosti obrusné vrstvy. V tomto úseku byly navrženy pouze dvě vrstvy asfaltbetonu a to ACL 16 CRmB v tloušťce 70 mm a SMA 8 NH 45/80-65 v tloušťce 30 mm. Zhotovitel provedl vyrovnávací vrstvu z asfaltbetonu ACO 11+ v tloušťce 20-50 mm a z asfaltbetonu ACL 16+ v tloušťce nad 50 mm. Návrh na ocenění Variace č. 15 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 354.220 Kč bez DPH změn kladných**.

**Variace č. 16** spočívá v odvodnění vjezdu v rámci SO 101a v km 0,071. Zhotovitel provedl na základě požadavku Správce stavby a dle návrhu AD ze dne 30.09.2019 odvodnění vjezdu v km 0,071. Došlo k napojení podélného žlabu osazeného mříží v délce 8,5 m lemovaného žulovou kostkou. Skutečná délka napojení činí 18 m. Napojení do dešťové kanalizace bylo provedeno v komunikaci, proto byla vrchní vrstva zpevněna vrstvou SC 0/32 C8/10 v tloušťce 150 mm. Návrh na ocenění Variace č. 16 byl předložen ve formě oceněného soupisu prací **v celkové výši 119.614 Kč bez DPH změn kladných.**

Protože v souvislosti s Variacemi č. 12 až 16 nebyly v návrzích výslovně uvedeny žádné modifikace harmonogramu, Doby pro dokončení ani jiných časových milníků, mám za to, že se **nepředpokládá žádný časový dopad těchto Variací na provedení Díla.**

**Na základě výše uvedeného tímto vydávám pokyn k provedení Variací č. 13, 14, 15 a 16.**


**Tento pokyn k provedení Variací je vydáván před potvrzením (podpisem) Změnových listů, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.**

**Závěrem dodávám, že veškeré Variace budou administrovány podle interní směrnice Objednatel a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění jednotlivých Variací.**

S pozdravem

**CM** 5  
Contract Management

Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035  
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035  
www.contractmanagement.cz



Tomáš Opelka  
Správce stavby

#### Přílohy

1

**Sídlo společnosti:**

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

**Korespondenční adresa:**

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  
Černopolní 39, 613 00 Brno  
Tel.: 545 425 230  
[www.rhdhv.com](http://www.rhdhv.com)

**Věc: Stanovisko AD k variacím č.1-11 ze dne 2.10. 2019 a 12-16 ze dne 11.11. stavby „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“**

Projektant stavby z pozice autorského dozoru projektanta stavby konstatuje, že návrh variací č. 1-11 ze dne 2.10. 2019 a č. 12-16 ze dne 11.11. 2019 přeložených zástupcem hotovitele stavby fi. M-Silnice Mgr. Jiřím Pokorným je v souladu s návrhy a dohodnutým řešením uvedených technických problémů vzniklých na stavbě tak, jak bylo učiněno v rámci kontrolních dnů. Navržené změny jsou nezbytné k provedení a dokončení díla v souladu se záměry projektu a umožní zajištění jeho dlouhodobě udržitelného bezvadného stavu.

**Odůvodnění:**

Variace 1, 2, 14, 16 - poruchy na technickém zařízení nebyly při přípravě projektu projektantem zastiženy nebo identifikovány.

Variace 6 - o skutečnosti dotčené orgány státní správy ve svém vyjádření neinformovali

Variance 3, - lokální atypické technické řešení nebylo při přípravě použitými prostředky identifikovatelné.

Variance 7, - o atypickém řešení správce sítě projektanta ve svém vyjádření neinformoval

Variance 4, 5, 9 - poruchy na konstrukčním prvku se oproti stavu z doby přípravy projektu 2015-16 zhoršily natolik, že tyto vyžadují výměnu.

Variace 8, 13 - rozsah sanací byl navržen na základě provedených průzkumů v rámci přípravy, skutečný rozsah je zřejmý až na stavbě po rozebrání původního krytu a odhalení pláně

Variace 10 - rozsah poškození výstavbou nelze předem kvantifikovat.

Variace 11, 12 - požadavky třetích stran v průběhu výstavby

Variace 15 - požadavky třetích stran týkající se problematického způsobu odvodnění

V Brně dne 22. listopadu 2019

  
Ing. Michal Jonáš, projektant  
HaskoningDHV CZ  
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560  
e-mail: [info@rhdhv.com](mailto:info@rhdhv.com) • DIČ: CZ45797170