

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	18.2
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 111/03

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Vyjádření Správce komunikace ze dne 27.11.2019	1 / 5	
Vyjádření AD ze dne 28.11.2019	1 / 6	
Žádost města Litomyšl ze dne 25.11.2019	1 / 7	
Vyjádření Silničního správního úřadu ze dne 27.11.2019	1 / 8	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 18 ze dne 28.11.2019	2 / 9	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 111 / 03	Číslo ZBV: 18.2										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1694, 530 03 Pardubice												
Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny: Na základě požadavku města Litomyšle ze dne 25.11.2019 a následného Pokynu Správce stavby ze dne 28.11.2019 provedl Zhotovitel nové napojení ulic P. Bezruč a T. Novákové. Zhotovitel provedl napojení obou ulic na základě schválené projektové dokumentace, avšak na základě následného požadavku provedl Zhotovitel vybourání napojovacích oblouků z obrub a dvojlinek z žulových kostek a rozšířil napojení ulic podle pokynu Správce stavby. Zhotovitel provedl přeložku obrub a žulových dvojlinek. Rozšířením napojení obou ulic došlo k rozšíření konstrukčních vrstev vozovky a ploch asfaltobetonů. U ulice P. Bezruč se rozšíření napojení dotko keřů, které musely být odtraněny kvůli rozhledovým poměrům u napojení na ulici V.K. Jeřábka. Změna se týká SO 101a a SO 111. Vzhledem k výše uvedenému se jedná o dodatečný požadavek třetí strany, tudíž nebylo možné tuto skutečnost odhalit během přípravy. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 51 288,28 Kč										
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 51 288,28 Kč												
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:												
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis: Tomáš Opelka <small>Digitálně podepsal Tomáš Opelka Datum: 2019.12.10 10:40:43 +01'00'</small>										
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:										
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:										
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis: V.Z.										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:										
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:										
		Číslo paré:										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č.03					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 347,16	1 395,16	48,00	14,00 Kč	18 860,24 Kč	0,00 Kč	672,00 Kč	19 532,24 Kč	672,00 Kč	3,60%
30	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	43,00	91,00	48,00	16,00 Kč	688,00 Kč	0,00 Kč	768,00 Kč	1 456,00 Kč	768,00 Kč	111,60%
33	574D05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16	M3	97,31	100,67	3,36	5 039,00 Kč	490 350,13 Kč	0,00 Kč	16 931,04 Kč	507 281,17 Kč	16 931,04 Kč	3,50%
34	574J02	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S	M3	36,32	37,76	1,44	5 571,00 Kč	202 322,01 Kč	0,00 Kč	8 022,24 Kč	210 344,25 Kč	8 022,24 Kč	4,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						712 220,38 Kč	0,00 Kč	26 393,28 Kč	738 613,66 Kč	26 393,28 Kč	4,00%
		Nové položky											
132	11120.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,00	25,00	25,00	89,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225,00 Kč	2 225,00 Kč	2 225,00 Kč	100,00%
133	91782.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	0,00	25,00	25,00	391,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 775,00 Kč	9 775,00 Kč	9 775,00 Kč	100,00%
134	91785.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	0,00	40,00	40,00	196,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 840,00 Kč	7 840,00 Kč	7 840,00 Kč	100,00%
135	91781.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,00	15,00	15,00	337,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 055,00 Kč	5 055,00 Kč	5 055,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	24 895,00 Kč	24 895,00 Kč	24 895,00 Kč	400,00%
		Celkem za všechny položky						712 220,38 Kč	0,00 Kč	51 288,28 Kč	763 508,66 Kč	51 288,28 Kč	7,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b

1		Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	2 607 180,54 Kč	bez ABS	9=(32/7)*100	Středování limitů 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen	12=(28/7)*100	Středování čerpání limitů 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,26%	limit nepřekročen							
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	151 041 801,19 Kč	7=(6/7)*100	Středování limitů 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,76%	limit nepřekročen	10=(36/7)*100	Středování limitů 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	2,17%	limit nepřekročen	13=28	Středování čerpání limitů (ABS)	22 207 170,17 Kč	386 819,51 Kč	limit nepřekročen						
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky	102,02%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	44 414 340,34 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	74 023 900,57 Kč		14=149224000-28	Zbylá do vyčerpání limitů	22 207 170,17 Kč	21 820 350,86 Kč	OK v limitu						
4=(24/1)*100		Středování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%																			
5=(9/1)*100		Středování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%																			
15 % z Přijaté smluvní částky																						
22 207 170,17 Kč																						
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Dobudky)																						
Změny do minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ																						
Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ																						
Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ																						
Změna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ																						
SO	ZBV č.	Název SOPS / přední Změny	Změny záporné (zadavat. se zmanržením mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadavat. se zmanržením mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadavat. se zmanržením mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadavat. se zmanržením mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadavat. se zmanržením mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných		
16	17	18	19=20+25+26+30+34+38	20=25+36+39+34+38	21=19+30	22	23	24=20+23	25	26	27=(26/7)*100	28=25+26	29	30	31=29+31	32=28+30	33	34	35=33+34	37	38	39=37+38
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	-302 298,50 Kč	2 298 298,50 Kč	2 994 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	298 819,51 Kč	0,26%	298 819,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 298 298,50 Kč	2 298 298,50 Kč	2 807 180,54 Kč	3 211 779,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	4	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / vodící pruhy	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / užitní vjezd	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / vjezd do zastávky	0,00 Kč	298 492,50 Kč	298 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	298 492,50 Kč	298 492,50 Kč	298 492,50 Kč	298 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-81 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-81 208,46 Kč	372 051,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / sarnice podjezd v km 0,000	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / vjezd ve vjezdovém žlebu	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00%	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / vjezd pod OZK	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142	11,1	Dopravní inženýrské opatření - 1 etapa / Úprava DO SO 101a	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,07%	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142	11,2	Dopravní inženýrské opatření - IV. etapa / Úprava DO SO 102	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,02%	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / separační geotextilie	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 109	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / Tříska Tříska - Soupis prací	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / vyrovnaní vjezdu vjezd	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / vyrovnaní vjezdu km 0,000	0,00 Kč	119 613,84 Kč	119 613,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,84 Kč	0,08%	119 613,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,84 Kč	119 613,84 Kč	119 613,84 Kč	119 613,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	17	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / vjezd km 0,25+0,3	-70 660,50 Kč	309 236,15 Kč	238 575,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-70 660,50 Kč	309 236,15 Kč	238 575,65 Kč	378 895,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	18,1	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 , 1 etapa / napojení ul. Terezy Ne	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	18,2	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	18.2
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 111/03

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11120.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	25	89,00 Kč	2 225,00 Kč	převzato z SO 802
91781.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	15	337,00 Kč	5 055,00 Kč	OTSKP 2019
91782.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	25	391,00 Kč	9 775,00 Kč	OTSKP 2019
91785.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	40	196,00 Kč	7 840,00 Kč	OTSKP 2019

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Contract Management
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SUSPK/2019

Vyřizuje
Skýba

V Pardubicích dne
27. 11. 2019

Věc: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Město Litomyšl uplatnilo u Správce stavby II/358 Litomyšl – Česká Třebová prostřednictvím Vedoucího odboru místního a silničního hospodářství Ing. Pavla Jiráně dne 25. listopadu 2019 následující požadavky na úpravu prostorového vedení stavby:

- v ulici P. Bezruče požadujeme oproti projektové dokumentaci provést rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku), než jak bylo původně předpokládáno PDPS;
- u ulice T. Novákové požadujeme oproti projektové dokumentace provedení rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu.

Správce komunikace II/358 Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlasí s výše uvedenými úpravami stavby. Místní komunikace jsou ve správě Města Litomyšl a daná úprava je vyvolána požadavky na jejich obslužnost.

S pozdravem

**Ing. Milan
Skýba**

Digitálně podepsal
Ing. Milan Skýba
Datum: 2019.11.27
14:13:59 +01'00'

Ing. Milan Skýba, TDS
Vedoucí oddělení inženýrku
příspěvkových a dotačních programů SÚS Pk

Předmět: FW: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče
Datum: čtvrtek 28. listopadu 2019 16:37:05 Středoevropský standardní čas
Od: Tomáš Opelka
Přílohy: image001.png, image002.png

From: Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>
Sent: Monday, November 25, 2019 1:12 PM
To: Martin Altmann <altmann@cmanagement.cz>
Subject: RE: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Dobrý den,

za AD projektanta souhlasím s provedením změn.

S pozdravem M. Jonáš, DHV

Ing. Michal JONÁŠ
projektový konzultant

T +420 545 425 233 | M +420 602 218 638 | michal.jonas@rhdhv.com | www.royalhaskoningdhv.cz
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | Kancelář Černopolní 39, 613 00 Brno



From: Martin Altmann [<mailto:altmann@cmanagement.cz>]
Sent: Monday, November 25, 2019 12:46 PM
To: Michal Jonás
Cc: Tomáš Opelka
Subject: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou požádat o stanovisko AD k níže popsaným úpravám napojení MK v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358.

S pozdravem

MGR. et MGR. MARTIN ALTMANN

Konzultant – právník



- ▶ +420 603 814 379
- ▶ altmann@cmanagement.cz
- ▶ www.contractmanagement.cz

Předmět: FW: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Datum: čtvrtek 28. listopadu 2019 16:37:59 Středoevropský standardní čas

Od: Tomáš Opelka

Přílohy: image001.png

From: Jiran Pavel, Mesto Litomyšl <pavel.jiran@litomysl.cz>

Sent: Monday, November 25, 2019 10:52 AM

To: Martin Altmann <altmann@cmanagement.cz>

Cc: Brýdl, Daniel <daniel.brydl@litomysl.cz>; Kaspar <radomil.kaspar@litomysl.cz>; Michal Kortyš <michal.kortys@pardubickykraj.cz>; Jiří Synek <jiri.synek@suspk.cz>

Subject: Re: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Dobrý den.

Město Litomyšl požaduje provedení níže uvedených úprav napojení MK v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358 proti projektové dokumentaci v rámci současně prováděné rekonstrukce :

- v případě úpravy u ulici P. Bezruče požadujeme oproti projektové dokumentaci provést rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku), než jak bylo původně předpokládáno PDPS;
- v případě úpravy u ulice T. Novákové požadujeme oproti projektové dokumentaci provedení rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu.

Důvody požadavků na změny jsou popsány výše. Děkujeme za vyřízení uvedených požadavků.

S pozdravem

Ing. Pavel Jiráň

vedoucí odboru

Odbor místního a silničního hospodářství

Město Litomyšl

Městský úřad Litomyšl

Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20

461 653 360

775 653 306

pavel.jiran@litomysl.cz

Dobrý den,

píší ohledně požadavku na úpravy napojení ulic T. Novákové a P. Bezruče na komunikaci II/358 na Jiráskově náměstí, který byl zmíněn během jednání minulý týden ve čtvrtek 21.11.2019.

Abychom mohli tyto změny oproti projektové dokumentaci řádně administrovat, je nutné, aby byla ze strany města Litomyšl podána Správci stavby oficiální žádost o změny napojení.

Předmět: Re: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Datum: středa 27. listopadu 2019 16:42:03 Středoevropský standardní čas

Od: Cink Miloslav, Mesto Litomyšl

Do: Martin Altmann

Kopie: Tomáš Opelka

Přílohy: image001.png

Vyřádření.

Silniční správní úřad Litomyšl souhlasí

- s úpravou napojení ul. P. Bezruče na silnici II/358, která spočívá v rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku); rozdíl s projektovou dokumentací
- s úpravou napojení ul. T. Novákové na silnici II/358, která spočívá v rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu; rozdíl s projektovou dokumentací.

Ing. Miloslav Cink

referent

Odbor místního a silničního hospodářství

Městský úřad Litomyšl

Bří Štastných 1000, Litomyšl 570 20

461 653 365

724 385 499

miloslav.cink@litomysl.cz

Odesílatel: Martin Altmann (altmann@cmanagement.cz)

Datum: 25.11.2019 12:41

Příjemce: miloslav.cink@litomysl.cz

Kopie: Tomáš Opelka (opelka@cmanagement.cz)

Předmět: **II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče**

Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou požádat o stanovisko silničního správního úřadu k níže popsaným úpravám napojení MK v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358 oproti projektové dokumentaci, které požaduje Město Litomyšl.

Děkuji.

S pozdravem

MGR. et MGR. MARTIN ALTMANN

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/048

V Praze dne
28.11.2019

Související

korespondence: Požadavek Města Litomyšl ze dne 25.11.2019

Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 18 (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na požadavek Města Litomyšl ze dne 25.11.2019 na změnu napojení ulic P. Bezruč a T. Novákové na silnici II/358 na Jiráskově náměstí v Litomyšli. Účelem těchto změn napojení má být zlepšení dopravní obslužnosti příslušných místních komunikací. V případě úpravy u ulice P. Bezruč má oproti PDPS dojít k rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku přibližně o 1 m směrem doleva, než jak bylo původně předpokládáno PDPS. V případě úpravy u ulice T. Novákové má oproti PDPS dojít k rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu.

Ke výše uvedeným změnám napojení ulic se souhlasně vyjádřil:

- příslušný silniční správní úřad prostřednictvím emailu ze dne 27.11.2019,
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, jakožto majetkový správce dotčené komunikace, dne 27.11.2019,
- AD prostřednictvím emailu ze dne 25.11.2019.

Na základě výše uvedeného tímto vydávám pokyn k provedení Variace č. 18.

Tento pokyn k provedení Variace je vydáván před potvrzením (podpisem) Změnového listu, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.

Závěrem dodávám, že Variace bude administrována podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění Variace.

S pozdravem


Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035
www.contractmanagement.cz

Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

1	Vyjádření silničního správního úřadu ze dne 27.11.2019
2	Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 27.11.2019
3	Vyjádření AD ze dne 25.11.2019
4	Požadavek Města Litomyšl ze dne 25.11.2019