

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	24
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení, Česká Třebová
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 403/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Rozbor ceny položky R03.N	2 / 5	
Požadavek správce VO ze dne 19.12.2019	1 / 7	
Fotodokumentace	2 / 8	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, Česká Třebová	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 403 / 01	Číslo ZBV: 24
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Zhotovitel zajistil na základě požadavku správce veřejného osvětlení města Česká Třebová - společnosti Eko Bi s.r.o. ze dne 19.12.2019 demontáž nadbytečných sloupů veřejného osvětlení, které sloužily k nasvícení silnice II/366 v intravilánu obce (ul. Litomyšlská). Tyto sloupky se po realizaci SO 403 staly nadbytečnými. Projektová dokumentace s jejich demontáží nepočítala. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Vzhledem k výše uvedenému lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	23 990,84 Kč
		23 990,84 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 403 - Veřejné osvětlení, Česká Třebová Číslo a název rozpočtu: SO 403 - Veřejné osvětlení, Česká Třebová - Soupis prací							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01 Skupina Změn: §222, odst. (6)						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
139	R03.N	Demontáž sloupů veřejného osvětlení v České Třebové	DMPL	0,00	1,00	1,00	23 990,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	0,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)														
Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b														
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč	6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		6 004 556,18 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100		Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	154 499 839,46 Kč	7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		4,06%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100		Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	4,46%	limit nepřekročen
3=(2/1)*100		Procento změny Přijáté smluvní částky	104,36%	8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		44 414 340,34 Kč		11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	74 023 900,57 Kč	
4=(24/1)*100		Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%											
5=(39/1)*100		Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%											
15 % z Přijaté smluvní částky			22 207 170,17 Kč											
</														

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	24
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Veřejné osvětlení, Česká Třebová
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 403/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
R03.N	Demontáž sloupů veřejného osvětlení v České Třebové	KOMPLET	1,000	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	viz. Individuální kalkulace položky R03

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny	
-------------	--

403

903

20 861,60

3 129,24

23 990,84

23 990,84

23 990.84

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena MJ	JC (M)
			Vlastní práce				20 861,60
1	S	SUB	Subdodávka - demontáž sloupů VO	KS	1,00000	20 861,60	20 861,60
			Subdodávka				20 861,60

Dodavatel:

Michal Kortyš - ELKOR
Michal Kortyš
Mařákova 1149
570 01 Litomyšl

IČ: 11102250

DIČ: CZ6206280597

Telefon: 461 615 014

E-mail: faktury@elkor.cz

Variabilní symbol: 22000865

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice 3

Číslo účtu: 164242591 0100

Datum vystavení: 06.10.2020

Datum splatnosti: 20.10.2020

Datum uskutečnění plnění: 21.09.2020

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Účtujeme Vám za demontáž sloupů VO v České Třebové (přechod u Billy, přechod Beseda) - akce: Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová - vícepráce.							
demontáž sloupů VO	1 cen	20 861,60		20 861,60	21%	0,00	20 861,60
Součet položek				20 861,60		0,00	20 861,60
CELKEM K ÚHRADĚ							20 861,60

Daň odvede zákazník.

Vystavil: Vejrychová

Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem v Litomyšli dne 15.7.1992 ev.č. 360903-82-02.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 861,60	21%	0,00	20 861,60

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: 20 861,60

Převzal:

Razítko:

Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

IČ : 648 275 00 DIČ : CZ 648 275 00

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 19.12.1995, oddíl C, vložka 9386

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 02 Pardubice

VĚC: Požadavek

AKCE: „Odstranění osvětlení VO.v České Třebové.“

Požaduji odstranění nadbytečných sloupů VO na ulici Litomyšlská v České Třebové vzniklých při úpravách VO na akci: Rekonstrukce silnice II/358 – Litomyšl-Česká Třebová. Děkuji za brzké vyřízení.

Vebr Michal
vedoucí VO
Semanínská 2050
560 02 Česká Třebová
Tel:+420731449820

Eko Bi s.r.o.
Semanínská 2050
560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
TEL./FAX: 465 539 235
IČ 648 275 00 DIČ CZ64827500

V České Třebové dne 19.12.2019



