

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	31
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy sjezdů vč. propustků
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 122/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Technická zpráva SO 122 - Strana 8	1 / 5	
Soupis prací So 122 - Strana 5	1 / 6	
Fotodokumentace	2 / 7	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy sjezdů vč. propustků	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 122 / 01	Číslo ZBV: 31
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-266 840,00 Kč	438 900,00 Kč
		172 060,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 122 - Úpravy sjezdů vč. propustků							č.01						
Číslo a název rozpočtu: SO 122 - Úpravy sjezdů vč. propustků - Soupis prací							Skupina Změn: §222, odst. (6)						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	70,00	0,00	-70,00	3 812,00 Kč	266 840,00 Kč	-266 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-266 840,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						266 840,00 Kč	-266 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-266 840,00 Kč	-100,00%
Nové položky													
147	91836.N	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	0,00	70,00	70,00	6 270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	438 900,00 Kč	438 900,00 Kč	438 900,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	438 900,00 Kč	438 900,00 Kč	438 900,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						266 840,00 Kč	-266 840,00 Kč	438 900,00 Kč	438 900,00 Kč	172 060,00 Kč	64,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	6 280 951,97 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4,24%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	44 414 340,34 Kč

limit nenřekročen

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

OK v limitu

22 207 170,17 Kč

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+33+37 -694 987,54 Kč	20=23+26+30+34+38 7 816 502,08 Kč	21=19+20 6 921 514,54 Kč	22 0,00 Kč	23 0,00 Kč	24=22+23 0,00 Kč	25 -325 848,04 Kč	26 966 410,61 Kč	27=(28)*100 0,87%	28=25+26 1 282 258,65 Kč	29 0,00 Kč	30 0,00 Kč	31=29+30 0,00 Kč	32=29+30 0,00 Kč	33 -568 139,50 Kč	34 8 850 591 47 Kč	35=33+34 6 280 951,97 Kč	36=33+34 7 419 230,97 Kč	37 0,00 Kč	38 0,00 Kč	39=37+38 0,00 Kč
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kamenné obruby	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kanalizační přípočky	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vodící proužky	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / uliční vpusť	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace klenby	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	7	Upravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / podkladní vrstvy u kabelu CETIN	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-81 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-81 208,46 Kč	372 051,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace podloží v km 0,197-0,560	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / obruby ve vnitřním oblouku v km 0,780-0,855	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vrstvy pod OŽK	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1a	11.1	Dopravné inženýrské opatření - I. etapa / Uprava DIO SO 101a	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.2	11.2	Dopravné inženýrské opatření - IV. etapa / úprava DIO SO 102	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	12	Upravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / změna chodníku VK Jeřábka 123	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / separační geotextilie	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / odvodnění pod vliadkem	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vyrovnávací vrstvy	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / odvodnění vjezdu km 0,071	0,00 Kč	119 613,94 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	17	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ČEZ km 0,25-0,3	-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	379 905,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	18.1	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	18.2	Upravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	19	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / Sanace podloží 0,366-0,774	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	20	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / špatný výpočet ohranění kons. vrstev z PDPS	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	21	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / geotextilie	0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1b	22	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / DIO zima	0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1b	23	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / opravy objízdných tras	0,00 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 403	24	Věřejné osvětlení, Česká Třebová - Soupis prací / Demontáž VO	0,00 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	25	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Prokešova	0,00 Kč	63 610,49 Kč	63 610,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 610,49 Kč	63 610,49 Kč	63 610,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101b	26.1	Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 _II. etapa / krajnice z frézinku	-161 322,70 Kč	162 928,88 Kč	1 606,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-161 322,70 Kč	162 928,88 Kč	0,00 Kč	324 251,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101c	26.2	Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 _III. etapa / krajnice z frézinku	-164 525,34 Kč	165 543,28 Kč	1 017,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-164 525,34 Kč	165 543,28 Kč	0,00 Kč	330 068,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101d	26.3	Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 _II. etapa _úsek km 2,237 - 2,899 / Krajnice z frézinku	0,00 Kč	65 454,75 Kč	65 454,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 454,75 Kč	0,00 Kč	65 454,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	27	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Tyršova	0,00 Kč	40 725,30 Kč	40 725,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 725,30 Kč	40 725,30 Kč	40 725,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	28	Upravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / sjezd Jir. nám. č.p.2	0,00 Kč	19 361,24 Kč	19 361,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 361,24 Kč	0,00 Kč	19 361,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	29	Upravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / zadiážnění chodníku a oprava schodů M. Kuděje	0,00 Kč	88 911,09 Kč	88 911,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	88 911,09 Kč	0,00 Kč	88 911,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	30	Upravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / chodník u LDN	0,00 Kč	16 729,23 Kč	16 729,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 729,23 Kč	0,00 Kč	16 729,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 122	31	Upravy sjezdů vč. propustků - Soupis prací / propustky km 1,785L a 1,836P	-266 840,00 Kč	438 900,00 Kč	172 060,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-266 840,00 Kč	438 900,00 Kč	172 060,00 Kč	705 740,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka	Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
----------	--

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	31
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy sjezdů vč. propustků
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 122/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
91836.N	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	70,000	6 270,00 Kč	438 900,00 Kč	položka převzata s OTSKP 2019

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

5.2 Sjezdy (extravilán)

Staničení	Parc. č.	Šířka vjezdu (m)	Živice dl.(m)	Štěrkodrt' (m)	Propustek (odstraňovaný)
KM 1,785 L	223	11	6	†	DN 800, dl. 35 m, 1 čelo (DN600, 14m)
KM 1,787 P	214/5	6,7	0,5	2	DN 400, dl. 9 m (DN400, 5m)
KM 1,822 P	214/2	3		2	DN 400, dl. 6 m (DN400, 3m)
KM 1,836 L	223	8	7	†	DN 800, dl. 35m, 1 čelo (DN600, 11m)
KM 1,842 P	214/2	3	-	2	DN 400, dl. 6 m (DN400, 3m)
KM 1,882 P	215	11	1	2,5	DN 400, dl. 14 m (DN400, 10m)
KM 2,719 P	434/25	6	0,5	2	DN 400, dl. 9 m (DN400, 5m)
KM 2,788 L	295/12	8	1	2,25	DN 400, dl. 11 m (DN400, 8m)
KM 2,842 P	434/22	5	0,5	2	DN 400, dl. 8 m (DN400, 4m)
KM 2,979 L	301/1	8	0,5	2	-
KM 3,299 P	1289	7	0,5	1	-
KM 3,412 L	279	15	1	1,5	-
KM 3,534 P	1490	10	13		DN 300, dl. 15 m (- - -)
KM 3.660 L	73/6	16,0	2.0		-
KM 5,658 L	807	7,6	0,5	2,3	DN 400, dl. 8 m (DN400, 7m)
KM 5,678 L	805	6,6	0,5	3	-
KM 5,710 P	800	5	0,5	2,65	-
KM 5,777 P	796	5	0,5	2,7	DN 500, dl. 8 m (DN300, 5m)
KM 5,854 P	794	10	0,5	2,7	DN 500, dl. 13 m



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N24190086b Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - SÚS
Objekt: SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků
Rozpočet: SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků - Soupis prací

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	96,000	2 382,00	228 672,00
24	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	34,000	2 923,00	99 382,00
25	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	70,000	3 812,00	266 840,00
27	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	305,387	1 168,00	356 692,02
28	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	56,000	1 015,00	56 840,00
29	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	82,000	1 488,00	122 016,00
30	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	25,000	1 837,00	45 925,00
9	Ostatní konstrukce a práce						1 240 630,02

Celkem:

3 010 667,95



