

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení díla

### **„Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## II. STRABAG a.s.

Zastoupena: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 112071233/0300  
E-mail: [pavlina.jirickova@strabag.com](mailto:pavlina.jirickova@strabag.com)  
Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
(tel. 495 768 255, [radek.novotny@strabag.com](mailto:radek.novotny@strabag.com) )  
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
(tel. 730 162 222, [pavlina.jirickova@strabag.com](mailto:pavlina.jirickova@strabag.com))  
Ing. Zdeněk Kaška – vedoucí PJ  
(tel.731 549 496, [zdenek.kaska@strabag.com](mailto:zdenek.kaska@strabag.com))  
Ing. Marek Hurych – asistent stavbyvedoucího  
(tel.603 890 074, [marek.hurych@strabag.com](mailto:marek.hurych@strabag.com))  
Petr Šrajer, DiS – asistent stavbyvedoucího  
(tel.731 593 389, [petr.srajer@strabag.com](mailto:petr.srajer@strabag.com))  
Ivan Nehera – hlavní stavbyvedoucí  
(tel.606 604 832, [ivan.nehera@strabag.com](mailto:ivan.nehera@strabag.com))

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
124 905 389,49	26 230 131,79	151 135 521,28

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 1 – 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:  
STRABAG a.s.

---

**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

---

**Ing. Tomáš Hajič**

prokurista

---

**Ing. Renata Hamrská**

prokurista

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

### Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:


Při provádění sanace krajů levé a pravé strany vozovky na SO 101 bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickými pojivy byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami.

Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 1 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663, 215669 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 917 387,20	2 917 387,20

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	<small>Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=992 email=jhajek@cmmanagement.cz Date: 2021.12.06 22:14:55 +01'00'</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	<small>Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07 08:22:42 +01'00'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07 10:14:06 +01'00'</small>
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07 10:41:38 +01'00'</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					

Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Kaška	datum, podpis	Ing. Zdeněk Kaška	<small>Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07 08:10:42 +01'00'</small>
------------	-------	-------------------	---------------	-------------------	--

Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101 / 2</b>	Číslo ZBV:  <b>2</b>
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

<b>Přílohy změnového listu:</b> (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení, (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1 (elektronicky)</td> <td>Společné datové prostředí</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1 (elektronicky)	Společné datové prostředí
Paré č.	Příjemce				
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí				


Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**  
 Po odfrézování asfaltového povrchu dle projektové dokumentace (dále jen PD) bylo zjištěno, že stávající koruna komunikace v úseku km 2,300 - 2,600 nemá dostatečnou šířku pro pokládku nových vrstev v šíři 6,00-6,25 m a zhotovení krajnic šíře 0,75 m na obou stranách dle PD. Následně byl svolán kontrolní den, na kterém společně TDS a AD došli k řešení, které spočívá v rozšíření komunikace provedené směrem vpravo ve směru staničení z polštářů z geomřížoviny vyplněných štěrkodrtí po tloušťkách 30 cm. Stávající svah byl proto stupňovitě odtěžen, skládkován a následně zhotoven armovaný svah dle návrhu AD po vrstvách se štěrkodrtí tl. 30 cm obalené geotextilií ve sklonu 1:1,5. Po zhotovení násypu byl svah ohumusován ornici a oset. Všechny práce byly nafoceny a geodeticky zaměřeny. Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 1 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 12673 ze smluvního soupisu prací a JC položek č. 18222, 289972, 17980 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 388 648,10	2 388 648,10

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	<small>Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management a s ou=032, email=hajek@management.cz Date: 2021.12.08.22.15:47 +01'00'</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	<small>Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07.08.23:32 +01'00'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07.10.13:36 +01'00'</small>
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07.10:42:33 +01'00'</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Kaška	datum, podpis	Ing. Zdeněk Kaška	<small>Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07.08.11.53 +01'00'</small>
					Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101 / 3</b>	Číslo ZBV:  <b>3</b>
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

<b>Přílohy změnového listu:</b> (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení, (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1 (elektronicky)</td> <td>Společné datové prostředí</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1 (elektronicky)	Společné datové prostředí
Paré č.	Příjemce				
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí				







Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**  
 Změna vzniká po zhodnocení skutečného sklonu svahu v úseku km 2,250 - 2,600, a to po rozšíření koruny vozovky na normovou šířku a po odstranění dřevin na svahu a z důvodu následného dodatečného požadavku Policie ČR na zvýšení bezpečnosti provozu v řešeném úseku. V tomto úseku je požadováno zřídit jednostranná ocelová svodidla, součástí čehož je nutné rozšířit svah za svodidly a dosypat nebezpečnou krajnici o dalších 0,75 m na celkovou šířku 1,50 m. Z důvodu rozšíření krajnice je nutné prodloužit příčný betonový propustek DN 600 ve staničení 2,348 včetně odláždění výtokového čela.  
  
 Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 1 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 17180, 45131A ze smluvního soupisu prací a JC položek č. 9113B1, 9183D2 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	391 281,44	391 281,44

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	 <b>Ing. Jan Hájek</b>	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, s.s., ou=032, email=hajek@rmanagement.cz, Date: 2021.12.08 22:16:04 +0100
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	 <b>Bc. Lenka Ledvinková</b>	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07 08:24:14 +01'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	 <b>Ing. Milan Skýba</b>	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07 10:16:47 +01'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis	 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07 10:43:07 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Kaška	datum, podpis	 <b>Ing. Zdeněk Kaška</b>	Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07 08:12:21 +01'00'
					Číslo paré: 1

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101 / 4</b>	Číslo ZBV:  <b>4</b>
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): <b>Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021  
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

### Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Tato variace vychází z důvodu potřeby obnovit nalezené potrubí v km 2,536, které bylo objeveno až po pročištění příkopu na levé straně. Obnova funkce tohoto propustku byla taktéž požadována starostou obce Němčice a dohodnuta na 4. KD, kde byl navržen vybudování nového betonového propustku DN 600. Dále bylo na základě upozornění provozního oddělení Litomyšle doplněna drenáž pro odvádění vody z problematického místa v km 2,486, kde docházelo k poruchám ve spodních vrstvách konstrukce vozovky, který se projevoval jako výtluk ve svrchní vrstvě. Tato drenáž je zaústěna do nátoky předmětného propustku v km 2,536.






Změna nemá časový dopad na posun smluvních milníků.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 966345, 45131A ze smluvního soupisu prací a JC položky č. 9183D2 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	10 081,53	151 041,12	140 959,59

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis		Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, ou=Contract management, a s ou=032 email=j.hajek@cmanagement.cz Date: 2021.12.07 22:16:27 +01'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis		Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07 08:24:53 +01'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07 10:18:06 +01'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07 10:43:41 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Kaška	datum, podpis		Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07 08:12:47 +01'00'
					Číslo paré: 1