

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-128/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/298 Sezemice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov
oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí,

e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz, mob.: 601 090 554

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti, e-mail: m.lukes@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš
Jančárek, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo
č. SMLO-128/1073/200/20/2018 a dne 19.12.2018 dodatek č. 1, na zhotovení díla
„Modernizace silnice II/298 Sezemice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

18.894.077,00 Kč

Slovy: Osmnáct milionů osm set devadesát čtyři tisíc sedmdesát sedm korun českých
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.967.756,17 Kč

Slovy: Tři miliony devět set šedesát sedm tisíc sedm set padesát šest korun českých
a 17/100.

Cena včetně DPH činí **22.861.833,17 Kč**

Slovy: Dvacet dva milionů osm set šedesát jedna tisíc osm set třicet tři korun českých
a 17/100.

Odůvodnění: Změna oproti původní PD – osvětlení vjezdové brány (lokálního zúžení) před
vjezdem do obce – přidání jednoho stožáru VO č. A2027. Provedení sanace aktivní zóny v tl.
250 mm.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 - 3.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Pardubice dne: 30.5.2019
Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③


Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Chrudim dne: 30.5.2019
Za Zhotovitele:

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
OR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Ing. Martin Lukeš

ředitel oblasti Pardubice (na základě plné
moci)

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení (na základě
plné moci)
Swietelsky stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV č. 1

SO 101 SILNICE

Předkládá:

Jméno: Lukáš Jančárek
Funkce:

datum: 30. 05. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: technický náměstek

datum: 30. 05. 2019
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice

číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název doklad/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	11
Změnový soupis prací	ANO	32
Zápis v SD	ANO	9
Vyjádření ke změnám ze dne 19.11.2019	ANO	1
Vyjádření ke změnám ze dne 21.01.2019	ANO	1
Žádost města Sezemice o změnu projektu č.j. SEZ-5773/2017/SM/Ko ze dne 12.09.2018	ANO	1
Stanovisko DI k návrhu místní úpravy ze dne 20.11.2018	ANO	2

Krycí list ZBV

Název stavby:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:
1
Evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

Objednatel:

 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

 Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

 Swietelsky stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD
Tovární 209
537 01 Chrudim
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 856 213,60 Kč	-133 664,88 Kč	2 722 548,72 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 856 213,60 Kč	-133 664,88 Kč	2 722 548,72 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:

1

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Tovární 209

537 01 Chrudim

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Popis změny:

Změna stavby spočívá v přemístění první pravostranné autobusové zastávky do prostoru křižovatky s ulicí Bezděčkovou a v zaslepení předmětné ulice a ve zřízení tzv. vjezdové brány na konci modernizovaného úseku.

Přemístění zastávky a zaslepení ulice Bezděčkovy vyplnulo z dodatečné žádosti Města Sezemice, č.j. SEZ-5773/2018/SM/Ko, zaslané projektantovi dne 13.9. 2018 prostřednictvím datové schránky. Původní styková křižovatka byla dopravně problematická z důvodu ostrého úhlu připojení a jejím zaslepením vznikl prostor pro zřízení bezpečného autobusového zálivu. Intenzivní provoz v zastávce společně s nutností snížit niveletu v prostoru zálivu si vynutily výměnu vozovkových konstrukčních vrstev. Použita byla stejná skladba jako v případě levostranného zastávkového zálivu. Dlažba z žulové kostky tl. 120 mm, kamenivo stmelené cementem, podkladní vrstva ze štěrku. Byla vyměněna zemina v aktivní zóně vozovky. Konstrukce pochozích ploch byla realizována ve stejné skladbě jako na navazujících úsecích. Přesunutí zastávky je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Spolu s přemístěním autobusové zastávky bylo nutné zaslepit jednu z přilehlých ulic pomocí umístění vjezdové brány, ke které bylo nutné nově umístit jeden sloup veřejného osvětlení. Zaslepení ulice, přemístění zastávky a zřízení nového sloupu veřejného osvětlení se promítlo do výkazu výměr stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 401.

Nezbytnost zřízení vjezdové brány, a její nasvícení, vyplnulo dodatečně z komunikace s Odborem dopravy Magistrátu města Pardubic a DI PČR Pardubického kraje, viz stanovisko DI k návrhu místní úpravy provozu ze dne 20.11.2018 a s úpravou polohy autobusové zastávky. Ve vjezdové bráně je provedeno symetrické zúžení pomocí silničních obrubníků. Volná šířka mezi obrubami je na délce 6 000 mm snížena na hodnotu 6 000 mm. Brána je zvýrazněna svislým dopravním značením a silniční vegetací. S umístěním nové vjezdové brány souvisí nezbytné doplnění jednoho sloupu veřejného osvětlení k této vjezdové bráně, týká se pol. č. 5, 6, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 69, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 99, 100, 103, 104, 106, 109, 110, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 137, 138, 160, 161, 162, 163, 165, 166.

Po celoplošném frézování v tl. 150 mm bylo zjištěno, že v úseku staničení v km 0,015 – km 0,448 se na většině obnažené plochy nacházejí deformace vozovky 2,5 - 5 mm od vnější hrany vozovky vlevo i vpravo a v km 0,448-0,875 v celé šíři vozovky. Povrch ze stmelěného kameniva vykazuje velké množství deformací z podloží vozovky a zahliněných částic nevhodných v konstrukční vrstvě vozovky. Byly provedeny kopané sondy na úroveň zemní pláně a také zkoušky únosnosti statickou zatěžovací deskou. Ty prokázaly moduly Edef2 28,4 MPa, až 40,6 MPa, viz zápisy v SD. K dosažení modulu přetvárnosti 45 MPa na pláni bylo nutno provádět sanace aktivní zóny v tl. 250 mm pod úroveň zemní pláně v km 0,000-0,448 v šířkách 2,5 až 5,0 m od hrany vozovky a v km 0,448 – 0,875 v celé šíři vozovky. GP situaci posoudil na základě nevhovujících výsledků zkoušek stat. zatěžovací deskou a navrhl provedení sanací aktivní zóny betonovým recyklatem v tl. 250 mm v km 0,000-0,448 v šířkách 2,5 až 5,0 m od hrany vozovky a v km 0,448 – 0,875 v celé šíři vozovky. Po provedení sanace aktivní zóny byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně. V případě vyhovujících výsledků budou provedeny konstrukční parametry aktivní zóny, které jsou zadány v PDPS, týká se pol. č. 9, 21, 39, 40, 45, 46, 47, 50, 154.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušných stavebních objektech přímo dotčených touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení realizace Díla, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Dopad změny na cenu Stavby a SO:

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

2 856 213,60 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

-133 664,88 Kč

Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem

2 722 548,72 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:

Jméno:

Ing. Jiří Šejnoha

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Technický dozor

stavebníka:

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Zaměstnanec

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Oprávněná osoba

Objednatel:

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Zhotovitel:

Jméno:

Lukáš Jančárek

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:

1

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	12 640 375,19 Kč	15 889 858,22 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 640 375,19 Kč

Cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
2 856 213,60 Kč	-133 664,88 Kč	2 722 548,72 Kč	21,54%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
2 856 213,60 Kč	-133 664,88 Kč	2 722 548,72 Kč	21,54%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
15 362 923,91 Kč	121,539%	18 612 406,94 Kč	117,13%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jiří Šejnoha	Datum: 30. 05. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 05. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Supervize:	Jméno:	Datum: 30. 05. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 05. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: Lukáš Jančárek	Datum: 30. 05. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV č. 2

SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

Předkládá:

Jméno: Lukáš Jančárek

Funkce:

datum:

30. 05. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: technický náměstek

datum:

30. 05. 2019

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice

číslo a název SO/PS: SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

číslo ZBV: 2

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název doklad/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	14
Vyjádření ke změnám ze dne 21.01.2019	ANO	1
Žádost města Sezemice o změnu projektu č.j. SEZ-5773/2017/SM/Ko ze dne 12.09.2018	ANO	1
Stanovisko DI k návrhu místní úpravy ze dne 20.11.2018	ANO	2

Krycí list ZBV

Název stavby:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:
2
Evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

Objednatel:

 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

 Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

 Swietelsky stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD
Tovární 209
537 01 Chrudim
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	232 507,23 Kč	0,00 Kč	232 507,23 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	232 507,23 Kč	0,00 Kč	232 507,23 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:

2

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Tovární 209

537 01 Chrudim

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Popis změny:

Změna stavby spočívá v přemístění první pravostranné autobusové zastávky do prostoru křižovatky s ulicí Bezdíčkovou a v zaslepení předmětné ulice a ve zřízení tzv. vjezdové brány na konci modernizovaného úseku.

Přemístění zastávky a zaslepení ulice Bezdíčkovy vyplynulo z dodatečné žádosti Města Sezemice, č.j. SEZ-5773/2018/SM/Ko, zaslané projektantovi dne 13.9. 2018 prostřednictvím datové schránky. Původní styková křižovatka byla dopravně problematická z důvodu ostrého úhlu připojení a jejím zaslepením vznikl prostor pro zřízení bezpečného autobusového zálivu. Intenzivní provoz v zastávce společně s nutností snížit niveletu v prostoru zálivu si vynutily výměnu vozovkových konstrukčních vrstev. Použita byla stejná skladba jako v případě levostranného zastávkového zálivu. Dlažba z žulové kostky tl. 120 mm, kamenivo stmelené cementem, podkladní vrstva ze šterkodrti. Byla vyměněna zemina v aktivní zóně vozovky. Konstrukce pochozích ploch byla realizována ve stejné skladbě jako na navazujících úsecích. Přesunutí zastávky je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Spolu s přemístěním autobusové zastávky bylo nutné zaslepit jednu z přilehlých ulic pomocí umístění vjezdové brány, ke které bylo nutné nově umístit jeden sloup veřejného osvětlení. Zaslepení ulice, přemístění zastávky a zřízení nového sloupu veřejného osvětlení se promítlo do výkazu výměr stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 401.

Nezbytnost zřízení vjezdové brány, a její nasvícení, vyplynulo dodatečně z komunikace s Odborem dopravy Magistrátu města Pardubic a DI PČR Pardubického kraje, viz stanovisko DI k návrhu místní úpravy provozu ze dne 20.11.2018 a s úpravou polohy autobusové zastávky. Ve vjezdové bráně je provedeno symetrické zúžení pomocí silničních obrubníků. Volná šířka mezi obrubami je na délce 6 000 mm snížena na hodnotu 6 000 mm. Brána je zvýrazněna svislým dopravním značením a silniční vegetací. S umístěním nové vjezdové brány souvisí nezbytné doplnění jednoho sloupu veřejného osvětlení k této vjezdové bráně.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušných stavebních objektech přímo dotčených touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení realizace Díla, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Dopad změny na cenu Stavby a SO:

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

232 507,23 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem

232 507,23 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Šejnoha	30. 05. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	30. 05. 2019	
Zaměstnanec	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	30. 05. 2019	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Lukáš Jančárek		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:
2
Evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 102 PŘELOŽKA CHODNÍKU

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	2 433 097,14 Kč	15 889 858,22 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 433 097,14 Kč

Cena SO/PS v této ZBV


Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
232 507,23 Kč	0,00 Kč	232 507,23 Kč	9,56%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
232 507,23 Kč	0,00 Kč	232 507,23 Kč	9,56%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 665 604,37 Kč	109,556%	16 122 365,45 Kč	101,46%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jiří Šejnoha	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	30. 05. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	30. 05. 2019	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	30. 05. 2019	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	30. 05. 2019	
Zhotovitel	Jméno: Lukáš Jančárek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	30. 05. 2019	

*nehodící se škrtněte

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV č. 3

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předkládá:

Jméno: Lukáš Jančárek
Funkce:

datum: 30. 05. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: technický náměstek

datum: 30. 05. 2019
vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice

číslo a název SO/PS: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

číslo ZBV: 3

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název doklad/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	22
Vyjádření projektanta ke změnám	ANO	1
Vyjádření ke změnám ze dne 21.01.2019	ANO	1
Stanovisko DI k návrhu místní úpravy ze dne 20.11.2018	ANO	2

Krycí list ZBV

Název stavby:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:
3
Evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

Objednatel:

 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

 Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

 Swietelsky stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD
Tovární 209
537 01 Chrudim
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	49 162,83 Kč	0,00 Kč	49 162,83 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	49 162,83 Kč	0,00 Kč	49 162,83 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Modernizace silnice II/298 Sezemice

ZBV číslo:**3****Evidenční číslo stavby:****Číslo a název SO/PS:** SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.07.2018

Objednatel:**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:**Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

Tovární 209

537 01 Chrudim

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Popis změny:

Změna stavby spočívá v přemístění první pravostranné autobusové zastávky do prostoru křižovatky s ulicí Bezdíčkovou a v zaslepení předmětné ulice a ve zřízení tzv. vjezdové brány na konci modernizovaného úseku.

Přemístění zastávky a zaslepení ulice Bezdíčkovy vyplnulo z dodatečné žádosti Města Sezemice, č.j. SEZ-5773/2018/SM/Ko, zaslané projektantovi dne 13.9. 2018 prostřednictvím datové schránky. Původní styková křižovatka byla dopravně problematická z důvodu ostrého úhlu připojení a jejím zaslepením vznikl prostor pro zřízení bezpečného autobusového zálivu. Intenzivní provoz v zastávce společně s nutností snížit niveletu v prostoru zálivu si vynutily výměnu vozovkových konstrukčních vrstev. Použita byla stejná skladba jako v případě levostranného zastávkového zálivu. Dlažba z žulové kostky tl. 120 mm, kamenivo stmelené cementem, podkladní vrstva ze štěrkodrti. Byla vyměněna zemina v aktivní zóně vozovky. Konstrukce pochozích ploch byla realizována ve stejné skladbě jako na navazujících úsecích. Přesunutí zastávky je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Spolu s přemístěním autobusové zastávky bylo nutné zaslepit jednu z přilehlých ulic pomocí umístění vjezdové brány, ke které bylo nutné nově umístit jeden sloup veřejného osvětlení. Zaslepení ulice, přemístění zastávky a zřízení nového sloupu veřejného osvětlení se promítlo do výkazu výměr stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 401.

Nezbytnost zřízení vjezdové brány, a její nasvícení, vyplnulo dodatečně z komunikace s Odborem dopravy Magistrátu města Pardubic a DI PČR Pardubického kraje, viz stanovisko DI k návrhu místní úpravy provozu ze dne 20.11.2018 a s úpravou polohy autobusové zastávky. Ve vjezdové bráně je provedeno symetrické zúžení pomocí silničních obrubníků. Volná šířka mezi obrubami je na délce 6 000 mm snížena na hodnotu 6 000 mm. Brána je zvýrazněna svislým dopravním značením a silniční vegetací. S umístěním nové vjezdové brány souvisí nezbytné doplnění jednoho sloupu veřejného osvětlení k této vjezdové bráně.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušných stavebních objektech přímo dotčených touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Zároveň by mohlo dojít k prodloužení realizace Díla, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

**Dopad změny na cenu
Stavby a SO:**

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

49 162,83 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných změn
kladných a změn záporných
celkem

49 162,83 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:

Jméno:

Ing. Jiří Šejnoha

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Technický dozor

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Zaměstnanec

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

Podpis:

Objednatel určený v
rámci organizační
struktury k vyjádření k
ZBV

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Oprávněná osoba
Objednatel:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Zhotovitel:

Jméno:

Lukáš Jančárek

Datum:

30. 05. 2019

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Modernizace silnice II/298 Sezemice	ZBV číslo: 3
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	616 434,69 Kč	15 889 858,22 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	616 434,69 Kč

Cena SO/PS v této ZBV



Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
49 162,83 Kč	0,00 Kč	49 162,83 Kč	7,98%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
49 162,83 Kč	0,00 Kč	49 162,83 Kč	7,98%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
665 597,52 Kč	107,975%	15 939 021,05 Kč	100,31%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jiří Šejnoha	Datum: 30. 05. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 05. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 05. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: Lukáš Jančárek	Datum: 30. 05. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte