

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. oddíl B vložka 1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 8010-308211883/0300

E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Roušar – VTN

tel.: 466 791 401, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Petr Fňukal

tel.: 724 945 272, e-mail: petr.fnukal@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing.

Petr Fňukal, tel.: 724 945 272, e-mail: petr.fnukal@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-188/1073/600/20/2019, dne 19.11.2019 dodatek č. 1 a dne 22.11.2019 dodatek č. 2, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

9.166.474,55 Kč (Slovy:

Devět milionů jedno sto šedesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých a 55/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.924.959,66 Kč (Slovy: **Jeden milion devět set dvacet čtyři tisíc devět set padesát devět** korun českých a 66/100).

Cena včetně DPH činí **11.091.434,21 Kč** (Slovy: **Jedenáct milionů devadesát jedna tisíc čtyři sta třicet čtyři** korun českých a 21/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je ZBV č. 2a a 2b vč. Odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Pardubice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

ZBV č. 2a

SO 182 Dočasné dopravní opatření

Předkládá:

Jméno: Ing. Petr Fňukal
Funkce: stavbyvedoucí

datum: 11. 12. 2019

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 11. 12. 2019

podpis:



vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

číslo a název SO/PS: SO 182 - Dočasné dopravní opatření

číslo ZBV: 02a

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	5
Stanovisko projektanta PDPS ze dne 05.12.2019	ANO	2
Zápis z KD ze dne 18.11.2019	ANO	3

Krycí list ZBV

Název stavby:

Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

ZBV číslo:

02a

evidenční číslo stavby: 006-2019

Číslo a název SO/PS: 182 - Dočasné dopravní opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

IČ: 25253361

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-2 674,00 Kč	-2 674,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-2 674,00 Kč	-2 674,00 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

ZBV číslo:

02a

evidenční číslo stavby: 006-2019

Číslo a název SO/PS: 182 - Dočasné dopravní opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

IČ: 25253361

Popis změny



Stavební práce byly dokončeny v souladu a v termínu daném platnou SoD, kde je uvedena doba pro dokončení 140 dní. V soupisu prací PDPS bylo však u dopravního značení uvažováno s dobou zřízení dopravního značení na 175 dní. Ve změně tedy dochází k odečtu doby navíc, která byla uvažována v PDPS.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-2 674,00 Kč	-2 674,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Bursa	11. 12. 2019	
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Radim Malát	11. 12. 2019	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Petr Fňukal	11. 12. 2019	

(129)  **Chládek a Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:

Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

ZBV číslo:

02a

evidenční číslo stavby: 006-2019

Číslo a název SO/PS: SO 182 - Dočasné dopravní opatření

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	74 266,00 Kč	8 498 868,18 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	74 266,00 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-2 674,00 Kč	-2 674,00 Kč	-3,601

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-2 674,00 Kč	-2 674,00 Kč	-3,601 %

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
71 592,00 Kč	96,399 %	8 496 194,18 Kč	99,969 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Jan Bursa	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Radim Malát	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Petr Fňukal	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 182 - Dočasně dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: 182 - Dočasně dopravní opatření

Změna soupisu množství č. 02a

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,00	6,00	0,00	210,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
2	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,00	6,00	0,00	210,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
3	914139.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 050,00	840,00	-210,00	5,00	5 250,00	4 200,00	-1 050,00	-20,00
4	914422.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,00	2,00	0,00	420,00	840,00	840,00	0,00	0,00
5	914423.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	2,00	0,00	420,00	840,00	840,00	0,00	0,00
6	914429.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	350,00	280,00	-70,00	5,00	1 750,00	1 400,00	-350,00	-20,00
7	914922.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÝCH TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	4,00	0,00	2,00	8,00	8,00	0,00	0,00
8	914923.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÝCH TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4,00	4,00	0,00	2,00	8,00	8,00	0,00	0,00
9	914929.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÝCH TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	700,00	560,00	-140,00	0,10	70,00	56,00	-14,00	-20,00
10	916122.	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	4,00	0,00	105,00	420,00	420,00	0,00	0,00
11	916123.	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,00	4,00	0,00	105,00	420,00	420,00	0,00	0,00
12	916129.	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	700,00	560,00	-140,00	5,00	3 500,00	2 800,00	-700,00	-20,00
13	916322.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	4,00	0,00	105,00	420,00	420,00	0,00	0,00
14	916323.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,00	4,00	0,00	105,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra
Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, KVěpova 137/1, PSČ 530 02
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
iČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Datum:

11. 12. 2019

Za objednatele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
532 03 Pardubice
IČ: 0085031
DIČ: CZ0085031

Datum:

11. 12. 2019

(47)

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: 182 - Dočasné dopravní opatření

Změna soupisu množství č. 02a

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	916329.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	700,00	560,00	-140,00	4,00	2 800,00	2 240,00	-560,00	-20,00
16	02710.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	1,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Celkem						74 266,00	71 592,00	-2 674,00	-3,60

Chládek a Tintěra
Pardubice
tel: +420 486 7
fax: +420 486 31
IC: 252
DIČ: CZ2523

Za zhotovitele:

Datum: 11. 12. 2019

Za objednavatele:

Datum: 11. 12. 2019

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruška 98
533 51 Pardubice
IC: 00090031
DIČ: CZ00085031

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98

533 52 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
2068-19-5 ba

Datum / Date
05-12-2019

Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

Objekt: SO 201 – Most ev. č. 35723-1

SO 182 – Dočasné dopravní značení

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 02a +02b

Součástí ZBV 02a+02b jsou následující změny během výstavby:

ZBV 02a (SO 182)

- Zkrácení doby výstavby je na základě vztahu mezi dodavatelem a zhotovitelem.

ZBV 02b (SO 201)

Pol. Č. 48 – 389365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Množství se mění na základě upřesněného výkazu výměr pro vyztužení mostu v projektové dokumentaci ve stupni RDS.

Pol. Č. 66 – 582611 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Množství se mění na základě upřesněného výkazu výměr pro nutné napojení říms mostu na stávající stav obrub v prostoru křižovatky a tím pádem i nutnost obnovení dlažby v tomto prostoru.

Pol. Č. 84 – 899662 - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

S ohledem na výrazně malý rozsah zkoušky (potrubí délky 5 m) je bezpředmětné provádět zkoušku vodotěsnosti potrubí. Objednatel na jejím provedení netrvá.

Pol. Č. 85 – 89980 - TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

S ohledem na výrazně malý rozsah zkoušky (potrubí délky 5 m) je bezpředmětné provádět televizní prohlídku potrubí. Objednatel na jejím provedení netrvá.

Pol. Č. 88 – 914131 - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

S ohledem na zjištění skutečnosti, že stávající značení je v nižší třídě I. Je nutné provést výměnu většího počtu značek, než bylo původně v zadávací dokumentaci plánováno.

Pol. Č. 90 – 914911 - SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

S ohledem na zjištění skutečnosti, že stávající značení je v nižší třídě I. Je nutné provést výměnu většího počtu značek, než bylo původně v zadávací dokumentaci plánováno, s tím souvisí i výměna stávajících sloupků za nové. Stávající sloupky neodpovídají jak polohou, tak výškou normovým požadavkům.

Pol. č. 91 – 917223 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

Položka je upravená do méněpráce na základě skutečného provedeného množství položených obrub šířky 100 mm. Došlo k úspoře 100 mm obrub v rampových napojeních. Město Proseč bude za rampovým napojením provádět další úpravy v souladu s plány využití navazujících pozemků na mostní objekt.

Pol. č. 92 – 917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Došlo k navýšení položky z důvodu skutečného množství potřebného k dokončení navázání mostního objektu na stávající obruby. Dále bylo shledáno, že stávající obruby byly poškozeny výrazně více, než bylo v zadávací dokumentaci.

V příloze jsou přiloženy přílohy vč. položkového rozpočtu, dokladující rozsah provedených prací v rámci ZBV č. 02a+02b.

S navrhovanými změnami, **autorský dozor (AD) souhlasí.**

S přátelským pozdravem

Ing. Tomáš Bajer,
MDS projekt s.r.o.

Ing. Jan Bursa
MDS projekt s.r.o.



Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací ZBV č. 02a+02b
Příloha č. 2 Zápis z KD ze dne 18.11.2019

Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

ZBV č. 2b

SO 201 - Most ev. č. 35723-1

Předkládá:

Jméno: Ing. Petr Fňukal
Funkce: stavbyvedoucí

datum: 11. 12. 2019

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 11. 12. 2019
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:



*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

číslo a název SO/PS: SO 201 – Most ev. č. 35723-1

číslo ZBV: 02b

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6
Změnový soupis prací	ANO	18
Stanovisko projektanta PDPS ze dne 05.12.2019	ANO	2
Zápis z KD ze dne 18.11.2019	ANO	3
Fotodokumentace	ANO	3

Krycí list ZBV

Název stavby:

Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

evidenční číslo stavby: 006-2019**ZBV číslo:**

02b

Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev.č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

IČ: 25253361

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-63 350,00 Kč	-63 350,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	18 420,00 Kč	-10 283,00 Kč	8 137,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	41 563,62 Kč	0,00 Kč	41 563,62 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	59 983,62 Kč	-73 633,00 Kč	-13 649,38 Kč

**Změnový list pro Změnu dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

ZBV číslo:

02b

evidenční číslo stavby: 006-2019**Číslo a název SO/PS:** 201 - Most ev.č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

IČ: 25253361

Popis změny

1. Ve změně dochází k upřesnění množství na základě zpracování zadávací dokumentace do větší podrobnosti tedy do stupně RDS. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat. Týká se pol. č. 48. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-63 350,00 Kč	-63 350,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jan Bursa		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Radim Malát		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list vyhrazené Změny. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Změnového listu vyhrazené Změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

11. 12. 2019

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Petr Fňukal		

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 tel.: +420 460 330 730
 fax: +420 460 330 730
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice

**Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

ZBV číslo:

evidenční číslo stavby: 006-2019

02b

Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev.č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

IČ: 25253361

Popis změny

3. S ohledem na malý rozsah zkoušky bylo rozhodnuto, že není nutné zkoušky provádět. Objednatel s tímto souhlasil, viz vyjádření AD ze dne 05.12.2019. Týká se pol. č. 84, 85.

4. Ve změně dochází k úpravě napojení v rampových napojeních. Město Proseč plánuje v těchto místech provádět stavební úpravy. Ve změně tedy dochází k odečtu původních obrubníků v tomto místě, které by se při následných stavebních úpravách poničily. Týká se pol. č. 91.

5. Při prohlídce stavby dne 18.11.2019 bylo konstatováno, že stávající dopravní značení je v reflexní třídě I. Objednatel požaduje vyměnit za reflexní třídu II. Ve změně tedy dochází k navýšení značek z původně uvažovaných 2 kusů na 6 kusů. Dále je nutné provést výměnu stávajících sloupků tak, aby bylo možné osazení nového svislého dopravního značení do normových výšek. Týká se pol. č. 88, 90.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	18 420,00 Kč	-10 283,00 Kč	8 137,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jan Bursa		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Radim Malát		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Petr Fňukal	11. 12. 2019	



Chládek a Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 794 11
fax: +420 466 310 30
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02

**Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

ZBV číslo:

evidenční číslo stavby: 006-2019

02b

Číslo a název SO/PS: 201 - Most ev.č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

IČ: 25253361

Popis změny

2. Během realizace bylo zjištěno, že bude nezbytné navýšit počet obrub v místě navázání mostního objektu na stávající obruby, s tím souvisí také zvětšená plocha zámkové dlažby. Množství se mění na základě upřesněného výkazu výměr pro nutné napojení říms mostu na stávající stav obrub v prostoru křižovatky a tím pádem i nezbytné obnovení dlažby v tomto prostoru. Dále dochází ke změně na základě zjištění, že je nutné vyměnit více poškozených obrub, než uvažovala zadávací dokumentace, viz vyjádření AD ze dne 05.12.2019. Změny jsou nezbytné z důvodu dodržení požadované kvality stavby. Týká se pol. č. 66, 92.

6. Změna souvisí se ZBV č. 1, resp. se změnou na položce č. 62 v ZBV č. 1, kde došlo k navýšení obrusné vrstvy vlivem skutečně provedených prací vlivem větší plochy v křižovatce silnice III/35723 (ulice Na Ručičce s ulicí Záborská). Díky tomuto zvětšení plochy a tím spojené delší napojení v prostoru křižovatky dochází i ke zvětšení provádění řezání asfaltového krytu a s tím spojené těsnění dilatačních spár. Provedení výše zmíněných prací je nezbytné z důvodu dodržení a zachování požadované kvality stavebních prací. Týká se pol. č. 93, 94.

Tyto změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, které ho se týkají tyto změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto změnách by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení termínu plnění, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	41 563,62 Kč	0,00 Kč	41 563,62 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Jan Bursa	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
Technický dozor stavebníka	Jméno: Ing. Radim Malát	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Petr Fňukal	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:

3.13.8.7

Datum: 09.12.2019

Čas:14:48:15

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč evidenční číslo stavby: 006-2019	ZBV číslo: 02b
--	-------------------

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 213 428,58 Kč	8 498 868,18 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
1 104 999,15 Kč	-421 069,40 Kč	683 929,75 Kč	6 897 358,33 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
59 983,62 Kč	-73 633,00 Kč	-13 649,38 Kč	-0,220

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 164 982,77 Kč	-494 702,40 Kč	670 280,37 Kč	10,788 %

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 883 708,95 Kč	110,788 %	9 169 148,55 Kč	107,887 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Jan Bursa	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Radim Malát	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	jméno: Ing. Petr Fňukal	Datum: 11. 12. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*		

*nehodící se škrtněte



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	78,30	78,30	0,00	400,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,96	86,96	0,00	400,00	34 784,00	34 784,00	0,00	0,00
3	029412.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	1,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4	02953.	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00	1,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
5	027421.	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	7,30	7,30	0,00	1 800,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00
6	027422.	PROVIZORNÍ - NÁJEMNÉ	KPLMĚŠ ÍC	6,00	6,00	0,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
7	027423.	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	7,30	7,30	0,00	500,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
8	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	33,00	33,00	0,00	56,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00
9	11201.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ	KUS	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10	11202.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ	KUS	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	38,50	38,50	0,00	1 350,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00
12	11348.	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	8,83	8,83	0,00	1 242,00	10 966,86	10 966,86	0,00	0,00
13	11372R.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - MALÝ ROZSAH	M3	36,00	36,00	0,00	1 140,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00
14	11526.	PŘEVĚZENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	16,00	16,00	0,00	284,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00
15	12473R.	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I. ODVOZ DO 1KM - ZTIŽENÝ PŘÍSTUP	M3	4,70	4,70	0,00	2 897,00	13 615,90	13 615,90	0,00	0,00
16	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	206,40	206,40	0,00	996,00	205 574,40	205 574,40	0,00	0,00
17	131738.	HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	280,00	280,00	0,00	1 996,00	558 880,00	558 880,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra
Pardubice
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IC: 25353361
DIČ: CZ25353361

Za objednatele:

11. 12. 2019

Datum:

11. 12. 2019



Sarava a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
538 53 Pardubice
IČ: 09085061
DIČ: CZ00085031

Datum:



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	284,70	284,70	0,00	720,00	204 984,00	204 984,00	0,00	0,00
20	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,10	4,10	0,00	2 100,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
21	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	201,70	201,70	0,00	954,00	192 421,80	192 421,80	0,00	0,00
23	17680.	VÝPLŇ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,40	8,40	0,00	1 440,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00
24	17710.	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,70	4,70	0,00	1 617,00	7 599,90	7 599,90	0,00	0,00
25	18110.	ÚPRAVA PÍANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	158,43	158,43	0,00	39,00	6 178,77	6 178,77	0,00	0,00
26	18481.	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	20,00	20,00	0,00	648,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00
27	21331.	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU	M3	0,98	0,98	0,00	8 146,00	7 983,08	7 983,08	0,00	0,00
28	21341.	MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO) DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,16	0,16	0,00	280 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00
29	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3,92	3,92	0,00	47 600,00	186 592,00	186 592,00	0,00	0,00
30	22695.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	6,96	6,96	0,00	14 000,00	97 440,00	97 440,00	0,00	0,00
31	22782R.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU - MALÝ ROZSAH	M	112,00	112,00	0,00	2 444,00	273 728,00	273 728,00	0,00	0,00
32	26123.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	27,00	27,00	0,00	350,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
33	26124R.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM - MALÝ ROZSAH	M	126,00	126,00	0,00	1 792,00	225 792,00	225 792,00	0,00	0,00
34	26144R.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM - MALÝ ROZSAH	M	36,40	36,40	0,00	1 792,00	65 228,80	65 228,80	0,00	0,00
35	264215.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM	M	104,50	104,50	0,00	1 988,00	207 746,00	207 746,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra, Pardubice

tel.: +420 466 791 111

fax: +420 466 310 351

IČ: 25253351

DIČ: CZ25253351



11. 12. 2019 Datum:

Za objednatele:

Datum:

11. 12. 2019

Stavební úřad Pardubice
Pardubice 53
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(47)



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	272314.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,60	1,60	0,00	3 956,00	6 329,60	6 329,60	0,00	0,00
37	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	14,30	14,30	0,00	5 692,00	81 395,60	81 395,60	0,00	0,00
38	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,50	2,50	0,00	35 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
39	285363.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M	KUS	6,00	6,00	0,00	1 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
40	289971.	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	77,00	77,00	0,00	358,00	27 566,00	27 566,00	0,00	0,00
41	28999.	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	38,50	38,50	0,00	110,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00
42	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	216,00	216,00	0,00	260,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00
43	3173251.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) - závěsné konstrukční bednění	M3	8,54	8,54	0,00	23 200,00	198 128,00	198 128,00	0,00	0,00
44	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,07	1,07	0,00	35 000,00	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00
45	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	14,50	14,50	0,00	15 878,00	230 231,00	230 231,00	0,00	0,00
46	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,90	2,90	0,00	35 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
47	3893251.	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 - PO ETAPÁCH	M3	39,05	39,05	0,00	20 700,00	808 335,00	808 335,00	0,00	0,00
48	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	8,45	6,64	-1,81	35 000,00	295 750,00	232 400,00	-63 350,00	-21,42
49	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	7,83	7,83	0,00	5 320,00	41 655,60	41 655,60	0,00	0,00
50	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,40	12,40	0,00	5 940,00	73 656,00	73 656,00	0,00	0,00
51	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	12,30	12,30	0,00	1 462,00	17 982,60	17 982,60	0,00	0,00
52	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	5,40	5,40	0,00	2 100,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Za objednavatele:

Stavba a inženýring
Pardubice
Dobrovice 98
500 58 Pardubice
IČ: 00085034
DIČ: CZ00085034

11. 12. 2019

11. 12. 2019

Datum:

(47)



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	8,80	8,80	0,00	3 245,00	28 556,00	28 556,00	0,00	0,00
54	461314.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,60	1,60	0,00	6 016,00	9 625,60	9 625,60	0,00	0,00
55	46131A.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,50	1,50	0,00	5 920,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00
56	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,92	1,92	0,00	10 695,00	20 534,40	20 534,40	0,00	0,00
57	465513.	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	35,28	35,28	0,00	6 670,00	235 317,60	235 317,60	0,00	0,00
58	467212.	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC	M3	1,80	1,80	0,00	9 700,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00
59	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	42,68	42,68	0,00	1 240,20	52 931,74	52 931,74	0,00	0,00
60	56930.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,10	2,10	0,00	1 126,40	2 365,44	2 365,44	0,00	0,00
61	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	680,00	680,00	0,00	25,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
62	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	360,00	360,00	0,00	440,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00
63	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	320,00	320,00	0,00	559,00	178 880,00	178 880,00	0,00	0,00
64	574F46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	110,00	110,00	0,00	501,80	55 198,00	55 198,00	0,00	0,00
65	575C551.	LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM - MALÝ ROZSAH	M2	40,00	40,00	0,00	410,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
66	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	47,40	57,97	10,57	777,40	36 848,76	45 065,88	8 217,12	22,30
67	58261A.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,03	1,03	0,00	897,00	923,91	923,91	0,00	0,00
68	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	40,00	40,00	0,00	1 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
69	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	33,31	33,31	0,00	390,00	12 990,90	12 990,90	0,00	0,00
70	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	80,74	80,74	0,00	1 850,00	149 369,00	149 369,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, KVápnice 2577, r.ú.

Datum: 11. 12. 2019

Za objednatele:

11. 12. 2019

Datum:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
534 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(47)



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč


Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	711502.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	26,68	26,68	0,00	1 260,00	33 616,80	33 616,80	0,00	0,00
72	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	136,14	136,14	0,00	164,00	22 326,96	22 326,96	0,00	0,00
73	76792.	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	15,00	15,00	0,00	3 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
74	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	10,26	10,26	0,00	420,00	4 309,20	4 309,20	0,00	0,00
75	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	53,48	53,48	0,00	520,00	27 809,60	27 809,60	0,00	0,00
77	87446.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	5,00	5,00	0,00	1 760,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
78	87533.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST. DN DO 150MM	M	15,20	15,20	0,00	241,00	3 663,20	3 663,20	0,00	0,00
79	87627.	CHRNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	52,61	52,61	0,00	150,00	7 891,50	7 891,50	0,00	0,00
80	87634.	CHRNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	1,10	1,10	0,00	308,00	338,80	338,80	0,00	0,00
81	87657.	CHRNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM	M	0,30	0,30	0,00	2 070,00	621,00	621,00	0,00	0,00
82	89536.	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST. BETONU	KUS	2,00	2,00	0,00	5 640,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00
84	899662.	ZKOŠKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	5,00	0,00	-5,00	813,00	4 065,00	0,00	-4 065,00	-100,00
85	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	5,00	0,00	-5,00	475,00	2 375,00	0,00	-2 375,00	-100,00
86	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	23,07	23,07	0,00	8 400,00	193 788,00	193 788,00	0,00	0,00
87	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	2,00	0,00	2 080,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
88	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	6,00	4,00	3 840,00	7 680,00	23 040,00	15 360,00	200,00
89	914133.	OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,00	8,00	0,00	232,50	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00



Za zhotovitele:


11. 12. 2019

Datum:

Za objednatele:

11. 12. 2019

Datum:



Za zhotovitele:

11. 12. 2019

Datum:

(47)



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln v Kč	rozdíln v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	914911.	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	2,00	4,00	2,00	1 530,00	3 060,00	6 120,00	3 060,00	100,00
91	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	9,10	3,00	-6,10	630,00	5 733,00	1 890,00	-3 843,00	-67,03
92	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	58,50	70,00	11,50	851,00	49 783,50	59 570,00	9 786,50	19,66
93	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	46,60	97,00	50,40	400,00	18 640,00	38 800,00	20 160,00	108,15
94	93132.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,11	0,13	0,02	170 000,00	18 700,00	22 100,00	3 400,00	18,18
95	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	23,07	23,07	0,00	268,00	6 182,76	6 182,76	0,00	0,00
96	936532.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	2,00	2,00	0,00	16 750,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
97	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,00	2,00	0,00	2 600,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
Nové položky											
101	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	17511.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem								6 213 428,58	6 199 779,20	-13 649,38	-0,22

Za zhotovitele:  **Chládek a Tintěra**
Pardubice
IČ: 25253301
DIČ: CZ25253301
Tel.: +420 486 791 11
Fax: +420 486 310 30

Za objednavatele:  **Spolana Pardubice s.r.o.**
Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
11. 12. 2019

Spolana Pardubice s.r.o.
Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
11. 12. 2019

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98

533 52 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
2068-19-5 ba

Datum / Date
05-12-2019

Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

Objekt: SO 201 – Most ev. č. 35723-1

SO 182 – Dočasné dopravní značení

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 02a +02b

Součástí ZBV 02a+02b jsou následující změny během výstavby:

ZBV 02a (SO 182)

- Zkrácení doby výstavby je na základě vztahu mezi dodavatelem a zhotovitelem.

ZBV 02b (SO 201)

Pol. Č. 48 – 389365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Množství se mění na základě upřesněného výkazu výměr pro vyztužení mostu v projektové dokumentaci ve stupni RDS.

Pol. Č. 66 – 582611 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Množství se mění na základě upřesněného výkazu výměr pro nutné napojení říms mostu na stávající stav obrub v prostoru křižovatky a tím pádem i nutnost obnovení dlažby v tomto prostoru.

Pol. Č. 84 – 899662 - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

S ohledem na výrazně malý rozsah zkoušky (potrubí délky 5 m) je bezpředmětné provádět zkoušku vodotěsnosti potrubí. Objednatel na jejím provedení netrvá.

Pol. Č. 85 – 89980 - TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

S ohledem na výrazně malý rozsah zkoušky (potrubí délky 5 m) je bezpředmětné provádět televizní prohlídku potrubí. Objednatel na jejím provedení netrvá.

Pol. Č. 88 – 914131 - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

S ohledem na zjištění skutečnosti, že stávající značení je v nižší třídě I. Je nutné provést výměnu většího počtu značek, než bylo původně v zadávací dokumentaci plánováno.

Pol. Č. 90 – 914911 - SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

www.mdsprojekt.cz
1.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: Č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

S ohledem na zjištění skutečnosti, že stávající značení je v nižší třídě I. Je nutné provést výměnu většího počtu značek, než bylo původně v zadávací dokumentaci plánováno, s tím souvisí i výměna stávajících sloupků za nové. Stávající sloupky neodpovídají jak polohou, tak výškou normovým požadavkům.

Pol. č. 91 – 917223 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

Položka je upravená do méněpráce na základě skutečného provedeného množství položených obrub šířky 100 mm. Došlo k úspoře 100 mm obrub v rampových napojeních. Město Proseč bude za rampovým napojením provádět další úpravy v souladu s plány využití navazujících pozemků na mostní objekt.

Pol. č. 92 – 917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Došlo k navýšení položky z důvodu skutečného množství potřebného k dokončení navázání mostního objektu na stávající obruby. Dále bylo shledáno, že stávající obruby byly poškozeny výrazně více, než bylo v zadávací dokumentaci.

V příloze jsou přiloženy přílohy vč. položkového rozpočtu, dokladující rozsah provedených prací v rámci ZBV č. 02a+02b.

S navrhovanými změnami, **autorský dozor (AD) souhlasí.**

S přátelským pozdravem

Ing. Tomáš Bajer,
MDS projekt s.r.o.

Ing. Jan Bursa
MDS projekt s.r.o.



Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací ZBV č. 02a+02b
Příloha č. 2 Zápis z KD ze dne 18.11.2019