

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-143/1073/600/20/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“)

II. Skanska a.s.

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Richterm, manažerem řízení obchodu a Ing. Vladimírem Kutlvašem, oblastním manažerem
Se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ 699004845
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl B, vložka 15904
Bankovní spojení: ING Bank NV
Číslo účtu: 1000570366/3500
E-mail: vladimir.kutlvasr@skanska.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *Ing. Pavel Martínek*

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: *Ing. Pavel Martínek*

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Pavel Martínek

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-143/1073/600/20/2019 a dne 19.11.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

4.275.299,31 Kč (Slovy:

Čtyři miliony dvě stě sedmdesát pět tisíc dvě stě devadesát devět korun českých a 31/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 897.812,86 Kč (Slovy: **Osm set devadesát sedm tisíc osm set dvanáct** korun českých a 86/100).

Cena včetně DPH činí **5.173.112,17 Kč** (Slovy: **Pět milionů jedno sto sedmdesát tři tisíc jedno sto dvanáct** korun českých a 17/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou jsou ZBV č. 1 Odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Pardubice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jaroslav Richter, Ing. Vladimír Kutlvaš
manažer řízení obchodu, oblastní manažer
Skanska a.s.

Modernizace mostu ev. č. 36826 - 1 Boršov

ZBV č. 1

SO 201 Most ev. č. 36826-1

Předkládá:

Jméno:

Funkce:



datum:

17. 12. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

Ing. Jiří Synek
Technický náměstek

datum:

17. 12. 2019

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:



*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace mostu ev. č. 36826 - 1 Boršov

číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 36826-1

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	2
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	12
Zápis z KD č. 1 ze dne 30.9.2019	ANO	2
Zápis z KD č. 2 ze dne 23.10.2019	ANO	2
Zápis z KD č. 3 ze dne 20.11.2019	ANO	3
Zápis ze SD ze dne 26.8.2019	ANO	1
Zápis ze SD ze dne 4.9.2019	ANO	1
Zápis ze SD ze dne 12.9.2019	ANO	1
Zápis ze SD ze dne 17.10.2019	ANO	1
Zápis ze SD ze dne 27.11.2019	ANO	1
Zápis ze SD ze dne 4.12.2019	ANO	1
Fotodokumentace	ANO	11
Příčný řez původní řešení	ANO	2
Příčný řez - změna	ANO	2
Zaměření mostu	ANO	2
Rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová, odboru dopravy ze dne 19.8.2019	ANO	2
Cenové posouzení nových položek ZBV	ANO	13

Krycí list ZBV

Název stavby: Modernizace mostu ev. č. 36826 - 1 Boršov	ZBV číslo: 1
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 36826-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2019:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a 186 00, Praha 8 IČO: 26271303 DIČ: CZ26271303
--	---

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	9 703,34 Kč	0,00 Kč	9 703,34 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	370 195,58 Kč	0,00 Kč	370 195,58 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	379 898,92 Kč	0,00 Kč	379 898,92 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Modernizace mostu ev. č. 36826 - 1 Boršov	ZBV číslo: 1
---	-------------------------------

Evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most ev. č. 36826-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2019:

Objednatel:**Zhotovitel:****Správa a údržba silnic Pardubického kraje****Skanska a.s.**

Doubravice 98

Křižíkova 682/34a

533 53, Pardubice

186 00, Praha 8

IČO: 00085031

IČO: 26271303

DIČ: CZ00085031

DIČ: CZ26271303

Popis změny:

Na 1. KD ze dne 30.9.2019 byl Objednatelům uložen požadavek na provedení kontrolní zkoušky vyfrézovaného materiálu na PAU tak, aby byly splněny interní předpisy Objednatelů. Týká se položky č. 61.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. 149 224 000 Kč bez DPH stanovený nařízením vlády č. 172/2016 Sb. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	9 703,34 Kč	0,00 Kč	9 703,34 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno:	Datum: 17. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Pavel Starý		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 17. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Radim Malát		
Zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum: 17. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum: 17. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 17. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Jaroslav Richter, Ing. Vladimír Kutlvašr		

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Modernizace mostu ev. č. 36826 - 1 Boršov	ZBV číslo: 1
Evidenční číslo stavby:	
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 36826-1	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2019:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Skanska a.s.
Doubravice 98	Křižíkova 682/34a
533 53, Pardubice	186 00, Praha 8
IČO: 00085031	IČO: 26271303
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ26271303

Popis změny:

1) Dne 4.9.2019 (viz zápis ve SD ze dne 4.9.2019) bylo zjištěno, že nebude možné vrátit ocelovou chráničku s kabely za římsu nového mostu do vnitřní části tak, jak projekt předpokládal, jelikož po odkopání navazující trasy kabelu v terénu by byly kabely krátké (viz fotodokumentace Obr. 1-2). Po konzultaci pracovníci CETIN navrhli způsob řešení, který spočíval v tom, že se při zbudování mostu do nové římsy (na straně přeložky) vložily 2 ks chrániček (1 ks navíc). Následně byly kabely CETIN (3 ks) přerušeny za výluky, vloženy do zabetonovaných chrániček a spojovány (viz fotodokumentace Obr. 3 a zápis ve SD ze dne 27.11.2019). Tato změna byla projednána na 1. KD ze dne 30.9.2019, kdy autorský dozor neměl připomínky. Týká se položky č. 51, 101.

2) Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že stávající kanalizace byla uložena nad projektovaným dnem nového mostu (viz zápis ve SD ze dne 17.10.2019). Z důvodu zachování správné funkce kanalizace bylo nezbytné provést úpravy spočívající v navýšení dna mostu kotveným a vyztuženým betonem, odbourání původního obetonování po celé šířce dna nového mostu, osazení půlené ocelové chráničky a její následné přebetonování betonem v jednom bloku s zajišťovacím prahem na výtoku (vyšší odolnost proti vodní abrazi). Tato problematika byla řešena na 2. KD ze dne 23.10.2019. Fotodokumentace viz Obr. 4-5. Týká se položky č. 27, 36, 37, 102.

3) Při výkopových pracích došlo k odhalení pařezů v písčitém násypu, které bylo nezbytné odstranit (viz zápis ve SD ze dne 12.9.2019). Po odstranění pařezů z písčitého násypu silničního tělesa vznikl vyšší rozsah zemních prací a potřeba zpětného zasypu. Fotodokumentace viz Obr. 6-8. Týká se položky č. 1, 16, 38, 39.

4) Došlo k úpravě provizorní lávky, kdy v původním projektu bylo navrženo, že komunikace bude zcela uzavřena a bude zřízena pouze dřevěná lávka pro pěší. Na základě rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová, odboru dopravy (č.j.: MUMT 25101/2019/OD2) ze dne 19.8.2019 došlo ke změně původně navržené lávky tak, aby byl zajištěn průjezd Rychlé záchranné služby (viz zápis ve SD ze dne 26.8.2019). Z tohoto důvodu tedy došlo k úpravě původně navržené lávky. Jelikož byl tento požadavek uveden ve stanovisku Městského úřadu Moravská Třebová, odboru dopravy jako požadavek k povolení uzavírky silnice II. třídy č. 36826, potřebné pro výstavbu, bylo provedení této změny nezbytné. Došlo k instalaci mostního provizoria přes potok a k němu byla zbudována objížďka, která byla po ukončení uzavírky zrušena a louka po které vedla, byla uvedena do původního stavu (viz zápis ve SD ze dne 4.12.2019). Fotodokumentace viz Obr. 9-11. Týká se položky č. 2, 3, 103, 104, 105. Tyto změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, kterého se týkají tyto změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto změnách by mohlo způsobit pozastavení prací zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu, což by přineslo společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých zhotovitelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.


Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	370 195,58 Kč	0,00 Kč	370 195,58 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno:	Datum: 17. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Pavel Starý		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 17. 12. 2019	Podpis:
	Ing. Radim Malát		

Zaměstnanec Objednatele určený v rámcí organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	17. 12. 2019	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	17. 12. 2019	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jaroslav Richter, Ing. Vladimír Kutlvašr	17. 12. 2019	

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Modernizace mostu ev. č. 36826 - 1 Boršov		ZBV číslo: 1	
Evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 36826-1			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1	cena Stavby dle Smlouvy 2
		3 895 400,39 Kč	3 895 400,39 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 895 400,39 Kč
Cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
379 898,92 Kč	0,00 Kč	379 898,92 Kč	9,75%
Cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
379 898,92 Kč	0,00 Kč	379 898,92 Kč	9,75%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
4 275 299,31 Kč	109,752%	4 275 299,30 Kč	109,75%
veškeré údaje jsou bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Pavel Starý Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 17. 12. 2019	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Radim Malát Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 17. 12. 2019	Podpis: 
Supervize:	Jméno: Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 17. 12. 2019	Podpis: 
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	Podpis: 
Zhotovitel	Jméno: Ing. Jaroslav Richter, Ing. Vladimír Kutlvašr Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 17. 12. 2019	Podpis: 
*nehodící se škrtněte			



Firma: Skanska a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 010 - Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č.36826-1
Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č.36826-1

Změna soupisu množství č. ZBV1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	87,30	120,42	33,12	129,38	11 294,87	15 579,94	4 285,07	37,94
2	014111.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	460,54	507,79	47,25	194,07	89 377,00	98 546,81	9 169,81	10,26
3	02742.	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	15,00	45,00	30,00	2 328,80	34 932,00	104 796,00	69 864,00	200,00
16	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	36,00	69,12	33,12	573,07	20 630,52	39 610,60	18 980,08	92,00
27	261513.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA	M	26,50	85,09	58,59	323,44	8 571,16	27 521,51	18 950,35	221,09
36	457325.	POVRCHU D DO 25MM	M3	3,50	6,62	3,12	7 011,67	24 540,85	46 417,26	21 876,41	89,14
37	457366.	VÝROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	T	0,21	0,42	0,21	35 059,63	7 362,52	14 725,04	7 362,52	100,00
38	45857.	VÝZTUŽ VÝROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	M3	112,31	128,87	16,56	1 128,39	126 729,48	145 415,62	18 686,14	14,74
39	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z TĚŽENÉHO	M3	96,00	112,56	16,56	3 633,81	348 845,76	409 021,65	60 175,89	17,25
51	87633.	MEZEROVITÝHO BETONU	M	20,50	30,00	9,50	715,19	14 661,40	21 455,70	6 794,31	46,34
61	02950.	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	KPL	2,00	3,50	1,50	6 468,89	12 937,78	22 641,12	9 703,34	75,00
Ostatní požadavky - posudky, kontroly, revizní zprávy											
Nové položky											
101	02730a.	POMOC PRÁCE - PŘELOŽKA CETIN		0,00	1,00	1,00	56 250,00	0,00	56 250,00	56 250,00	100,00
102	02730b.	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠŤ		0,00	1,00	1,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
103	11332.	OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M3	0,00	47,25	47,25	231,00	0,00	10 914,75	10 914,75	100,00
104	56330.	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM	M3	0,00	31,50	31,50	708,00	0,00	22 302,00	22 302,00	100,00
105	56360.	NESTIMEL	M3	0,00	15,75	15,75	799,00	0,00	12 584,25	12 584,25	100,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU											

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

17. 12. 2019

17. 12. 2019

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 93
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(47)



Firma: Skanska a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 010 - Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č.36826-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č.36826-1

Změna soupisu množství č. ZBV1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						699 883,34	1 079 782,25	379 898,92	54,28

Za zhotovitele:

Datum:

17. 12. 2019



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dopravní úsek 98
536 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Za objednavatele:

Datum:

17. 12. 2019